



KUJCP010X2MG

smlouvy objednatele: SDL/OVZI/072/19/1

Č. smlouvy zhotovitele: 25/2019/426-19-000

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Mgr. Aleš Mik** pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Ing. Tereza Nováková**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 200

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):  
IBR Consulting, s.r.o.  
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem  
IČO: 25023446  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.  
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
IČO: 26018055  
DIČ: CZ26018055  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu 430270000/2700  
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048  
Zastoupená: dvěma členy představenstva

Odpovědný geodet: Ing. František Lebeda tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,  
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku  
Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojtíš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chalouš tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)  
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

## „Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakonice“

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/072/19 ze dne 3. 7. 2019 s názvem „Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakonice“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019, takto:

### IV. Cena za dílo

#### Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	27 650 291,36 Kč
DPH 21 % Kč	5 806 561,19 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>33 456 852,55 Kč</b>

#### Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	28 278 656,21 Kč
DPH 21 % Kč	5 938 517,80 Kč
<b>Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>34 217 174,01 Kč</b>

### Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 12. 8. 2019 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 932/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019.

V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2019

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha: změnový list č. 1

V Sousedovicích dne 15. 9. 2019

za zhotovitele:

**ZNAKON, a.s.**

š.p. 44, 286 01 Sousedovice

IC: 260 16 930      OIČ: 010 3018055  
Tel: +420 313 327 410 Fax: +420 313 373 553  
CZK Ing. Česko Soutěpouso, šad. B, vlnžka 1048

**Bc. Václav Oubrecht**  
předseda představenstva  
ZNAKON, a. s.

**Ing. Tomáš Havlík**  
člen představenstva  
ZNAKON, a. s.

**Stavba:** Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakoniceč. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/072/19****Úsek:** Modernizace silnice II/173 Strakonice - Radomyšlč. smlouvy zhotovitele: **25/2019/426-19-000****Investor (objednatel) stavby:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

**TDI:****Projektant:** Vavřík Robert, tel. 724 033 889

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**Zhotovitel:** ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

**Předmět změny:** Vícepráce a méněpráce**Dotčené místo:**

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/173 staničení km 4,961-5,635

Objekt: SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931

**Odkaz na výkresy:** fotodokumentace průběhu stavby**Odkaz na soupis prací:** viz příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

SO 102	-3 643 650,50 Kč
SO 103	3 923 068,55 Kč
SO 104	-3 528 197,90 Kč
SO 105	3 877 144,70 Kč

Celkem bez DPH 628 364,85 Kč

DPH 21% 131 956,62 Kč

Celkem včetně DPH 760 321,47 Kč

**Podpis navrhovatele:** .....

Datum: 12. 8. 2019

**Vyjádření:**

<b>TDI:</b>	datum:	12. 8. 2019	podpis:	[redacted]
<b>Projektant:</b>	datum:	12. 8. 2019	podpis:	[redacted]
<b>Investor :</b>	datum:	12. 8. 2019	podpis:	[redacted]

**Přílohy:** položkový rozpočet




Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD





Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019				Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl							
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/173 staničení km 2,090-2,806 a 2,870-3,136							
Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961							
Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/173 staničení km 4,961-5,635							
Objekt: SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931							
poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/POKČ
1	SO 102		11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
2	SO 102		11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100,-KČ/T	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
3	SO 102		572 213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
4	SO 102		574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
5	SO 102		572 214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
6	SO 102		574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
7	SO 102		577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
8	SO 102		56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
9	SO 102		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
10	SO 102		91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	
11	SO 102		91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	méněpráce	NEPROVÁDĚLO SE	



**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR		
František Blatský		
Vavřík, rozpočtář - připravatel výroby		16.8.2019







**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Hesoun projektant/AD		
Robert Vavřík zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj Hlavní finanční manažer OKP/OKČ		
<b>Schválí:</b>	podpis:	datum:
	podpis:	datum:





**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno	podpis	datum
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva VTR		
František Blatský		
Vavřík, rozpočtář - připravář výroby		16.8.2019
<b>Schválí:</b>		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Hesoun projektant/AD		
Robert Vavřík zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		
<b>Schválí:</b>	podpis:	datum:
	podpis:	datum:



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Statního fondu dopravní infrastruktury  
Změnový list - část 2c

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD




Registrační číslo projektu:

Název projektu : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019





Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl  
Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/173 staničení km 4,961-5,635

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo silnice ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství dle zadání	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena dle zadání Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1			11372A - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	491,5800	0,0000	-491,5800	500,0000	245790,0000	0,0000	-245790,0000
2			11372R - ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TM3, CENA 100.-Kč/T	t	1179,7920	0,0000	-1179,7920	-100,0000	-117979,2000	0,0000	117979,2000
3			567544 - VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 20MM	m2	4915,8000	0,0000	-4915,8000	251,0000	1233865,8000	0,0000	-1233865,8000
4			574C56 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	4915,8000	0,0000	-4915,8000	231,0000	1135549,8000	0,0000	-1135549,8000
5			572214 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4915,8000	0,0000	-4915,8000	16,0000	78652,8000	0,0000	-78652,8000
6			574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	4915,8000	0,0000	-4915,8000	179,0000	879928,2000	0,0000	-879928,2000
7			56962 - ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	m2	80,0000	0,0000	-80,0000	62,0000	4960,0000	0,0000	-4960,0000
8			89922 - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,0000	0,0000	-3,0000	1865,0000	5595,0000	0,0000	-5595,0000
9			915111C - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HILADKE - VODIČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRZENÍ	m	1348,0000	0,0000	-1348,0000	14,0000	18872,0000	0,0000	-18872,0000
10			915236 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PÍČASTEM DVOUSLOZKOVÝM ŠTERKOVÝM - DODAVKA A POKLÁDKA,	m2	13,5000	0,0000	-13,5000	613,0000	8275,5000	0,0000	-8275,5000
11			91551 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	4,0000	0,0000	-4,0000	2234,0000	8936,0000	0,0000	-8936,0000
12			91552 - VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČ. - PÍSMENA	KUS	12,0000	0,0000	-12,0000	2146,0000	25752,0000	0,0000	-25752,0000
Rozdíl oproti SoD celkem Kč (bez DPH):											-3 528 197,90

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno	podpis	datum
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR		
František Blatský		
Vavřík, rozpočtový - příprava výroby		16.8.2019

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Hesoun projektant/AD		
Robert Vavřík zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:





**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno	podp.	datum
Bc. Václav Oubrecht - Předseda představenstva, VTR	[redacted]	
František Blatský	[redacted]	
Vávřík, rozpočítat - připravaf výroby	[redacted]	16.8.2019
<b>Schválí:</b>		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Hesoun	[redacted]	
projektant/VAD	[redacted]	
Robert Vávřík	[redacted]	
zadavatel/objednatel	[redacted]	
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:		
Schválí:	podpis:	datum:
	[redacted]	[redacted]



# TULACE STAVBY

ST\_II/173-1c

## Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Strakonice-Radomyšl

CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Objednatel:  
Krajský úřad Jihočeského kraje

Obchodní firma:  
ZNAKON, a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, tel. 724 033 889

Poznámka:  
Délka realizace 25 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**628 364,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	628 364,85	131 956,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**760 321,47**

# ÚLOŽENÍ OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ST\_II/173-1c

## Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Strakonice-Radomyšl

Datum:

26.4.2019

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ZNAKON, a.s.

Zpracovatel:

Vavřík Robert, tel. 724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>628 364,85</b>	<b>760 321,47</b>	
SO 101	Modernizace silnice II/173 staničení km 1.358-2.090	0,00	0,00	STA
SO 102	Modernizace silnice II/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136	-3 643 650,50	-4 408 817,11	STA
SO 103	Modernizace silnice II/173 staničení km 3 136-4,961	3 923 068,55	4 746 912,95	STA
SO 104	Modernizace silnice II/173 staničení km 4 961-5,635	-3 528 197,90	-4 269 119,46	STA
SO 105	Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931	3 877 144,70	4 691 345,09	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje	0,00	0,00	STA

# SOUPISU PRACÍ

silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Modernizace silnice II/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

Strakonice-kř. II/13913

CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Státní úřad Jihočeského kraje

Státní úřad Jihočeského kraje  
Státní úřad Jihočeského kraje

Státní úřad Jihočeského kraje  
Státní úřad Jihočeského kraje

Státní úřad Jihočeského kraje  
Státní úřad Jihočeského kraje

Státní úřad Jihočeského kraje

Cena bez DPH -3 643 650,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 643 650,50	21,00%	-765 166,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -4 408 817,11



# SEČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Modernizace silnice II/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

Strakonice-čf. III/13913

Krajský úřad Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Popis

Cena celkem [CZK]

Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Práce ze soupisu prací</b>	<b>-3 643 650,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 643 650,50
1 - Zemní práce	-197 926,30
5 - Komunikace pozemní	-3 399 156,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-46 568,00

modernizace silnice II/173 staničení km 2,090-2,805 a 2,870-3,136

Strakonice-čf. III/13913

Krajský úřad Jihočeského kraje  
ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
p.o.  
Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>celkem soupisu celkem</b>					<b>-3 643 650,50</b>	
HSV	Práce a dodávky HSV				<b>-3 643 650,50</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>					<b>-197 926,30</b>	
11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	-761,255	500,00	-380 627,50	OTSKP 2018
PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY rozšíření k souboru cen.					
PSC	Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v dodatku k souboru cen).					
VV	odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca 100 mm					
VV	oprava úseku včetně železničního přejezdu č.173-002; (P1397) v délce cca 8 m. Bude informován a přítomen zástupce SŽDC o. Dub Richard					
VV	bude vymechaný úsek připravované opravy mostu ev.č.173-003 u Repického rybníka v délce 65 m, km2.805-2.870)					
VV	délka úseku modernizace silnice 981 m, průměrná šířka 6,8 m					
VV	rozšíření o autobusovou zastávku, odstavny pruh, prostor čf.III/13913 - cca 500 m2 a prodloužení silnice III/13913 v délce 77,5 m					
27 K 11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T.M3. CENA 100-KČ/MT	T	-1 827,012	-100,00	182 701,20	
PP	FRÉZOVÁNÍM T.M3. CENA 100-KČ/MT Poznámka k souboru cen.					
PSC	Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v dodatku k souboru cen).					
VV	odklopení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 100 Kč/MT objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3					
VV	(761,255*2,4)		1 827,012			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>					<b>-3 399 156,20</b>	
41 K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-7 612,550	18,00	-137 025,90	OTSKP 2018
PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen.					
PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy na státech - úprava napojení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV	(981*6,8)+(77,5*5,7)+500		7 612,550			
VV						
42 K 574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	-7 612,550	231,00	-1 758 499,05	OTSKP 2018
PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM rozšíření k souboru cen.					
PSC	- dodání směsí v požadované kvalitě - obětění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po státech, včetně pracovních sper a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV	pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (50/70); ČSN 736121					
VV	(981*6,8)+(77,5*5,7)+500		7 612,550			
33 K 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-7 612,550	16,00	-121 800,80	OTSKP 2018
PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen.					
PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy na státech - úprava napojení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV	(981*6,8)+(77,5*5,7)+500		7 612,550			
VV						
34 K 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-7 612,550	179,00	-1 362 646,45	OTSKP 2018
PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM rozšíření k souboru cen.					
PSC	- dodání směsí v požadované kvalitě - obětění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po státech, včetně pracovních sper a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV	pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70); ČSN 73 6121					
VV	(981*6,8)+(77,5*5,7)+500		7 612,550			
28 K 577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	-68,000	118,00	-8 024,00	OTSKP 2018
PP	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Poznámka k souboru cen.					
PSC	- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vobětění - nátěr - vložení předepsanou zálivkovou hmotou sanace příčných trlin dle TP 115 profrézování, vyčištění, zalití					
VV	(8,8*10)		68,000			
VV						
40 K 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-180,000	62,00	-11 160,00	OTSKP 2018
PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen.					
PSC	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - obětění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po státech, včetně pracovních sper a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, dílačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění dospě mezi AC vrstvami a stávající krajinici					
VV	(900*2)*0,1		180,000			
VV						
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>-46 568,00</b>	
35 K 915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	-2 247,000	14,00	-31 458,00	
PP	Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládka nártového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - odstraňování a reflexní úroveň					
VV	zřízení VDZ					
VV	(1046*2)+(77,5*2)		2 247,000			
37 K 91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	-1,000	2 234,00	-2 234,00	OTSKP 2018
PP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru cen.					
PSC	polozka zahrnuje - dodání a pokládka předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úroveň zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou					
VV	(1)		1,000			
VV						
38 K 91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	-6,000	2 146,00	-12 876,00	OTSKP 2018
PP	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru cen.					
PSC	polozka zahrnuje - dodání a pokládka nártového materiálu - předznačení a reflexní úroveň písmena "BUS" v plastu s balotinou					
VV	(6)		6,000			
VV						

# SOUPISU PRACÍ

silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961

č. II/13913-Domanice

CC-CZ:

Datum: 26.4.2019

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Státní úřad Jihočeského kraje

STRAKON, a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:  
Vavřík Robert

Poznámka:

Cena bez DPH

**3 923 068,55**

DPH základní snížená	Základ daně 3 923 068,55 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 823 844,40 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

**4 746 912,96**

# ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strakonice-Radomyšl

Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961

čf. III/13913-Domanice

Krajský úřad Jihočeského kraje  
ZNAKON, a.s.

Datum: 28.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem (CZK)

Práce ze soupisu prací	3 923 068,55
V - Práce a dodávky HSV	3 923 068,55
I - Zemní práce	3 923 068,55

silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

**Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961**

kř. II/13913-Domanice

Krajský úřad Jihočeského kraje  
ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>celkem</b>					<b>3 923 068,55</b>	
HSV	Práce a dodávky HSV				3 923 068,55	
1	Zemní práce				3 923 068,55	

str. II/173 Strakonice-Radomyšl

**Modernizace silnice II/173 staničení km 3,136-4,961**

kr. II/13913-Domanice

Krajský úřad Jihočeského kraje  
ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Práce souboru celkem</b>						<b>3 923 068,55</b>
HSV	Práce a dodávky HSV				3 923 068,55	
D 1	Zemní práce				3 923 068,55	
ZT-K 11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TAM3. CENA 100.-KČ/T	T	-1 951,290	-100,00	195 129,00	
PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TAM3. CENA 100.-KČ/T <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušičkou a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, jehož množství poplatek zahrnuje do tarifní sazby namožením – tento fakt musí být uveden v doplňkovém odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 100 Kč/t objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3</i>					
VV	<i>Původní: (1825*8,6*0,09) *2,4</i>					
VV	<i>Po změně: 271,01*2,4 - (1825*8,6*0,09)* 2,4</i>		2 601,720			
K 979082R001	Vodorovná doprava sušičky na skládku RUMPOLD <i>Položka obsahuje odvozy vybourané sušičky s nadměrným množstvím PAU, manipulaci vč. složení na deponii.</i>	T	1 951,290	194,50	379 525,91	
PP	<i>Naložení, odvozy a další manipulaci vyourané sušičky s nadměrným množstvím PAU z deponie na skládku RI IMPROFI O 35 km</i>					
PSC						
VV						
VV						
K 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sušičky <i>Položka obsahuje poplatek za uložení na skládku RUMPOLD ve Vodňanech</i>	T	1 951,290	1 700,00	3 317 193,00	
PP						
PSC						
VV						
VV						
VV						
K 979093111R00	Uložení sušičky na skládku bez zhuštění <i>Položka obsahuje uložení, přehnutí a složení sušičky na skládku</i>	T	1 951,290	16,00	31 220,64	
PP						
PSC						
VV						
VV						
VV						
			2 601,720			

PRÁCE

Strakonice-Radomyšl

rekonstrukce silnice II/173 staničení km 4,961-5,635

Domanice-průtah

Jihočeského kraje

s. s.

práva a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

zaměstnanec:

Vavřík Robert

Poznámka:

CC-CZ: 28.4.2019  
Datum:  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
IČ: 29018055  
DIČ: CZ26018055  
IČ: 70871041  
DIČ: CZ70871041  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH -3 528 197,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 528 197,90	21,00%	-740 921,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -4 269 119,46

# NĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Prákonice-Radomyšl

Práce silnice II/173 staničení km 4,961-5,635

Prákonice-průtah

Státní úřad Jihočeského kraje

STRAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Cena celkem [CZK]

<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>-3 528 197,90</b>
Zemní práce	-127 810,80
Komunikace pozemní	-3 332 956,60
8 - Trubní vedení	-5 595,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-61 835,50



silnice Radomyšl  
 silnice II/173 staničení km 4,961-5,635

Datum: 26.4.2019  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Zpracovatel: Vavřík Robert

úřad Jihočeského kraje  
 ZNAKON, s.s.

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Popisu celkem</b>						<b>-3 528 197,90</b>
<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>-3 528 197,90</b>
<b>Zemní práce</b>						<b>-127 810,80</b>
372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	-491,580	500,00	-245 790,00	OTSKP 2018
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušič a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v ústředním seznamu). odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu oca 100 mm délka modernizace 974 m, průměrná šířka 6,7 m rozšířené o autobusové zastávky - oca 400 m2 (874*6,7*0,1)+(400*0,1)		491,580			
27	K 11372R ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T.M3: CENA 100 -KČ/T	T	-1 179,792	-100,00	117 979,20	
	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T.M3: CENA 100 -KČ/T Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušič a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v ústředním seznamu). odkoupení asfaltového recyklatu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 100 Kč/t objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3 (491,580*2,4)		1 179,792			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-3 332 956,60</b>
45	K 587544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	-4 915,800	251,00	-1 233 865,80	OTSKP 2018
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy na stávkách - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění pokládky podkladní vrstvy AC 16+; ČSN 73 6129 zachování nivelety, přesun přebývajících materiálů v rámci stavby rozroztáče a homogennizace podélného i příčného profilu, zhuštění na niveletu - 100 mm provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm předklace dávkování: 3,0% asfaltové emulze; 4,0% hydraulického poiva-cementu (874*6,7)+400		4 915,800			
46	K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM	M2	-4 915,800	231,00	-1 135 549,80	OTSKP 2018
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění pokládky podkladní vrstvy ACL 16+; ČSN 73 6121 (874*6,7)+400		4 915,800			
50	K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-4 915,800	16,00	-78 652,80	OTSKP 2018
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy na stávkách - úprava napojení provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2, ČSN 73 6129 (874*6,7)+400		4 915,800			
47	K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	-4 915,800	179,00	-879 928,20	OTSKP 2018
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění pokládky obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (874*6,7)+400		4 915,800			
40	K 56982 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-80,000	62,00	-4 960,00	OTSKP 2018
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy na stávkách - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici (400*2)*0,1		80,000			
<b>D 8 Trubní vedení</b>						<b>-5 595,00</b>
24	K 88922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	-3,000	1 865,00	-5 595,00	OTSKP 2018
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ Poznámka k souboru cen: - položka vyškrové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího zařízení, vstřevků nebo zhrubků) (3)		3,000			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-61 835,50</b>
35	K 915111C VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BAI OTINOLU ZŘÍZENÍ	M	-1 348,000	14,00	-18 872,90	
	Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natřená plocha) - natribaření a reflexní úprava zřízení VDZ (874*2)		1 348,000			
49	K 915236 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PĚŠTĚM DVOUSLOŽKOVÝM STERKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-13,500	613,00	-8 275,50	
	Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natřená plocha) - natribaření a reflexní úprava zřízení V7 v plastu s balotinou (0,5*3)*9		13,500			
37	K 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	-4,000	2 234,00	-8 936,00	OTSKP 2018
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje ořezání a reflexní úpravu zřízení VDZ "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2 ks v barevném provedení a v plastu s balotinou zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou (2*2)		4,000			
38	K 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	-12,000	2 146,00	-25 752,00	OTSKP 2018
	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - ořezání a reflexní úpravu písmena "BUS" v plastu s balotinou (12)		12,000			

# SOUPISU PRACÍ

silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

05 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931

Domanice-Radomyšl

Objedavatel:  
Krajský úřad Jihočeského kraje

Účastník:  
ZNAKON, a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:  
Vavřík Robert

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26.4.2019  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
IČ: 28018055  
DIČ: CZ28018055  
IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH 3 877 144,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základní	3 877 144,70	21,00%	814 200,39
DPI snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 691 345,09**

# PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931

Domanice-Radomyšl

Krajský úřad Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 877 144,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 877 144,70**

1 - Zemní práce

**3 877 144,70**

# PRACÍ

Modernizace silnice II/173 Strakonice-Radomyšl

SO 105 - Modernizace silnice II/173 staničení km 5,635-6,931

Domanice-Radomyšl

Krajský úřad Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.

Datum: 26.4.2019

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 877 144,70</b>	
D	1	HSV	Práce a dodávky HSV				3 877 144,70	
D	1		Zemní práce				3 877 144,70	
27	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TMA3 CENA 100 -Kč/t	T	-1 928,448	-100,00	192 844,80	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVA HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TMA3 CENA 100 -Kč/t					
	PSC		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, které je montážní nákladě zahrnuto do jednotkové ceny kování) - tento materiál není rozložen v rámci uložení odkoupení asfaltového recyklátu za stanovenou cenu Jihočeským krajem - 100 Kč/t					
	VV		objemová hmotnost před frézováním je 2,4 t/m3					
	VV		(803 520*2,4)			1 928,448		
	K	979082R001	Vodorovná doprava suti na skládku RUMPOLD	T	1 928,448	194,60	375 083,14	
	PP		Položka obsahuje odvozy vybourané suti s nadměrným množstvím PAU, manipulaci vč. složení na deponii.					
	PSC		Naložení, odvozy a další manipulaci vyourané suti s nadměrným množstvím PAU z deponie na skládku RUMPOLD (0,35 km					
	VV					2 601,720		
	VV							
	VV							
	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	T	1 928,448	1 700,00	3 278 381,80	
	PP		Položka obsahuje poplatek za uložení na skládku RUMPOLD ve Vodňanech					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV					2 601,720		
	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	T	1 928,448	16,00	30 855,17	
	PP		Položka obsahuje uložení, přehnutí a složení suti na skládku					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV					2 601,720		