

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315 600/14/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 280312019

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění  
**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Sdružení „VAK HK, informační centrum vodárenství“**

vedoucí společník

**DOMIS spol. s r.o.**

sídlo: Tř. ČSA 329, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1401

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Chmelař – jednatel společnosti

IČ: 44444028

DIČ: CZ 44444028

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 105109416/0300

telefon: 495 515 012

e-mail: domis@domis.cz

a

společník

**REGIONSTAR spol. s r.o.**

sídlo: Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18430

jejímž jménem jedná: Jiří Hubáček – jednatel společnosti

IČ: 259769828  
DIČ: CZ 25976982  
telefon: 602 438 865  
e-mail: regionstar@tiscali.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Chmelař – vedoucí společník

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Chmelař – DOMIS spol. s r.o. - vedoucí společník  
Jiří Hubáček – Regionstar spol. s r.o. - společník

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

*1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.*

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Informační centrum vodárenství HK**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

*Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.*

<b>Cena celkem dle základní SOD bez DPH</b>	<b>7.170.716,00 Kč</b>
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>725.452,00 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>7.896.168,00 Kč</b>

4/ Dále je předmětem dodatku č. 1 změna termínu dokončení díla a jeho předání objednateli. Důvodem změny termínu dokončení díla je rozšíření předmětu plnění díla o výše uvedené změny.

**Původní termín**

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle dodatku č. 1: **30. listopadu 2019**

**Nový termín**

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **17. prosince 2019**

### III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci  
„Informační centrum vodárenství HK“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 10.9.2019

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 10.9.2019

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Pavel Chmelař  
jednatel společnosti  
DOMIS spol. s r.o.

.....  
Jiří Hubáček  
jednatel společnosti  
Regionstar spol. s r.o.

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

### p o v ě ř u j e

**ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce**, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení **statistických výkazů**
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.


Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. František Barák  
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám: .....




**Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475  
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák  
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ  
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6  
Šimonova 1110/1, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712  
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018  
Fikejzová Pavlína

.....  
Podpis, úřední razítko





<b>KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN</b>				
<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 1
<b>Informační centrum vodárenství HK</b>				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Sdružení "VAK HK, ICV"				
Navrhovatel:	Sdružení "VAK HK, ICV"			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 9.9.2019		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- rozpočet dle SOD		
	na jinou část smlouvy:	-		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>				
<b>1) stavební úpravy</b>				
Zhotovitel navrhuje tyto dodatečné stavební úpravy – provedení zděné příčky z cihel plných vč. omítnutí a nátěru, úprava vrchu středové příčky po bouracích pracech jiného zhotovitele, vybourání stávajících betonových parapetů, realizace zástěny po odbourání schodišťové stěny, doplnění rámu pro uchycení pnuté folie, místo repase stávajícího žebříku provést realizaci nového žebříku pro výlez ke strojovně výtahu a nátěry ocel. konstrukcí. Tyto práce vznikly z neúplné DPS a z požadavků na bezpečnost osob (žebřík). Projektant při zpracování DPS toto mohl předpokládat. Jedná se tedy o chyby v DPS, které napravně změnová dokumentace č.1. V celku se jedná o vícepráce.				
<b>2) stavební úpravy – sádkartony</b>				
Zhotovitel navrhuje navýšení výměr navržených sádkartonových (SDK) stěn z důvodu požadavku objednatele o dvojitý záklop po obvodových stěnách a záklop vrchu středové stěny mezi pilíři. Původní SDK stěna tl. 10 mm bude doplněna o SDK tl. 12,5 mm a místy 15 mm. Dále navrhuje realizaci revizních dvířek 200x200 mm pro uzavírání ZTI + ÚT okruhů a 300x300 mm pro směšovací ventily a elektro kabely ve stěně komínu s požární odolností. Objednatel navrhuje pochůzí úpravu stropu nad WC pro snadnější revizi a provádění nátěru z rubové strany SDK desek před sklobetonovými (SB) okny. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Jedná se o vícepráce.				
<b>3) stavební úpravy – sklohliníkové stěny</b>				
Objednatel navrhuje doplnění elektro zámku do vstupních dveří a zhotovitel doplnění 2 ks příčných profilů do sklohliníkové stěny. Doplnění zámku je vyvoláno zajištěním vyšší bezpečnosti prostor ICV HK, toto nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Doplnění profilů vyplynulo s ohledem na dodávku velikosti a váhy původně navržených 2 ks skleněných tabulí a následné montáže. Projektant o tomto mohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Jedná se o vícepráce.				
<b>4) stavební úpravy – rolety</b>				
Objednatel navrhuje jiný typ zastíňovacích rolet. Screenové rolety budou nahrazeny roletami Varieta s motorickým ovládním doplněné o možnost dálkového ovládní. Tato změna vznikla na základě architektonického řešení celkového vzhledu ICV HK. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. V celku se jedná o méněpráce.				
<b>5) stavební úpravy – PVC podlaha</b>				
Objednatel navrhuje jiný typ povrchu podlah. Navržené marmoleum bude nahrazeno podlahou z PVC vč. lišt a soklů. Tato změna vznikla na základě architektonického řešení celkového vzhledu ICV HK. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. V celku se jedná o méněpráce.				
<b>6) stavební úpravy – podlahy</b>				
Zhotovitel navrhuje úpravu dutinové podlahy, vytvoření rampy k místnostem WC, vyřezání otvorů pro revizní otvory a úpravu výšky podlahy před výtahem. Tyto změny jsou navržené s ohledem na sjednocení různých výšek stávající podlahy a potřebě přístupu ke kabelovým rozvodům pod				



podlahou. Projektant při zpracování DPS toto mohl předpokládat. Jedná se tedy o chyby v DPS, které napravuje změnová dokumentace č.1. Jedná se o vícepráce.

#### **7) ZTI**

Objednatel navrhuje výměnu původních keramických zařizovacích předmětů v DPS za zařizovací předměty nerezové. Tato změna vznikla na základě architektonického řešení celkového vzhledu ICV HK. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Vcelku se jedná o vícepráce.

#### **8) vytápění**

Zhotovitel navrhuje změnu délek (prodloužení) trasy vč. potřebné izolace na potrubí z důvodu dodatečně navržených dilatací, výměnu otopných těles v sociálním zařízení, kde budou použita otopná tělesa ISAN v dezénu nerez (dle DPS bílé) a výměnu podlahových konvektorů vč. doplnění krycích mřížek, které budou dálkově ovládány (dle DPS pokojový termostat). Krycí mřížky v DPS chyběly. Tato změna vznikla na základě architektonického řešení celkového vzhledu ICV HK. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Vcelku se jedná o vícepráce.

#### **9) vzduchotechnika**

Objednatel navrhuje změnu typu samolepící kaučukové izolace na potrubí vzduchotechniky. Tato změna vznikla na základě architektonického řešení celkového vzhledu ICV HK, kde byla požadována pohledová izolace. Dále dojde ke dvojí montáži VZT potrubí z důvodu realizace pnuté folie mezi VZT potrubím a stropem. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Vcelku se jedná o vícepráce.

#### **10) silnoproud**

Původní řešení silnoproudu dle DPS bude nahrazeno novým řešením uvedeným ve změnové dokumentaci č. 3. Změny vzešly během jednání na kontrolních dnech a potřebě zajištění dálkového ovládání vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a rolet. S ohledem na kabelová vedení pro dálková ovládání se zvětšily nároky na vystrojení hlavního rozvaděče, ze kterého se bude vše ovládat, potřebu jeho chlazení a zajištění záložního zdroje UPC. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Vcelku se jedná o vícepráce.

#### **11) slaboproud**

Původní řešení slaboproudu dle DPS bude nahrazeno novým řešením uvedeným ve změnové dokumentaci č. 3. Zhotovitel na základě požadavku objednatele navrhuje úpravu délky kabelů UTP SXKD-6-FTP-LSOH z navrhovaných 700,0 m na 2.130,0 m a doplnění o kabel Cysy 3Cx2,5 v délce 122,0 m. Tyto změny vzešly během jednání na kontrolních dnech a potřebě elektronického ovládání všech zařízení samostatně (osvětlení, vytápění, vzduchotechnika ...). Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Vcelku se jedná o vícepráce.

#### **12) osvětlení**

Původní řešení osvětlení dle DPS bude nahrazeno novým řešením uvedeným ve změnové dokumentaci č. 3. Zhotovitel na základě požadavku objednatele navrhuje osvětlení s vyšší variabilitou funkcí (dálkové ovládání po jednotlivých sekcích nebo samostatně, plynulé rozsvícení...) Dále navrhuje úpravu typu osvětlení kolem pnuté folie a v chodbičce mezi přednáškovým sálem a výtahem. Objednatel spolu s projektantem navrhuje změnu množství jednotlivých světel. Tyto změny vzešly během jednání na kontrolních dnech. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Vcelku se jedná o vícepráce.

#### **13) akustika**

Objednatel navrhuje úpravu množství závěsných akustických prvků a nepožaduje perforované předstěny a akustický obklad stěn. Původní návrh byl předdimenzovaný. Tato změna vznikla na základě architektonického řešení celkového vzhledu ICV HK. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Vcelku se jedná o méněpráce.

#### **14) interiér**

Objednatel navrhuje úpravu množství interiérových doplňků, kdy nebudou v rámci stavby realizovány tyto části: recepce - mj. šatní obkladová stěna s háčky a lavicí, recepční obkladová stěna, závěsná komoda, kuchyňská linka, přednáškový stůl. Tato změna vznikla na základě rozhodnutí objednatele během realizace stavby. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Interiér bude navržen v souladu s expozicí ICV HK, kterou bude realizovat KHP, a.s.. Uvedené změny řeší změnová dokumentace č.1. Vcelku jedná o méněpráce.

<i>Počet připojených listů specifikací: 24x A4</i>			<i>Počet připojených výkresů: změnová dokumentace č. 1-3</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mě	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Pavel Chmelař</i>					
<b>Stanovisko objednatele:</b> Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny.					
<b>Stanovisko zhotovitele:</b> S uvedenými změnami souhlasím.					
<b>Stanovisko projektanta:</b> S uvedenými změnami souhlasím.					
<b>Stanovisko provozovatele:</b> S uvedenými změnami souhlasím.					
<i>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny</b> (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

#### Informační centrum vodárenství HK

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Navrhovatel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.9.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

Vícepráce:

Ad 1) .....	+ 360.904,41 Kč
Ad 2) .....	+ 144.411,90 Kč
Ad 3) .....	+ 26.558,61 Kč
Ad 4) .....	+ 134.550,00 Kč
Ad 5) .....	+ 211.823,10 Kč
Ad 6) .....	+ 34.622,85 Kč
Ad 7) .....	+ 119.239,00 Kč
Ad 8) .....	+ 323.732,79 Kč
Ad 9) .....	+ 134.050,00 Kč
Ad 10) .....	+ 1.026.419,00 Kč
Ad 11) .....	+ 191.484,00 Kč
Ad 12) .....	+ 414.644,00 Kč
Ad 13) .....	+ 10.530,00 Kč
Ad 14) .....	+ 34.519,00 Kč
VRN .....	+ 56.832,62 Kč
<b>Vícepráce celkem .....</b>	<b>+ 3.224.321,28 Kč</b>

Méněpráce:

Ad 1) .....	- 53.800,00 Kč
Ad 4) .....	- 294.000,00 Kč
Ad 5) .....	- 315.810,00 Kč
Ad 7) .....	- 78.051,00 Kč
Ad 8) .....	- 228.748,00 Kč
Ad 9) .....	- 46.020,00 Kč
Ad 10) .....	- 648.892,21 Kč
Ad 11) .....	- 117.738,00 Kč
Ad 12) .....	- 355.870,00 Kč
Ad 13) .....	- 136.540,00 Kč
Ad 14) .....	- 223.400,00 Kč
<b>Méněpráce celkem .....</b>	<b>- 2.498.869,21 Kč</b>

**Celkem změnový list .....** + 725.452,07 Kč

Počet listů příloh: 24x A4 + změnová dokumentace č.1-3

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**+ 725.452,00 Kč**

(plus sedmsetdvacetpětisícčtyřistapadesátdvě koruny české)

Zpracoval: ing. Pavel Chmelař

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 9.9.2019

Datum: 9.9.2019

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

#### Informační centrum vodárenství HK

*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Navrhovatel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 9.9.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:  
24x A4Počet připojených výkresů:  
změnová dokumentace č.1-3

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**+ 725.452,00 Kč**

(plus sedmsetdvacetpěttisícčtyřistapadesátdvě koruny české)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 315 600/14/2019

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Pavel Chmelař

Datum: 9.9.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 9.9.2019