

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315 730/03/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1701/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234

DIČ: CZ 48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová

Pavel Středa

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Vodovod Smiřice, ul. Hankova, Zemanova, Palackého – stavební úpravy**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou přiloženy u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 2 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH	14.729.920,00 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	184.804,00 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH	- 615.034,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 430.230,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	14.299.690,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Smiřice, ul. Hankova, Zemanova, Palackého – stavební úpravy“ (změnový list č.1)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 10.9.2019

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 10.9.2019

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY spol. s r.o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení **statistických výkazů**
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.


Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:




Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1
Vodovod Smiřice - ul. Hankova, Zemanova, Palackého					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.					
Navrhovatel:		VAK STAVBY spol. s r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 9.9.2019	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: - ano			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY VODOVODU:					
01) čerpání vody					
Objednatel navrhuje odpočet celkového navrhovaného množství u položek č. 11 (čerpání vody), 12 (převedení vody) a 14 (stočné za čerpanou podzemní vodu). Oproti předpokladu v DPS se během realizace neobjevila ve výkopu podzemní voda. Tuto změnu nemohl projektant předpokládat. Jedná se o méněpráce.					
02) potrubí					
V DPS byla navržena výměna vodovodu LT DN 150 mm přes Mlýnský náhon v délce 16,0 m. Navrhované potrubí je uloženo na ocel. konzolách vetknutých do tělesa mostku přes náhon. Tento mostek je rekonstruován v rámci rekonstrukce komunikace v ul. Palackého. Objednatel se po dohodě se zhotovitelem rozhodl, tuto část potrubí o délce 16,0 m nerealizovat.					
Dále objednatel navrhuje v úseku 0,110 – 0,118 realizovat vodovod z DN 150 mm (dle DPS DN 200 mm) s ohledem na úsporu stavby. Tato změna nemá vliv na provoz vodovodu.					
Zhotovitel navrhuje prodloužení vodovodu DN 150 mm do ul. Jiráskova o 10,0 m. Důvodem je výskyt kanalizační monolitické šachty 2,0 x 2,0 m a výskyt velkého počtu podzemních inž. sítí v místě navrhovaného napojení nového vodovodu na stávající.					
Zhotovitel navrhuje úpravu celkové délky provizorního rozvodu. V DPS bylo uvažováno s realizací po 100 m délky. Zhotovitel však prováděl práce ve 2 skupinách. Proto vznikla potřeba dvounásobné délky provizorního potrubí.					
Tyto změny nemohl projektant předpokládat. Vcelku se jedná o méněpráce.					
03) bourání armaturních šachet					
V DPS byla navržena v km 0,0195 a 0,110 výměna armatur a ponechání stávajících betonových armaturních šachet. Nové armatury mají jiné stavební délky než armatury původní a do vnitřních rozměrů stávajících armaturních šachet by se celá sestava nevešla. Objednatel po dohodě s provozovatelem navrhuje stávající armaturní šachty zbourat a zasypat. Toto projektant mohl předpokládat. Jedná se o vícepráce.					
Počet připojených listů specifikací: 4xA4			Počet připojených výkresů: 0		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mož	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>ing. Monika Halamová</i>					
Stanovisko objednatele:					
Zhotovitel k výše uvedeným změnám předloží cenovou kalkulaci.					
Stanovisko zhotovitele:					
S výše uvedenými změnami souhlasím.					

Stanovisko projektanta:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S výše uvedenými změnami souhlasím.

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny (dále je "**PZ**")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/~~nesouhlasí~~ s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod Smiřice - ul. Hankova, Zemanova, Palackého

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.9.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Méněpráce:

ad 01) - 244.960,00 Kč

ad 02) - 370.074,00 Kč

Méněpráce celkem: - 615.034,00 Kč

Vícepráce:

ad 02) + 130.399,00 Kč

ad 03) + 54.405,00 Kč

Vícepráce celkem: + 184.804,00 Kč

Celkem změnový list - 430.230,00 Kč

Počet listů příloh: 4x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 430.230,00 Kč

(mínus čtyřistatřicettisícdvěstětřicet korun českých)

Zpracoval: ing. Monika Halamová

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum: 9.9.2019

Datum: 9.9.2019

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod Smiřice - ul. Hankova, Zemanova, Palackého*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 9.9.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 4xA4 | Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 430.230,00 Kč

(mínus čtyřistatřicettisícdvěstětřicet korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 315 730/03/2017.

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Monika Halamová

Datum: 9.9.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 9.9.2019