

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 047

Název změny:

Doplnění a úpravy vnitřních rozvodů elektro silnoproud a nouzového osvětlení a souvisejících stavebních přípomocí

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED] Klentnice
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 12. srpna 2019

Za zhotovitele převzal:

Dne: 21.8.2019

1. Stručný popis požadované změny:

Změna je určena doplněním a úpravami vnitřních rozvodů elektroinstalace silnoprů a nouzové osvětlení, včetně potřebných stavebních přípomocí.

2. Odůvodnění požadované změny:

Doplnění vnitřních rozvodů elektroinstalace silnoprůdu a nouzového osvětlení, včetně dílčí části koncových zařízení, úprav rozvaděčů a provedení potřebných stavebních přípomocí vyplynulo z požadavků TIČR a HZS vznesených po dokončení prací.

Po dokončení prací elektro, silnoprůdu a nouzové osvětlení, včetně kompletací v květnu 2019 byly zahájeny komplexní zkoušky a výchozí revize zařízení. Současně byly přizvány ke kontrole orgány TIČR a HZS, které kontroly provedly v červenci 2019 a závěrem z jejich kontrol vyplynula nařízení a doporučení k provedení drobných úprav rozvodů elektro silnoprůdu a nouzové osvětlení a dílčí doplnění, zejména v oblasti nouzového osvětlení. Jedná se o změny a doplnění **nevedená** v závazných stanoviscích k projektu stavby pro stavební povolení. TIČR dokonce stanovisko k projektu stavby pro stavební povolení nevydával.

Celá záležitost je velmi komplikovaná, komplikace jsou způsobeny požadavky na co nejvyšší budoucí kapacitu objektu a s tím související kategorizací objektu, zařídění objektu podle vyhlášky 73/2010 Sb., určení vnějších vlivů dle zákona 309/2006 Sb. a provozní řád stavby po jejím uvedení do provozu, přičemž pořád platí, že nejvyšší sílu mají požadavky PO, které musí investor respektovat i když nebyly uplatněny v závazném stanovisku HZS k povolení stavby.

Podrobná specifikace změn a doplnění je patrna z dodatku GP k projektu elektro a nouzového osvětlení vypracovaného v červenci 2019 Ing. Rychlým.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zajištěno bezproblémové dokončení stavby a její uvedení do provozu.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.