

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 04-16-84

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel

veřejnoprávní korporace: **město Neratovice**
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČO: 00237108
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0460018359/0800
zastoupený: Mgr. Lenkou Mrzílkovou, starostkou města
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
tel.: +420 315 650 300, e-mail: starosta@neratovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

obchodní firma: **Energy Benefit Centre a.s.**
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-6354140227/0100
zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
oprávněná kontaktní osoba: Ing. Libor Novák – ředitel společnosti
tel.: +420 270 003 300, +420 724 321 332,
e-mail: libor.novak@energy-benefit.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 04-16-84 (dále též „dodatek“)

I.

Úvod

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy o dílo č. 04-16-84 ze dne 3. 3. 2016 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), na zpracování **jednostupňové projektové dokumentace v úrovni pro provedení stavby** (dále též „dílo“) na realizaci stavby „**Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice**“ (dále též „Stavba“).
2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět Smlouvy, navyšuje se cena díla a v souvislosti s tím dochází i k posunu termínu sjednaného pro odevzdání finální projektové dokumentace. Rozšíření předmětu Smlouvy spočívá v úpravě projektové dokumentace především o změnu řešení obvodového pláště původních „boletických panelů“ a změnu materiálu oken.

II.

Předmět díla

1. Předmět díla dle čl. II, odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o následující položky:
 - a) úprava průvodní a souhrnné technické zprávy
 - b) úprava technické zprávy a výkresů části D.1.1 (půdorysy, pohledy, řezy, detaily, výpisy výplní a klempířských výrobků)
 - c) úprava stavebně konstrukčního řešení
 - d) úprava PBŘS
 - e) soupis prací

III.

Cena, platební podmínky

1. Cena za plnění předmětu díla v rozsahu dle čl. II, odst. 1. tohoto dodatku je smluvními stranami sjednána ve **výši 68 000,- Kč** bez DPH (slovy: šedesát osm tisíc korun českých). K této ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů.
2. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena po předání části Díla v rozsahu dle čl. II., odst. 1. Objednateli.

IV.

Termín odevzdání

1. Termín dokončení a odevzdání díla smluvními stranami sjednaný v čl. VI. odst. 1 Smlouvy se vzhledem k podstatnému rozšíření rozsahu předmětu díla nově ujednáním smluvních stran stanovuje na 31. 8. 2016.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Neratovicích dne 5. 8. 2016

V Praze dne 9. 8. 2016

město Neratovice
Mgr. Lenka Mrzilková, starostka
Objednatel



Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zhotovitel