



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0307, č. 222 1 053 uzavřené dne 26. 6. 2019
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatele:
Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128,
alena.kasanava@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice,
IČO 03815960
Ing. Jan Zajiček
Tel., email : +420 602 515 105, zajicek@navrhovanivozovek.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1200942

(dále jen objednatel)

a

2. PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa : Šenovská 463/393, Ostrava-Bartovice, 717 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupený: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci
Ve věcech technických: Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:



Stavbyvedoucí: Jan Bogda, +420 737 271 660, jan.bogda@alpine.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 33832

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Michal Hříbek, +420 737 271 678, michal.hribek@alpine.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 33766

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

I. V souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na realizaci díla „**Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultovská v Orlové-Lutyni**“.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Změna č. 1

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona, jehož hodnota činí 25,88 % vzhledem k původní hodnotě závazku. Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Objekt SO 001 – příprava území

1. Položka 12/1 - jedná o zvýšení množství bourání cihel ze stávajících kouřovodů a šachet, kdy rozsah bourání je vyšší oproti rozpočtu o **809,70 m³**. Položka 12/1 – bourání cihelného zdiva je prováděno strojně a bude upravena cena dle ceníku URS/2019 na 1650,- Kč/m³ – 20% dle SOD. Jedná se o dodatečné stavební práce.
2. Položka 12/2 - jedná o zvýšení množství bourání žb. konstrukcí, které je vyšší o **215,64 m³** oproti rozpočtu. Jedná se o dodatečné stavební práce.
3. Položka 12/8/1 – přírodní drcené kamenivo – zásyp kouřovodů a betonových šachet je vyšší o **606,02 m³** než je v rozpočtu, jedná se o dodatečné stavební práce.
4. Položka 12/8/2 - zásyp kouřovodů a šachet bude proveden v rozsahu **419,5 m³** z betonového recyklátu, jedná se o dodatečnou položku a dodatečné stavební práce.
5. Položka 12/3 obsahuje svislý přesun a naložení na dopravní prostředek nad rámec rozpočtu. Jedná se o dodatečné stavební práce.
6. Položka 2/7 – jedná se kácení 4 ks stromů, které jsou v kolizi s novým parkovištěm a nejsou v rozpočtu. Jedná se o dodatečné stavební práce.

Změna č. 2

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona, jehož hodnota činí 10,45 % vzhledem k původní hodnotě závazku.

Objekt SO 302 – Vsakovací objekt

Oddíl č. 13 - Na základě provádění výkopových prací došlo ke snížení objemu výkopových prací o skutečně nalezených 603 m³ betonových a cihelných konstrukcí. Dále bylo zjištěno, že výkopová zemina je tvořena nevhodnou jílovitou zeminou k zásypu vsakovacího objektu. Vytěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku a zásyp bude proveden vhodným materiálem.

Položky č. 1 – 11/1 a položka č. 99 – přesun hmot jsou upraveny a nahrazují se takto:

1. Bude proveden odpočet z původního rozpočtu – ve výši – **272 531,77 Kč** - zúžení předmětu plnění
2. Bude proveden přípočet dle skutečnosti ve výši **1.079 576,79 Kč** - dodatečné stavební práce



II. V souladu s ust. čl. VII. – „Termín plnění“ odst. 6. Smlouvy prodloužení termínu plnění stavby **„Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydułtowská v Orlové-Lutyň“** o 5 týdnů.

III.

Předmět Dodatku č. 2

I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

Stavební objekt	Cena v Kč bez DPH
SO 001 Příprava území	2 274 153,00
SO 001 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	3 346 939,00
SO 001 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2	5 621 092,00
SO 101 Komunikace a parkovací stání	4 241 761,00
SO 102 Chodníky	874 711,00
SO 301 Dešťová kanalizace	948 981,00
SO 302 Vsakovací objekt	2 373 481,00
SO 302 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	- 272 531,77
SO 302 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	1 079 576,79
SO 302 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2	807 045,02
SO 401 Veřejné osvětlení	1 045 552,00
SO 801 Sadové úpravy a mobiliář	846 037,00
Vedlejší náklady	325 773,00
Cena celkem v Kč bez DPH	17 084 433,02

II. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. – „Termín plnění“ odst. 1 písm. c) Smlouvy takto:
Text odst. 3. písm. c) se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) termín pro ukončení stavebních prací:
 - **do 24 týdnů od převzetí staveniště**
 - d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 30 dnů od ukončení stavebních prací



Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 598/16 dne 28. 8. 2019.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 10. 9. 2019

V Ostravě dne:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Stanislav Farana
na základě plné moci

.....
Ing. Václav Šafář
na základě plné moci