

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací		19. 9. 2016
Termín dokončení stavebních prací před zimní přestávkou		30. 10. 2016
Přerušeni stavby (zimní přestávka)		7. 11. 2016 – 19. 3. 2016
Termín zahájení prací po zimní přestávce		20. 3. 2017
Termín dokončení prací		30. 4. 2017
Lhůta pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	11. 6. 2017
Doba realizace stavby (bez zimní přestávky)		12 týdnů + 6 týdnů

2) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28.11.2016, číslo usnesení RK/45/1789/2016.

V Hradci Králové dne 09. 12. 2016

Zhotovitel „Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

...
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA – Fišer/rekonstrukce, stavby a.s.

....
Vilém Řáha, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

....
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižkova 2393
-101-

