

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
(ev.č. SMVS 107V704001519)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: **zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb**
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jirí Březina
Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jirí Březina, [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel")

1.1. Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5239
ze dne 2. 12. 1991
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: **Ing. Karel Kovář, jednatel**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Kovář, jednatel, [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Datová schránka: 6vo2zd
(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016 na zhotovení inženýrsko–projektových prací pro stavbu „**Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu **dokončení díla** vyvolanou doposud trvajícím prodlením účastníků stavebního řízení – Národní památkový ústav (NPÚ) a Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (OPP MHMP) – s vydáním stanoviska k projektové dokumentaci. O vyjádření byl OPP MHMP požádán zhotovitelem již dne 13. 6. 2016.

2. Předmět dodatku


Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:
 „4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) **nejpozději do 30. 10. 2016.**“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.


Za objednatele:

V Praze dne: 15 -09- 2016

.....

 zástupce ředitele – ředitel odboru
 řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

V Praze

.....

 Ing., Karel Kovář
 jednatel
 TECHNISERV, spol. s r.o.


 TECHNISERV
 spol. s r.o.
 PRAHA