

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 - 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD,

na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (15. 4. 2019)
Doba pro dokončení Stavby (= prací) Celkem pro I. a II. sekci	1.1.3.3	6 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem (22. 9. 2019)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) Celkem pro I. a II. sekci		6 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem (3. 11. 2019)
Doba realizace Díla		21 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů
Datum zahájení prací 1. sekce Přerušení prací Datum zahájení prací 1. sekce po přerušení Datum zahájení prací 2. sekce Přerušení prací Datum zahájení prací 2. sekce po přerušení	1.1.3.3	15. 4. 2019 22. 4. 2019 – 2. 6. 2019 3. 6. 2019 27. 5. 2019 12. 8. 2019 – 25. 8. 2019 26. 8. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1. sekce 2. sekce		 7. 7. 2019 22. 9. 2019
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) 1. sekce 2. sekce		 18. 8. 2019 3. 11. 2019
Doba realizace Díla 1. sekce 2. sekce		 6 týdnů + 6 týdnů 15 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32894

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Pavel Vacek
ředitel oblasti

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32894
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009245
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.08.2018

5

Název stavby :

**II/325 Máslojedy - hranice okresu HK,
rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželevs**

Název objektu :

II. sekce stavby - rekonstrukce komunikace v obci Žíželevs

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČO: 45272891

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny :

1) Z důvodu písemné žádosti obce Hořiněves, kde starostka obce žádá o přerušení prací na stavbě z důvodu nutné obnovy stávajících inženýrských sítí v majetku obce (VO a kanalizace zastiženy v havarijním stavu), byly stavební práce dne 12.8.2019 přerušeny. Po odstranění havarijního stavu těchto sítí byly práce znovu obnoveny dne 26. 8. 2019, tedy po 14 dnech. Tím dojde k posunu termínu dokončení stavebních prací a posunu termínu úplného dokončení stavby, jež se oba posunou rovněž o 14 dní. Délka výstavby zůstane zachována.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktualizovaný harmonogram stavebních prací po změně č. 5
2.	Zápis ve SD - přerušení stavby
3.	Žádost o přerušení stavby - obec Hořiněves

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
17 121 711,96 Kč	17 121 711,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 830 446,79 Kč	1 708 734,83 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		225 555,19 Kč	1 934 290,05 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Václav Šantora	28.08.2019	
Projektant (autorský dozor) :	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	28.08.2019	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	28.08.2019	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	28.08.2019	

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Popis č. položky	Cinost	Zdrojové Podklady	Gantt chart grid (days)																							
BO - 001 Výstavba střešních prvků v díle Místnídy	100101 100102 100103 100104 100105 100106 100107 100108 100109 100110 100111	Rekonstrukce komunikace v díle Místnídy	200101, 200102, 200103, 200104, 200105, 200106, 200107, 200108, 200109, 200110, 200111	[Gantt chart grid for BO-001]																							
				prerušeni prací I. sekce 22.4.2019 - 2.6.2019																							
				prerušeni prací II. sekce 12.8.2019 - 25.8.2019																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
				[Gantt chart grid for BO-001]																							
BO - 002 Výstavba podlažních ploch v díle Místnídy	100201 100202 100203 100204 100205 100206 100207 100208 100209 100210 100211	Rekonstrukce komunikace v díle Místnídy	200201, 200202, 200203, 200204, 200205, 200206, 200207, 200208, 200209, 200210, 200211	[Gantt chart grid for BO-002]																							
				prerušeni prací I. sekce 22.4.2019 - 2.6.2019																							
				prerušeni prací II. sekce 12.8.2019 - 25.8.2019																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
				[Gantt chart grid for BO-002]																							
BO - 003 Kvalifikovaný dělní v díle Místnídy	100301 100302 100303 100304 100305 100306 100307 100308 100309 100310 100311	Rekonstrukce komunikace v díle Místnídy	200301, 200302, 200303, 200304, 200305, 200306, 200307, 200308, 200309, 200310, 200311	[Gantt chart grid for BO-003]																							
				prerušeni prací I. sekce 22.4.2019 - 2.6.2019																							
				prerušeni prací II. sekce 12.8.2019 - 25.8.2019																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
				[Gantt chart grid for BO-003]																							
BO - 004 Výstavba střešních prvků v díle Místnídy	100401 100402 100403 100404 100405 100406 100407 100408 100409 100410 100411	Rekonstrukce komunikace v díle Místnídy	200401, 200402, 200403, 200404, 200405, 200406, 200407, 200408, 200409, 200410, 200411	[Gantt chart grid for BO-004]																							
				prerušeni prací I. sekce 22.4.2019 - 2.6.2019																							
				prerušeni prací II. sekce 12.8.2019 - 25.8.2019																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
				[Gantt chart grid for BO-004]																							
BO - 005 Výstavba podlažních ploch v díle Místnídy	100501 100502 100503 100504 100505 100506 100507 100508 100509 100510 100511	Rekonstrukce komunikace v díle Místnídy	200501, 200502, 200503, 200504, 200505, 200506, 200507, 200508, 200509, 200510, 200511	[Gantt chart grid for BO-005]																							
				prerušeni prací I. sekce 22.4.2019 - 2.6.2019																							
				prerušeni prací II. sekce 12.8.2019 - 25.8.2019																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							
				[Gantt chart grid for BO-005]																							

Datum zahájení prací
 1. sekce: 15.4.2019, 22.4.2019 přerušeno, 3.6.2019 pokračování prací
 Doba pro dokončení I. sekce Stavby (prací): 7.7.2019
 Doba pro dokončení I. sekce Díla: 8.8.2019
 Doba realizace I. sekce Díla: 8.8.2019 + 6 týdnů
 Termín zahájení II. sekce Díla: 27.9.2019, 12.8.2019 přerušeno, 28.8.2019 pokračování prací
 Doba pro dokončení II. sekce Stavby (prací): 22.9.2019
 Doba pro dokončení II. sekce Díla: 3.11.2019
 Doba realizace II. sekce Díla: 15.11.2019 + 6 týdnů
 Doba pro dokončení Stavby (= prací): 22.9.2019
 Doba pro dokončení Díla: 3.11.2019
 Doba realizace Díla: 21.11.2019 + 6 týdnů + 5 týdnů


Dnes proběhl na stavbě KD č. 6. Seznam účastníků a projednané body viz. samostatný zápis z KD č. 6.

12.8.2019

Dále - z důvodu požadavku obce Hájivčoves je od dnešního dne stavba převážně...

Převážně je vypracováno obnova iaz. sítě v majetku obce (kanalizace a VO) které byly zastřešeny v havarijním stavu. Předpoklad převážně je na dobu 2 týdnů.

FDS:



Provedení dalších prací pro... Souhlasí s dokončením...

13.8.19

MUSEUM VYCHOVÁNÍ ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

26.8.19

Zapísáno HIS: 1. dnešního dne budou pokračovat stavební práce na komunikaci po principioní z důvodu rekonstrukce IS v majetku obce.





O B E C H O Ř I N Ě V E S

Správa silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice

Naše č.j.: 305/2019

V Hoříněvsi dne 29.7.2019


Věc: Žádost o přerušení stavby: II/325 Velký Vřešťov – I/35, 1. Etapa rekonstrukce komunikace v obci Hoříněves a Žiželeves.

Žádám Vás tímto o dočasné přerušení výše uvedené stavby v intravilánu místní části obce Žiželeves, z důvodu neočekávaných komplikací na stavu inženýrských sítí v majetku Obce Hoříněves.

Jedná se především o podzemní vedení veřejného osvětlení částečně v komunikaci II/325, které je po odkrytí terénu v havarijním stavu, a před ukončení realizace výše uvedené akce je nutná jeho oprava, a dále obnova kanalizace v této místní části.

Děkuji Vám za spolupráci v této záležitosti.

S pozdravem


Jana Kuthanová
starostka obce