

# DODATEK Č.1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.8.2018

**uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:**

**1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem**  
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou  
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČ : 00264334  
DIČ : CZ0026434

*(dále jen „Objednatel“)*

**2. ZHOTOVITEL : Chládek & Tintěra, a.s.**  
Zastoupený : XX  
Sídlo : Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
IČ : 62743881  
DIČ : CZ62743881

*(dále jen „Zhotovitel“)*

*(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)*

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 15. 8. 2018 na stavbu „**Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

### 1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4, 5 a 6 tohoto zákona.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnových listech č. 1 - 22, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku

#### a. mění se článek IV. Doba plnění, bod 4.1:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací včetně finančního plnění, tj. aktualizaci dílčích etap, včetně prodloužení termínu dokončení díla dle článku IV. bodu. 4.1 Smlouvy, a to s ohledem na nezbytnost realizovat předmětné vícepráce. Aktualizovaný harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

#### Bod 4.1 Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Zahájení realizace díla: 1. 9. 2018  
Realizace dílčích plnění: dle Harmonogramu prací, jež je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
Kompletní dokončení díla: 30. 4. 2020

#### b. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a jednotlivých změnových listů, které jsou přílohou č. 2 tohoto Dodatku, navyšuje o 4.489 329,02 Kč bez DPH, tj. 5.432.088,12 Kč vč. DPH.

**Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:**

Cena za provedení díla bez DPH činí: 57.601.356,53 Kč

(slovy: padesátšedmmiliónůšeststojednatísíctřístapadesátšest a 53/100 korun českých)

Hodnota DPH činí 12.096.284,88 Kč

(slovy: dvanáctmiliónůdevadesátšesttisícdvěstěosmdesátčtyři a 88/100 korun českých)

Cena za provedení díla včetně DPH činí 69.697.641,41 Kč

(slovy: šedesátdevětmiliónůšeststodevadesátšesttisícšestsetčtyřicejeden a 41/100 korun českých)

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 376/2019 ze dne 28. 8. 2019

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

### **Přílohy:**

1. Aktualizovaný harmonogram prací včetně finančního plnění
2. Změnové listy č. 1 - 22

### **Objednatel:**

V Roudnici nad Labem dne 9.9.2019

\_\_\_\_\_

**Město Roudnice nad Labem**  
Ing. František Padělek, starosta

### **Zhotovitel:**

V Litoměřicích dne 5.9.2019

\_\_\_\_\_

**Chládek a Tintěra, a.s.**  
...

# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58 a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem

aktualizace 29. 7. 2019

Rok	Měsíc	cena dle SoD	2018				2019												2020				předpoklad ZL
			září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	
<b>S01: Kulturní centrum</b>																							
<b>AD.1.1: Architektonicko stavební část</b>																							
<b>001: Zemní práce</b>																							
AD.1.1.02: Bourané konstrukce																							
003: Svislé konstrukce																							
763: Konstrukce montované																							
AD.1.1.04: Vodorovné konstrukce																							
AD.1.1.5.01: Skladby podlah																							
AD.1.1.5.02: Skladba střechy																							
AD.1.1.5.03: Skladba soklu																							
AD.1.1.6.01: Vnitřní povrchy																							
AD.1.1.6.02: Vnější povrchy																							
AD.1.1.7.01: Skleněné prvky																							
AD.1.1.7.02: Truhlářské výrobky																							
AD.1.1.7.03: Zámečnické výrobky																							
AD.1.1.7.04: Klempířské prvky																							
AD.1.1.7.05: Interiérové prvky																							
AD.1.1.8.01: Okna																							
AD.1.1.8.02: Dveře																							
AD.1.1.8.03: Exteriérové prvky																							
AD.1.1.09: Schodiště																							
AD.1.1.10: Ostatní (lešení, vyčištění objektu)																							
AD.1.1.11: Likvidace sutí																							
<b>AD.1.2: Stavebně konstrukční část</b>																							
AD.1.2.02: Zemní práce																							
AD.1.2.03: Základy																							
AD.1.2.04: Svislé konstrukce																							
AD.1.2.05: Vodorovné konstrukce																							
AD.1.2.06: Schodiště																							
AD.1.2.07: Likvidace sutí																							
AD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení																							
AD.1.4.01: Zdravotně technická instalace																							
AD.1.4.02: VZT																							
AD.1.4.03: Ústřední vytápění																							
AD.1.4.04: Silnoproud																							
AD.1.4.05: Slaboproud																							
AD.1.4.06: Záchytný systém																							
AD.1.4.07: Gastrotechnologie																							
AD.1.4.08: Měření a regulace																							
AD.1.4.09: Akustika																							
AD.1.4.10: Osvětlení																							
AD.1.4.11: AV Technika																							
AD.1.4.13: Divadelní technika																							
<b>S03: Komunikace</b>																							
AD.3.1.01: Zemní práce																							
AD.3.1.02: Schodiště																							
AD.3.1.03: Skladby																							
AD.3.1.04: Výrobky																							
AD.3.1.05: Likvidace sutí																							
<b>S04: Sadové úpravy</b>																							
<b>S05: Vodovodní přípojky</b>																							
<b>VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>																							

	práce provedené
	práce plánované
	práce nad rámec SoD

KOLAUDACE









**STAVBA :   Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD:   201800300**

ZL05 - HYDROIZOLACE VZDUCHOTECHNICKÉHO KÁNÁLU

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny :

**Změna vyvolána:**

Nepředvídatelná změna

Nově prováděný podzemní vzduchotechnický kanál je nutný izolovat proti zemní vlhkosti tak, aby nedocházelo k poškození vnitřního vzduchotechnického vedení a podlahových konstrukcí. Pozdější zásah ani oprava kanálu nebude možná. Projektová dokumentace počítala s hydroizolací, ale nebyla zahrnuta ve výkazu výměr. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se tedy o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Provedení hydroizolace vzduchotechnického kanálu	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
MP		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
C e l k e m		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet







**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD: 201800300**

ZL 8 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Č.M. 1.32/-1.52

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna

V prostoru m. č. 1.32 a -1.52 je nutno vzhledem ke skutečným výškovým poměrům doplnit stávající schodiště o betonový práh. Po odkrytí zdiva u plotu bude nutno stávající zdivo zpevnit betonovým prahem. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Schodiště vyrovnávací výškový práh, zpevňující betonový základ stávající zdi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
MP		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
C e l k e m		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet

**STAVBA :    Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD:    201800300**

ZL09 - VYZDĚNÍ NOVÉ PŘÍČKY V KOTELNĚ - Č.M. -1.02

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel :    Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny :

**Změna vyvolána:**

Nepředvídatelná změna

V kotelně místnost -1.02 je nutné vyždít novou dělicí stěnu za stávajícími plynovými kotly. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Vyždění nové příčky v kotelně - místnosti -1.02	XXXXXXXX	XXXXXXXX
MP		XXXXXXXX	XXXXXXXX
C e l k e m		XXXXXXXX	XXXXXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet







**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD: 201800300**

ZL 13 - KONSTRUKCE STŘECHY NA ČP 57 a ČP 58

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** Nepředvídatelná změna

01 střecha nad kavárnou m.č. 1.21: Výkaz výměr zohledňoval pouze část plochy nutnou izolovat na přístavbu nové kavárny. Je nutné izolaci střechy provést v celé ploše.

02 Sanace stropu a krovu m.č. 2.19 (domeček): Po odstranění stávajícího násypu stropu nad 2.NP č.p. 57 a kontrole stavu krovu statikem je nutné zprotézovat tři stropní trámy a vyměnit osm krokví, které byly podélně poškozeny.

03 Podchycení střechy na čp 58: Odstranění heraklitových příček v podkroví a provedení sond byl zjištěn skutečný rozsah sance krovu nad objektem č.p. 58. Na základě mykologického a statického posudku je nutné pětiboké pozednice kompletně vyměnit a nahradit novými. Pro výměnu pozednic musí být střešní vazby přizvednuty jeřábem a po dobu výměny podheverovány. Dojde k doplnění chybějících prvků a náhradě poškozených částí. Veškeré brvky budou kopii původních a budou napojovány klasickým tesařským způsobem.

04 Zdivo vikýře v m.č. 3.04: Původní zdivo nově budovaného vikýře je nutné ze statických důvodů nahradit za nové.

05 Změna skladby střechy nad sálem: Po odstanění stávající plechové krytiny nad sálem a zjištění skutečného rozsahu poškození se upravila skladba krytiny, tak aby střecha a dřevěnné prvky byly odvěrávány.

06 Podbytí střechy: Stávající podbytí střechy vlivem dlouhodobého zatékání je poškozeno hnilobou a plísní. Je nutná výměna.

Změny byly projednány a odsouhlaseny ADP a TDS. Jedná se o vícepráce a méněpráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Sanace krovů, stropů, podbytí, zdivo,	XXXXXXXX	XXXXXXXX
MP	Odpočet neprováděných položek	XXXXXXXX	XXXXXXXX
C e l k e m		XXXXXXXX	XXXXXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL **má** vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet





**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD: 201800300**

ZL 15 - ODPOČET OKNA

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny : **Změna vyvolána:** | Nepředvídatelná změna

Odpočet oken, které se na stavbě nevyskytují. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o práce ve smyslu § 222 odst. 6 .zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP		XXXXX	XXXXX
MP	okna odpočet	XXXXX	XXXXX
C e l k e m		XXXXX	XXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Změna objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet



**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD: 201800300**

ZL 17 - PŘÍPRAVA PRO OZVUČENÍ SÁLU KINOTECHNOLOGIÍ

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny :

**Změna vyvolána:**

Požadavek objednatele

V rámci stavebních úprav kulturního domu je vhodné pro možné vybavení sálu kinotechnologií provést přípravu rozvodů. Jde o přípravu kabelů a chrániček do míst, kde budou osazeny případné reproduktory kinotechnologie. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Drážkování, osazení chrániček, protažení kabelů,	XXXXXX	XXXXX
MP		XXXXXX	XXXXX
C e l k e m		XXXXXX	XXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet



**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD: 201800300**

ZL 19- SYSTÉM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE (SGHK)

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny :

**Změna vyvolána:**

Požadavek objednatele

Objednatel požaduje dodávku cylindrických vložek v definovaném systému generálního hlavního klíče. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Dodávka a kompletace SGHK	XXXXX	XXXXXX
MP		XXXXX	XXXXXX
C e l k e m		XXXXX	XXXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet



**STAVBA : Rekonstrukce a stavební úpravy v obj. čp. 58  
a čp. 57 KD Říp v Roudnici nad Labem**

**Číslo SOD: 201800300**

ZL21 - UMYVADLOVÉ DESKY Z CORIANU Č.M. 1.08 A 1.10

Objednatel : Město Roudnice nad Labem  
Karlovo náměstí 21  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 00264334

Zhotovitel : Chládek & Tintěra, a.s.  
Nerudova 1022/16  
412 01 Litoměřice  
IČ: 62743881

Popis změny :

**Změna vyvolána:**

Nepředvídatelná změna

Dodávku a montáž Corianových (umělý kámen) desek pro umyvadla v místnostech 1.08 a 1.10, které byly součástí projektové dokumentace a nebyly součástí výkazu výměr. Tato změna byla projednána a odsouhlasena ADP a TDS. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 .zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	dodávka a montáž 2. ks desek	XXXXXX	XXXXXXXX
MP		XXXXXX	XXXXXXXX
C e l k e m		XXXXXX	XXXXXXXX

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.

**Se změnou souhlasí:**

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Dne:

Zástupce Objednatele:

Zhotovitele :

Přílohy :  
Rozpočet



