



S00JP012K4EP

3400190009/1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400190009

číslo smlouvy zhotovitele: 3219690064

číslo veřejné zakázky: N006/19/V00001260

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted], vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **Objednatel**

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 Praha 4

zastoupená [redacted] jednatelem a [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel VO a automatizace

zástupce ve věcech technických: [redacted] manažer úseku realizace

IČO: 25751018

DIČ: CZ25751018

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 117436043/0300

dále jen **Zhotovitel**

„Osvětlení fotbalového hřiště Zlín – Paseky“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace provádění díla vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám:

bylo nutné zpracovat potřebnou dílenskou (výrobní) projektovou dokumentaci pro výrobu všech osvětlovacích stožárů a železobetonových základových patek, jelikož během vzorkování výrobků před zabudováním do díla bylo zhotovitelem nabídnuto jiné rovnocenné řešení sklápěcích stožárů

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190009
 „Osvětlení fotbalového hřiště Zlín – Paseky”

a světlometů proti původní projektové dokumentaci, respektující technické a ekonomické standardy uvedené v zadávací dokumentaci. Toto nové řešení je uživatelsky komfortnější bez nutnosti vyvažování sklápěcích osvětlovacích stožárů externím hydraulickým zařízením poháněným elektrickým čerpadlem dle původní projektové dokumentace, které by bylo dodatečně vyžadováno. K dílenské dokumentaci bylo nutné provést inženýrsko-geologický průzkum a vypracovat nový statický výpočet základových patek dle příslušných Českých státních norem vydaných Českým normalizačním institutem, jelikož zhotovitel nemůže kvůli bezpečnosti realizovat základové patky dle původního statického výpočtu, jehož podkladem byly zatěžovací údaje od obecně specifikovaného osvětlovacího stožáru. Uvedenou dílenskou (výrobní) dokumentaci bylo nutné v průběhu zpracování konzultovat a na závěr odsouhlasit zástupci odpovědného projektanta a objednatele před započítím výroby. Jelikož tyto změny v technickém řešení díla mají vliv na termín plnění, dohodly se smluvní strany vzhledem k výše uvedenému na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190009 a veřejnou zakázku „Osvětlení fotbalového hřiště Zlín - Paseky” ze dne 29. 3. 2019 (dále jen „smlouva o dílo”).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
- změna Článku IV. Doba a místo plnění

2. Článek IV. Doba a místo plnění se v odstavci 1. mění následovně:
Ukončení provádění díla: nejpozději do 15. 11. 2019

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400190009
„Osvětlení fotbalového hřiště Zlín – Paseky“

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č. j. 42/2R/2019, RO č. 2

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 12. 2018, č. j. 39/24R/2018

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4. 3. 2019, č. j. 80/5R/2019, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12. 8. 2019, č. j. 90/16R/2019, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 10. 9. 2019

V Praze dne: 2. 9. 19

Objednatel

statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Zhotovitel

ELTODOSVĚTLENÍ s.r.o.

jednatel

jednatel

OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ ZLÍN - PASEKY

Harmonogram prací	Týden																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	1.7.	8.7.	15.7.	22.7.	29.7.	5.8.	12.8.	19.8.	26.7.	2.9.	9.9.	16.9.	23.9.	30.9.	7.10.	14.10.	21.10.	28.10.	4.11.	11.11.
Odsouhlasení technického řešení																				
Úprava HMG																				
Geologický průzkum																				
Úprava a podpis dodatku SoD																				
Statika																				
Výkopové a zemní práce																				
Základy stožárů včetně kotvení																				
Elektroinstalační rozvody																				
Dodávka reflektorů																				
Dodávka kotvicích prvků																				
Dodávka stožárů																				
Instalace stožárů																				
Dokončení el. inst. rozvodů - kabeláž ve stožárech																				
Instalace reflektorů																				
Nastavení a zprovoznění vč. ŘS																				
Dokončení díla																				

verze 2. 8. 2019

Investor: **Statutární město Zlín**
Odbor realizace investičních akcí
nám. Míru 12, 760 01 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Novodvorská 1010/14, 142 01, Praha 4

IČO : 25751018
DIČ : CZ25751018