

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 188/OŽP/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 19CDS65) pro zakázku s názvem **Revitalizace Dolního rybníku v Zámecké zahradě v Teplicích** :

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí, [REDACTED]
ve věcech technických: Daniela Hojdarová
[REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): [REDACTED]

Zhotovitel:

AQUATEST a.s.
jednající/zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 447 94 843
DIČ: CZ447 94 843
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 1288425001/5500
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
ve věcech technických:
ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD	4 525 410,76,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1	5 845 798,16 Kč
Celková cena méněprací	423 954,00 Kč
Celková cena víceprací	461 188,38 Kč
Celková cena bez DPH	5 883 032,54 Kč
DPH 21%	1 235 43684 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7 118 469,38 Kč

Článek V. - Čas plnění

Dne 24.7. byly pozastaveny práce v rozsahu profilů PFB3 až PFB6, v úseku vyhlídka - požerák, z důvodu řešení situace ohledně nesoudržného podkladového historického zdiva a potřeby vypracování nové projektové dokumentace na úpravu technického řešení, včetně schválení výšek a dořešení vzájemného kotvení konstrukcí, které navazují na objekt nového požeráku.

Z tohoto důvodu a s ohledem na navýšení těžené kubatury sedimentu se mění termín dokončení prací následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení prací: termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, nejpozději **1.04.2019**

Termín dokončení prací: do 29 týdnů od zahájení stavby

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č 0634/19 ze dne 4.9.2019.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne 11.9.2019

V Teplicích dne 11.9.2019

.....
za zhotovitele:

██████████
předseda představenstva

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí