

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 275-2012-130744

Číslo smlouvy objednatele č. 2: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 7050/2012

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 9. 2. 2012

DODATEK č. 3

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

vedoucí Pobočky Chrudim

Státní pozemkový úřad

odborný referent Pobočky Chrudim

01312774/CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

ředitel Správy Pardubice,

na základě pověření ze dne 1. 11. 2010

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 4.10.2011

Zhotovitel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j. 9769.

GEOŠRAFO, s. r. o.

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

jednatel

64793036/ CZ64793036

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování KoPÚ Orel u etapy č. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a u etapy 2.3. Předložení

kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu termínu jsou výsledky projednávání s vlastníky a výkupy pozemků ze strany Obce Orel a ŘSD ČR, u kterých budou vyhotoveny geometrické plány pro zápis do katastru nemovitostí. Na základě uvedených skutečností dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 1 č. 275-2012-130744, zhotovitele č. 7050/2012 se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 28. 02. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	do 30. 04. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 29. 09. 2015

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 29. 09. 2015

vedoucí Pobočky Chrudim

jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR