

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

Zhotovitel: PRODIN, a.s.  
 sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
 zastoupení: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva  
 IČO: 25292161  
 DIČ: CZ25292161  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
 oddíl B, vložka 2532  
 KB Pardubice  
 bankovní spojení:  
 č. účtu: 19-2521230257/0100  
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva  
 tel. oprávněné osoby: 466 007 515  
 e-mail: leos.jelinek@prodin.cz  
 mobilní číslo 724 338 636

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupení: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková – odbor investic, 572 525 278, 606 318 863  
 e-mail: [marcela.uherkova@mesto-uh.cz](mailto:marcela.uherkova@mesto-uh.cz)

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2018/3110/0202, č. objednatel 2018/0853/OIN (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady“.

Předchozím dodatkem č.1 ze dne 28.6.2019 se změnil předmět plnění smlouvy a cena díla.

Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění termín dokončení tak, aby vyhovoval současným potřebám pro dořešení nesouhlasů, připomínek a námitek správců sítě a dotčených orgánů.

Dodatek č. 2 je uzavírán na základě požadavku zhotovitele, s ohledem na dodatečně vzniklé požadavky správců sítě a dotčených orgánů, které se převážně týkají dodržení odstupových vzdáleností navrhovaného umístění vedení VO, metropolitní sítě a autobusových přístřešků od ochranného pásma stávajících vedení inženýrských sítí.

Dalším důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je požadavek Ředitelství silnic Zlínského kraje (dále jen ŘSZK) ke komplexnějšímu řešení koncového úseku u k.ú. Věsky. Tato organizace upozorňuje na skutečnost, že právě na tomto konci řešeného úseku dochází při přivalových deštích k tání sněhu a zaplavování silnice III/05014. Vzhledem k tomu, že nový návrh bude zpracován na základě nových konzultací, přepočtů a průzkumů je nutné, aby objednatel termín pro dokončení díla přiměřeně prodloužil.

Důvody pro doplnění projektové dokumentace vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

### Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ se odst. 4. 2. nazvaný jako „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, pododstavec 4.2.1.2 upraví tak, že nově zní následovně:

**4.2.1.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS)**

**Kompletní DSJ pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) bude vyhotovena a předána Objednateli do 30.4.2020.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 25/1/RM/2018 ze dne 12.11.2018.

- 9 -09- 2019


V Uherském Hradišti dne .....



za Objednatele – razítko a podpis

Ing. Stanislav Blaha

starosta města



- 2 -09- 2019

V Pardubicích dne .....



za Zhotovitele – razítko a podpis

Ing. Leoš Jelínek

předseda představenstva