




DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

se sídlem: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1
zastoupena: Mgr: Jiřím Jůzou, Ph.D., ředitelem
IČ: 00373231
DIČ: CZ00373231
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“)

2. „Společnost STAVOS – STAV MORAVIA – REKONSTRUKCE STŘECHY DOMU UMĚNÍ“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 2.5.2019, kde je

Vedoucí společník

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zastoupena: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254

a společník

STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem : Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena : Ing. Janem Pejznochem, jednatelem společnosti
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699

Korespondenční adresa : U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z 17.6.2019, kterým se Smlouva o dílo mění v čl.III. Předmět smlouvy, a v čl.V. Cena za dílo, a to takto :

III. Předmět smlouvy

Při realizaci stavby „REKONSTRUKCE STŘECHY DOMU UMĚNÍ“ (dále jen „stavba“) se mění rozsah prací o následující více a méněpráce:

- Bourání původních podhledů
- Demontáž a zpětná montáž žaluzií
- Bourání předstěny
- Změna přípravy povrchu pod nátěr ocelové konstrukce
- Změna skladby střechy A, B
- Změna skladby nátěrového systému,

kteřé jsou podrobně vyspecifikované ve změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6 a 8 z 15.8.2019, které obsahují změny k 14.8.2019, a které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

V. Cena za dílo

Cena za dílo se s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl.III mění a činí :

Původní cena 15 498 550,69 Kč bez DPH
(slovy:patnáctmillionučtyřístadevadesátosmtisícčpětsetpadesátkorunčeskýchašedesátdevěthaléřů)

Méněpráce -1 408 350,34 Kč bez DPH
(slovy:minusjedenmilliončtyřistaosmtisícčtřístapadesátkorunčeskýchtřicetčtyřihaléře)

Vícepráce 1 180 573,10 Kč bez DPH
(slovy:jedenmillionstoosmdesátisícčpětsetsedmdesátčtřikorunyčeskédesethaléřů)

Dodatek č.1 celkem.....-227 777,25 Kč bez DPH
(slovy:minusdvěstědvacetsedmtisícčpětsetsedmdesátčtřikorunčeskýchadvacetpěthaléřů)

Celkem vč.Dodatku č.1..... 15 270 773,44 Kč bez DPH
(slovy:patnáctmillionudvěstěsedmdesátisícčpětsetsedmdesátčtřikorunyčeskýchachtýřicetčtyřihaléřů)

DPH bude účtováno v zákonem dané výši.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo z 17.6.2019, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.1, zůstávají v nezměněny a v platnosti.


Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou:


Změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6 a 8 z 15.8.2019

V Ostravě dne 29.8.2019

V Ostravě dne 29.8.2019




Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
ředitel



Ing. Jan Hrdina, místopředseda
představenstva Stavos Stavba a.s.

GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
příspěvková organizace



Ing. Jan Pejznoch, jednatel
STAV MORAVIA spol. s r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-006

Stavba: Střecha - Dům umění Ostrava

Místo:

Datum: 28.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-227 777,25	-275 610,45
02	Změny	-227 777,25	-275 610,45
02	Bourání podhledů střech A, B	122 203,48	147 866,28
01	Podhled střecha A	19 404,76	23 479,76
02	Monierka střecha B	102 798,72	124 386,52
03	Demontáž a zpětná montáž žaluzií	72 436,95	87 648,75
04	Likvidace asfaltokorkové stěny ve štítu A	4 823,37	5 836,37
05	Změna přípravy povrchu OK před nátěrem	-6 160,64	-7 454,44
1	Střecha B	-3 928,72	-4 753,82
01	Odpočet tryskání	-126 562,44	-153 140,64
02	Přípočet - omytí, odmaštění, odstraňovač, vysekání tmele	122 633,73	148 386,83
2	Střecha A	-2 231,92	-2 700,72
01	Odpočet tryskání	-119 133,02	-144 151,02
02	Přípočet - omytí, odmaštění, odstraňovač, vysekání tmele	116 901,10	141 450,40
06	Změna skladby střechy - přesun TI a parozábrany na podhled	-515 150,52	-623 332,02
01	Střecha B - sedlo	-255 882,67	-309 618,07
01	Odpočet stávajícího řešení	-318 210,47	-385 034,67
02	Přípočet nového řešení	62 327,80	75 416,70
02	Střecha A - sedlo	-259 267,85	-313 714,05
01	Odpočet stávajícího řešení	-322 273,04	-389 950,44
02	Přípočet nového řešení	63 005,19	76 236,49
08	Změna nátěrového systému	94 070,11	113 824,91
01	Střecha B	48 457,32	58 633,42
01	Původní skladba	-268 980,48	-325 466,48
02	Nová skladba	317 437,80	384 099,80
02	Střecha A	45 612,79	55 191,49
01	Původní skladba	-253 190,89	-306 360,99
02	Nová skladba	298 803,68	361 552,48