

Agendové číslo: 200-bro-201500619/2
Evidenční číslo: d201500687

výtisk č. 2.

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. d201500619 ze dne 6. 10. 2015

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 19626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

Gardenline s.r.o.

sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
adresa pro doručování: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
zastupuje: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1361330237/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. d201500619 ze dne 6. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) je zjištění, že při přípravě staveniště v rámci části díla 1. A. byly odhaleny nepředvídatelné skutečnosti, na něž je nutné reagovat úpravou předmětu díla, a to zejména sjednáním některých dodatečných stavebních prací, a s tím související úpravou ceny díla a termínu provedení. Těmito skutečnostmi se rozumí zejména skutečný stav staveniště objektu 101. - Pozemní komunikace Písečná a objektu 201.4 - Schodiště k Základní škole Zahradní, který nebylo s ohledem na provozní a finanční nároky možné odhalit před započítáním výstavby, a požadavky správců inženýrských sítí.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

a) v části díla 1. A jsou sjednávány vícepráce podle:

1. podmínek veřejné zakázky nazvané „Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní, Chomutov - II. etapa“, zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23, odst. 7, písm. a),
2. nabídky zhotovitele v rámci této veřejné zakázky ze dne 26. 11. 2015 vč. oceněného výkazu výměr víceprací k části díla 1. A, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a
3. Popisu změn části díla 1. A uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Agendové číslo: **200-bro-201500619/2**
Evidenční číslo: **d201500687**

výtisk č.

2. V čl. II. odst. 3. Smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:

- i. nabídka zhotovitele ze dne 26. 11. 2015 v rámci veřejné zakázky nazvané „Revitalizace okolí kulturního střediska“, zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23, odst. 7, písm. a) vč. výkazu výměr víceprací k části díla 1. A, která je přílohou č. 6 této smlouvy
- f. popis změn části díla 1. A, který je přílohou č. 7 této smlouvy

3. Doplňují se následující přílohy Smlouvy:

- 6) nabídka zhotovitele ze dne 26. 11. 2015 výkazu výměr víceprací, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku
- 7) popis změn části díla 1. A, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	42 283 069 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	8 879 444 Kč
cena s DPH:	51 162 512 Kč

Z toho

za část díla 1. A

cena bez DPH:	32 148 678 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	6 751 220 Kč
cena s DPH:	38 899 900 Kč

za část díla 1. B:

cena bez DPH:	10 134 390 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	2 128 222 Kč
cena s DPH:	12 262 612 Kč

2. Smluvní strany pro úplnost dodávají, že při stanovení nové ceny části díla 1. A vycházely z původní ceny této části díla, kterou z důvodu změny díla sjednané tímto dodatkem:

a) zvýšily o následující částku (vícepráce) část 1. A:

zvýšení ceny bez DPH:	808 167,60 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	169 715,00 Kč
navýšení ceny s DPH:	977 883,00 Kč

Agendové číslo: 200-bro-201500619/2
Evidenční číslo: d201500687

výtisk č.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 26. 11. 201 vč. oceněného výkazu výměr
Příloha č. 2 - Popis změny části díla 1.A
2. Zhotovitel bere na vědomí, že text tohoto dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zhotovitel zároveň souhlasí s tím, aby objednatel dodatek zveřejnil na svých internetových stránkách.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 524/15 ze dne 30. 11. 2015.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení s tištěnými přílohami.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.



Gardenline s.r.o.
Šeříkov 1 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 221 DIČ: CZ27263327
www.gardenline.eu

30. 11. 2015

V Chomutově dne

.....
Statutární město Chomutov
Ing. Daniel Černý, primátor



30. 11. 2015

V Litoměřicích dne

.....
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 26. 11. 201 vč. oceněného výkazu výměr
Příloha č. 2 - Popis změny části díla 1.A