

Agendové číslo: 200-bro-201500619/3
Evidenční číslo: d201600115

výtisk č. 2

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. d201500619 ze dne 6. 10. 2015

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 19626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

Gardenline s.r.o.

sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
adresa pro doručování: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
zastupuje: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1361330237/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. d201500619 ze dne 6. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) je skutečnost, že v důsledku změny části díla 1. A dodatkem č. 2 a sjednaného způsobu jeho provedení (sanace zemní pláně pod komunikací Písečná za použití příměsí cementového pojiva) není z důvodu klimatických podmínek od 11. 11. 2015 objektivně možné pokračovat v provádění příslušné části díla, na což zhotovitel objednatele upozornil. Změnu předmětu díla dodatkem č. 2 Smlouvy považují smluvní strany za situaci naplňující podmínky § 2594 obč. zák., jejímž důsledkem bylo přerušení prací ze strany zhotovitele a odpovídající prodloužení termínu pro provedení díla. Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly na smluvním potvrzení zákonného prodloužení termínu pro provedení části díla 1. A. Do okamžiku uzavření dodatku č. 2 bylo dílo prováděno 47 dnů, po opětovném započetí prací tak na dokončení díla zbývá 73 dnů.

II. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V. odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- a) část díla 1. A – do 73 kalendářních dnů od okamžiku, kdy poprvé nastanou přijatelné klimatické podmínky pro pokračování v provádění díla, nejpozději však do 31. 5. 2016.

Agendové číslo: 200-bro-201500619/3
Evidenční číslo: d201600115

výtisk č. 2

b) část díla 1. B - do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 054/16 ze dne 8.2.2016.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení s tištěnými přílohami.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 12. 02. 2016

Statutární město Chomutov
Ing. Daniel Černý, primátor



V Litoměřicích dne 12. 2. 2016

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.
Číslo účtu: 405113 / 417 01 Litoměřice
Telefon: (+420) 416 532 655
IČO: 253 27 337 - DIČ: CZ77263827
www.gardenline.cz