

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/409 UHERČICE - PODHRADÍ NAD DYJÍ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED] ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzhledem k zamítavému stanovisku vlastníka komunikace (Lesy ČR) pro vedení objízdné trasy autobusu pro II. etapu výstavby, není relevantní uvedení dílčí lhůty výstavby:

Provedení minimálně konstr. Vrstva RS CA a vrstva ACL 16+ v úseku
1,400 – 1,690 a umožnění průjezdu autobusové dopravy

do 40 dnů od předání staveniště

- Předmětný úsek stavby s ohledem na zamítavé stanovisko pro vedení objízdné trasy není možné provést bez úplné uzavírky, úsekem stavby (km 1,400 – 1,690) bude za provedení dopravních opatření autobus projíždět po celou dobu výstavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení obrusné vrstvy

do 90 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání celé stavby

do 120 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby-

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. X. odst. 7. a odst. 8. smlouvy, které se mění a nově zní:

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
8. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 5. bodu 5.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodloužení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti dobám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak	7.500,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	7.500,-Kč denně
V případě prodloužení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti době dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	1.000,-Kč denně
V případě prodloužení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	7.500,- Kč denně
V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	2.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	7.500,-Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	7.500,-Kč za každé jednotlivé nápravné opatření

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne 13. 9. 2019

V Brně, dne 13. 9. 2019


ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

