

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 14 067 OŘS-Pha ze dne 23. 9. 2014
(ev.č. SMVS 107V23200-0102)

I. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Březina, tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

- ve věcech technických:

technický dozor objednatel (dále jen "TDO"): [REDACTED]

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování
korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hjaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, Praha 4, PSČ: 140 00

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel, tel: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro doručování

korespondence:

Moskevská 86, Praha 10, PSČ: 101 00

Datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2 čl. 13 smlouvy o dílo č. 14 067 OŘS-Pha ze dne 23. 9. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2015 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Trnovany – rekonstrukce energocentra - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu výskytu nepředvídatelných projektových prací.

3. Předmět dodatku

1. Po zahájení stavby „Lokalita č. 5 – rekonstrukce energocentra“ (dále jen „stavba“), realizované v rozsahu a podle projektové dokumentace ze dne 29. 4. 2015, zpracované zhotovitelem pod zakázkovým číslem 1529000003 (dále jen „projektová dokumentace“), byl společností ČEZ Distribuce, a.s. předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí pro připojení do napěťové hladiny 22 kV. Vznik tohoto dodatku vyvolaly legislativní změny, které vešly v platnost v 2/2016 a tudíž nemohly být známy v době zpracování projektové dokumentace. Změny připojovacích podmínek na straně ČEZ distribuce, a.s. vyvolaly potřebu změn již zpracované projektové dokumentace tak, aby odpovídala nově nastaveným podmínkám. Provedení úpravy části projektové dokumentace je nezbytné pro úspěšné dokončení realizace stavby a následné bezproblémové připojení k distribuční energetické soustavě společnosti ČEZ distribuce a.s. Zpracování změn jsou vícepráce k projektové dokumentaci.

2. Vícepráce jsou definovány seznamem úkonů včetně jejich finančního ocenění (cenová kalkulace), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 1“). Podle přílohy č. 1 činí cena vícepráci:

21 659,00 Kč vč. DPH (17 900,00Kč bez DPH, 3 759,00 Kč 21% DPH)

3. Smluvní strany se dohodly, že zpracování změn projektové dokumentace bude provedeno úpravou části projektové dokumentace a bude zhotovitelem předáno objednateli v šesti výtiscích + jednou na CD, a to **nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku**. Dokumentace bude obsahovat změněné části výkresů a výkaz výměr a kontrolní rozpočet. Součástí dokumentace bude i souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce a.s.

4. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

„5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla bez DPH je cenou **nejvýše přípustnou** po celou dobu realizace díla a činí:

a) 1. etapa díla

227 000,00 Kč bez DPH

47 670,00 Kč DPH 21%

274 670,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých včetně DPH)

b) 2. etapa díla

24 000,00 Kč bez DPH

5 040,00 Kč DPH 21 %

29 040,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvacet devět tisíc čtyřicet korun českých včetně DPH)

c) 3. etapa díla

32 000,00 Kč bez DPH
6 720,00 Kč DPH 21 %
38 720,00 Kč včetně DPH

(slovy: třicet osm tisíc sedm set dvacet korun českých včetně DPH)

a) Cena díla celkem – 1., 2. a 3. etapa díla celkem

283 000,00 Kč bez DPH
~~59 671,00 Kč DPH 21%~~
342 430,00 Kč včetně DPH

59.430,00 *g.v. / m/*

(slovy: třista čtyřicet dva tisíce čtyřista třicet korun českých včetně DPH)“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1. Cenová kalkulace č. 1 – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne - 1 -11- 2016

Za objednatele:

.....
[Redacted Signature]
Ing. Jiří Březina
ředitel odboru řízení staveb
AHNM



V Praze dne 31. 10. 2016

Za zhotovitele:

.....
[Redacted Signature]
Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

