

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-070
ze dne 26.5.2016
(ev.č. SMVS 107V684001631)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Březina, tel. [redacted]**

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

ARANEA SYSTEMS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19122 dne 16.5.2013

Sídlo: Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČ: 016 76 342

DIČ: CZ01676342

**Zastoupená: Ing. Vlastislavem Filgasem, členem představenstva
Ferdinandem Dvořákem, členem představenstva**

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13. **Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-070 ze dne 26.5.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.10.2016 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „**Jince – zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu prodloužení Sekce dozoru a kontroly MO, Odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Pardubice (dále jen „SOTD“) s vydáním „Závazného stanoviska“.

3. Předmět dodatku

1. Zhotovitel předal dne 4. 10. 2016 na SOTD zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavbu „Jince – zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost“ (dále jen „PD“) s žádostí o vydání závazného stanoviska za účelem schválení PD a vydání stavebního povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel i přes urgence závazné stanovisko k termínu 16. 11. 2016 od SOTD neobdržel, požádal téhož dne objednatele o prodloužení lhůty pro dokončení díla, tj. pro předání projednané PD včetně všech kladných vyjádření a stanovisek orgánů a organizací pověřených výkonem státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby. Žádost byla sice dne 16. 11. 2016 doručena datovou zprávou do sídla objednatele, ale vzhledem ke státnímu svátku 17. 11. 2016 byla oprávněným zástupcům objednatele ve věcech smluvních i technických doručena až dne 21. 11. 2016, tedy po termínu dokončení díla (tj. po 18. 11. 2016).

2. Vzhledem k tomu, že důvod prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla (prodloužení SOTD) neleží na straně zhotovitele a zhotovitel včas, tj. v termínu před dokončením této etapy díla (tj. před 18. 11. 2016) požádal o prodloužení termínu pro dokončení 1. etapy díla, objednatel žádosti zhotovitele vyhověl.

3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním: „Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2. této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) **nejpozději do 2. prosince 2016.**“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne: 30 - 11 - 2016

Ing. Miroslav Brezina
ředitel odboru řízení staveb
AHNM

Za zhotovitele:

V Praze dne: 24. 11. 2016

Ing. Vlastislav Filgas

člen představenstva

ARANE SYSTEMS a.s.

 ARANE SYSTEMS a.s.
Modřanská 307/98
147 00 Praha 4
IČ: 01676342 DIČ: CZ016
www.araneasystems.cz