

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 11PU-001929, evidenční číslo: 256/15

č.smlouvy zhotovitele: 15140/01

ISPROFIN: 5001110001

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/43 Březová nad Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem:

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ:

25274104

DIČ:

CZ25274104

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Zastoupen:

členem představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Předmětná smlouva se mění a doplňuje následovně:

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DíLO

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří a **Dodatkem č. 1 se mění**

Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

- a) Dopis nabídky

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

Při realizaci díla vznikly nepředvídatelné okolnosti, které bylo potřeba řešit s projektantem. Šlo především o přeložku vodovodu, kdy jeho vedení probíhalo jinak, než předpokládal projektant. Práce na přeložce vodovodu musely být přerušeny do doby, než bylo dohodnuto se správcem vodovodu jiné řešení a byla provedena změna projektu. Dále při pracích na přeložce vodovodu bylo zjištěno jeho křížení s kabely neznámých správců. Ty zůstaly neporušeny, bylo nutné jejich překládání a vytěsňování dle postupu jednotlivých etap stavebních prací. Dále byla objevena stávající dešťová kanalizace v trase nového vodovodu, která je nevyhovující, proto musí být zrušena a provedena nová. Z těchto důvodů nemohly práce probíhat plynule dle schváleného harmonogramu. Proto se stanovuje nový termín pro dokončení prací.

9.2 Termín pro dokončení prací je 15.9.2016

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 29. 07. 2016

Podpis:

Jméno:

Funkce: člen představenstva

Datum: 28.7.2016