

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0262 uzavřené dne 31. 05. 2019
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Tel., email: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
+420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.urbanska@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. THERM, spol. s r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 1770
zastoupené : Ing. Jiřím Figalou, jednatelem
IČO: 42766991
DIČ: CZ42766991
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Matějka
Tel., email: +420 596 762 440, matejka@therm.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1102473

Zástupce stavbyvedoucího: Petr Morcinek
Tel., email: +420 596 762 407
Číslo autorizace ČKAIT: 1103030

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odst. 3., se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší prodloužení termínu plnění.

Zdůvodnění:

Dne 4. 9. 2019 zjistil zhotovitel po příjezdu na staveniště, že došlo k poškození prováděných fasád. Práce na stavbě byla přerušena a byla přivolána Policie ČR. Vše bylo zaznamenáno do stavebního deníku. Vzniklá událost, která se stále vyšetřuje Policií ČR, byla taktéž nahlášena na pojišťovnu zhotovitele jako škodní událost. Práce na stavbě byly zastaveny, musel být proveden úklid staveniště a objednan nový materiál na provedení oprav poškozených fasád.

V souladu s technologickými předpisy musí být opravy poškozených fasád provedeny takto:

- poškozená omítka – musí být provedena nová stěrka a nová omítka
- poškozená stěrka a perlínka – musí být provedena nová perlínka a nová stěrka

Oprava poškozených fasád bude zahájena v 37. týdnu.

Vzhledem k technologickým předpisům na provádění fasád a nutným technologickým přestávkám není možno dodržet termín plnění stavebních prací. **Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o prodloužení termínu ukončení stavebních prací na 15 týdnů.**

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Termín plnění“, odst. 1 písm. c) Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) termín pro ukončení stavebních prací:
 - do **15 týdnů** od převzetí staveniště
 - d) termín pro předání a převzetí díla:
 - do **1 týdne** od ukončení stavebních prací

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č 621/17 dne 11. 09. 2019.

V Orlové dne: 12. 09. 2019
Za objednatele:

V Klimkovicích dne: 12. 09. 2019
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Jiří Figala
jednatel