

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 059 200 19

evid. číslo registru VZ: 64019051

č. smlouvy zhotovitele: AC 05.05.2019

„Hostinné ON – oprava (střecha)“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx
xxx

b) ve věcech technických: xxx
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „**Společnost AlphaCon CZ**“

se sídlem AlphaCon, spol. s r.o. Praha 5 – Smíchov, Nádražní ulice 47/90, PSČ 150 00

Založená společníky:

AlphaCon, spol. s r.o.

Sídlo: Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 47118105

DIČ: CZ47118105

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571
(vedoucí společník)

SANEX, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Šlikova 133/28, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČ: 47783133

DIČ: CZ47783133

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4026
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 3. 5. 2019

zastoupená dle smlouvy o společnosti ze dne 3. 5. 2019 vedoucím společníkem – obchodní společností:

Název: **AlphaCon , spol. s r.o.**

Sídlo: Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 47118105

DIČ: CZ47118105

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571

Zastoupená: **Ing. Františkem Teplým**, jednatelem

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Hostinné ON – oprava (střecha)**“ uzavřené dne 23. 5. 2019, *číslo smlouvy objednatele: S 640 059 200 19, číslo smlouvy zhotovitele: AC 05.05.2019* (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. V části SO M – Práce a dodávky M dochází ke změně z důvodu stavební nepřipravenosti zemního vodiče. Při přípravě realizace veřejné zakázky „Hostinné ON – oprava (střecha)“ se vycházelo z předpokladu, že v době realizace této stavby bude již provedena samostatná příprava zemního vodiče, která nebyla doposud realizována. Proto střešní část hromosvodu, která byla součástí této veřejné zakázky, není možné realizovat. Tato skutečnost vyvolá méněpráce.

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 1 110 669,04 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto deset tisíc šest set šedesát devět korun českých čtyři haléře).

Celková výše méně prací činí: 59 000,00 Kč

(slovy: padesát devět tisíc korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 59 000,00 Kč (slovy: padesát devět tisíc korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 1 051 669,04 Kč (slovy: jeden milion padesát jedna tisíc šest set šedesát devět korun českých čtyři haléře).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 7. 5. 2019 se v části „Položkový soupis prací s VV“ v souladu se „Soupisem méněprací - Hostinné ON - oprava (střecha)“, který tvoří přílohu č. 1

tohoto dodatku, upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

SO M – „Práce a dodávky M“

- Položka č. 41 – hromosvod – ponížení měrných jednotek o 1 komplet

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **1 051 669,04 Kč**

slovy: jeden milion padesát jedna tisíc šest set šedesát devět korun českých čtyři haléře.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Příloha č. 1: Soupis méněprací – Hostinné ON - oprava (střecha)

Příloha č. 2: Změnový list č.1

V Hradci Králové dne 13. 9. 2019
Za objednatele:

V Praze dne 11. 9. 2019
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. František Teplý
AlphaCon , spol. s r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 27312/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS

Název veřejné zakázky: Hostinné ON – oprava (střecha)**Číslo registru/číslo původní Smlouvy:** 64019051 / S 640 059 200 19**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** M – Práce a dodávky M**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):****Důvod realizace ZBV před schválením ZL****Stručný popis změny:**

Nepředvídatelné změny §222/6:

Při přípravě realizace veřejné zakázky „Hostinné ON – oprava (střecha)“ se vycházelo z předpokladu, že v době realizace této stavby bude již provedena samostatná příprava zemního vodiče, která nebyla doposud realizována. Proto střešní část hromosvodu, která byla součástí této veřejné zakázky, není možné realizovat. Tato skutečnost vyvolá méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 1 110 669,04 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 0.00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 59 000 Kč, tj. 5,31 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí -5.31 % z ceny dle SOD.**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU **Finanční vyjádření změny §222/6 v Kč oproti SOD včetně dodatků:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
M – Práce a dodávky M	59 000,-	0,-	59 000,-	0,-
Celkem	1 110 669,04	0,-	59 000,-	1 051 669,04

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Datum: 3. 9. 2019 Podpis
xxx

2) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: Datum: 3. 9. 2019 Podpis
xxx

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 3. 9. 2019 Podpis
xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 3. 9. 2019 Podpis
xxx

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 6. 9. 2019 Podpis
xxx

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 5. 9. 2019 Podpis
xxx

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 9. 9. 2019 Podpis
xxx

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Datum: 10. 9. 2019 Podpis
xxx

Přílohy:

Soupis méněprací - Hostinné ON - oprava (střecha)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_08_03
Stavba: Hostinné ON - oprava (střecha)

KSO:
Místo: Hostinné

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost AlphaCon CZ

IČ: 47118105
DIČ: CZ47118105

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-59 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-59 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-59 000,00	-12 390,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-71 390,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_08_03

Stavba: Hostinné ON - oprava (střecha)

Místo: Hostinné

Datum: 2. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Společnost AlphaCon CZ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-59 000,00	-71 390,00
1.1.	MNP - Hostinné ON - oprava (střecha)	-59 000,00	-71 390,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-59 000,00	-71 390,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 403499

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f8680fb-0788-4b45-85a8-9cd2f3be7290

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2019 09:06:01



b565d789-6804-4c26-ac31-9b6284d3abd8