

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0313 uzavřené dne 02. 07. 2019
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany



1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: :
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.urbanska@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. ERVO stavby, spol. s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 23891 ze dne 19. 03. 2001
zastoupené : Ing. Pavlem Eršilem, jednatelem
IČO: 25876333
DIČ: CZ25876333
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Petr Tsaousidis
Tel., email: +420 603 200 488, petr.causidis@tiscali.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 17379

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jaromír Prudký
Tel., email: +420 607 750 103, ervo@volny.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 16709

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt č.p. 144 – NET OFFICE**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny o neprováděné práce:

Změnový list č. 1

1. Dle projektové dokumentace mělo být provedeno jádrové vrtání do stěny z důvodu průchodu nového vzduchotechnického potrubí. Vzhledem k tomu, že montáž vzduchotechnického potrubí nebude prováděna, není potřeba provést ani jádrové vrtání do stěn.
Z tohoto důvodu dojde k zúžení předmětu plnění o neprovádění jádrových vrtů do stěn.
2. Dle projektové dokumentace měla být provedena izolace spodní stavby proti vodě. Po provedení odkopu zeminy od soklu objektu bylo zjištěno, že není potřeba provádět hydroizolaci spodní stavby. Na sokl bude nalepen pouze tepelný izolant a nopová folie.
Z tohoto důvodu dojde k zúžení předmětu plnění o neprovádění části izolace spodní stavby proti vodě.
3. Dle projektové dokumentace mělo dojít v rámci realizace k přeizolování vnitřního vedení otopné soustavy v podkroví. Při realizaci bylo zjištěno, že přeizolování potrubí je již provedeno a není ho tedy potřeba provádět.
Z tohoto důvodu dojde k zúžení předmětu plnění o neprovádění přeizolování potrubí v podkroví.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1	Cena v Kč bez DPH
<i>Cena díla dle SOD</i>	3 483 673,89
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 141 296,48
Cena celkem po úpravě	3 342 377,41

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 616/17 dne 11. 09. 2019.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis zúžení předmětu díla.

V Orlové dne: 12. 09. 2019
Za objednatele:

V Havířově dne: 10. 09. 2019
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Pavel Eršil
jednatel