

## Dodatek č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2019/0641

### I. Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstkem primátora pro rozvoj města, územní plánování a investice  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 – 511/0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:  
Ing. Miroslav Roubal, vedoucí investičního odboru  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Ing. Miroslav Roubal, vedoucí investičního odboru  
Ing. Kristýna Havlová, investiční technik, tel: 495 707 687

(dále jen objednatel)

a

- 2. Zhotovitel:** Laboro ateliér s.r.o.  
Sídlo: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
Doruč. adresa: Dolní 269, 565 01 Choceň  
Zastoupený: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednatelem  
IČ: 037 06 940  
DIČ:  
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň  
č. účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Ropek – jednatel společnosti  
[REDACTED]  
Ing. Petr Valihrach – jednatel společnosti  
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
Ing. Jan Ropek – jednatel společnosti  
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem dohodli na změně smlouvy o dílo CES 2019/0641 ze dne 26. 3. 2019 na akci „Komunikace Na Barvítku - PD“ (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace v rozsahu: studie proveditelnosti, DÚR + DSP, DZS+DPS, součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele a autorský dozor, včetně veškerých povinných příloh.

## II. Předmět dodatku

Prodloužení dílčího termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP včetně společného povolení dle článku IV. smlouvy „Doba a místo plnění“, odst. 2 písm. b).

## III. Odůvodnění uzavření dodatku

1. Ve smlouvě č. CES 2019/0641 ze dne 26. 03. 2019 byla objednatelem stanovena nepřiměřeně krátká doba pro splnění dílčího termínu díla dle čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 2 b) odevzdání projektové dokumentace DÚR + DSP včetně společného rozhodnutí na 15 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. Tento termín nebylo možno objektivně splnit z níže uvedených důvodů:

- součástí přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek ze dne 22.2.2019 č.j.MMHK/034843/2019/IO/Kyr byl zakres předmětné stavby v katastru nemovitostí, v němž se komunikace jevila, že je celá ve vlastnictví objednatele. Teprve z geodetického zaměření vyplynulo, že stavba akce „komunikace Na Barvítku“ je umístěna i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele, ale třetích osob;
- pro realizaci díla je tedy nutné navíc upravit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V některých případech je třeba získat souhlas s vynětím ze ZPF. Souhlasy jednotlivých vlastníků pozemků, na kterých se stavba nachází jsou nezbytné pro dokončení díla – projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP a následné činnosti;
- zhotovitel již zahájil jednání s vlastníky pozemků. Tato jednání se protáhla z důvodu dlouhé odezvy některých vlastníků na výzvy a dále vznikem požadavků jednotlivých vlastníků, které je třeba řešit ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Hradec Králové. Někteří vlastníci dosud nereagovali na výzvu vůbec.

Vzhledem ke vzniku prodlení se splněním dílčího termínu díla z důvodu na straně objednatele, nebude objednatel uplatňovat smluvní pokutu dle čl. XIII 1 a) smlouvy, dle kterého se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV odst. 2. smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. XVIII odst. 3 Směrnice č. 2/2016 Zastupitelstva města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, když z výše popsanych důvodů není změna závazku ze smlouvy považována za změnu podstatnou.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na zrušení odst. 2, písm. b) čl. IV smlouvy „Doba a místo plnění“ a přijetí nového úplného znění, které je následující:

*„2. Termín odevzdání projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádření a rozhodnutí:*

*b) DÚR+DSP, včetně společného rozhodnutí dle čl. 1.1b). – do 27.12.2019.“*

## IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51,  
50200 Hradec Králové  
ID datové schránky: bebb2in

A

Laboro ateliér s.r.o.  
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
Doručovací adresa Dolní 269, 565 01 Choceň  
ID datové schránky: qpnu8i3

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „komunikace Na Barvíňku – PD“
- cena: 210.000,-Kč bez DPH, 254.100,-Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou  
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

13. 09. 2019

V Hradci Králové dne

za zhotovitele

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach  
jednatelé společnosti

V Hradci Králové dne

13 -09- 2019

za objednatele

Ing. Bc. Jiří Bláha  
náměstek primátora