



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3653D2/2019/OI

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou  
náměstkyní primátora



#### BYSTROŇ group a.s.



Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupena

Pavlem Konečným

na základě plné moci

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 278 00 466  
DIČ: CZ27800466(plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu  
v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 136.770,90 Kč bez DPH (tj. 0,31 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši – 474.241,51 Kč bez DPH (tj. – 1,08 % původní ceny díla). Cenový pokles činí – 337.470,61 Kč bez DPH (tj. – 0,77 % původní ceny díla).



9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 15 – 19, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Za zhotovitele: BYSTROŇ group a.s..

Datum: 16.09.2019

Datum: 09.09.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**

náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Pavel Konečný**

na základě plné moci

# Plná moc

Já, níže podepsaný:

**BYSTROŇ Group a.s.**

Se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00

IČ: 27800466

Jednatel jako člen představenstva Michalem Bystroněm

Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č. vl. 3238


Zmocňuji tímto:

**Pavla Konečného**

Bydliště: 


k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupoval a bez jakýkoliv omezení za mě činil veškeré právní úkony mým jménem v rámci předmětu podnikání zmocnítele. Tato generální plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směn a přebírání ručitelských závazků, dále pak, na právní úkony, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

V Ostravě dne 1. října 2018




**BYSTROŇ Group a.s.**

Zmocnění v plném rozsahu přijímám







**Pavel Konečný**



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>			číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet ztužení balkonů na pavilonu L			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Ztužení balkonů na pavilonu L</b>				
<b>Více práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Během přípravných prací rekonstrukce balkónových ocelových nosných konstrukcí, byla po demontáži krycích, pohledových vrstev, u jejich části zjištěna koroze. Koroze u měněných prvků byla v pokročilém stavu, kdy by budoucím užíváním balkonů mohlo dojít k lokálnímu porušení statiky konstrukce. Koroze nebyla díky zakrytí během předprojektové přípravy viditelná, tudíž se nedala předvídat.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<b>Předmět změny: Ztužení balkonů na pavilonu I.</b>		
<b>Více práce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Během přípravných prací rekonstrukce balkónových ocelových nosných konstrukcí, byla po demontáži krycích, pohledových vrstev, u jejich části zjištěna koroze. Koroze u měněných prvků byla v pokročilém stavu, kdy by budoucím užíváním balkonů mohlo dojít k lokálnímu porušení statiky konstrukce. Koroze nebyla díky zakrytí během předprojektové přípravy viditelná, tudíž se nedala předvídat.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: + 74 448,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 74 448,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  Ing. Radek Mučka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	 Michal Bystron člen představenstva 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



**Stanovisko technického dozoru stavby:**  
Souhlasím.




JS Property, a.s.

**Stanovisko projektanta stavby:**  
Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

**Stanovisko energetického specialisty:**  
Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet více prací Ztužení balkonů



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet mřížky a podbití pavilonu D			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Fasádní mřížky a podbití střechy pavilonu D</b>				
<b>Více práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<b>Fasádní ventilační mřížky</b>				
<p>V rámci realizace stavby došlo k náhradě dvou stávajících přívodních servo-ventilačních mřížek, zabezpečující přívod vzduchu do chráněné únikové cesty (CHÚC) objektu „D“. Projektovou dokumentací bylo uvažováno o demontáži a po realizaci KZS zpětné montáži výše popsaných servo-ventilačních mřížek. Během demontáže se odhalil jejich špatný technický stav, vylučující jejich zpětnou montáž a použití. Bez těchto mřížek, napojených na EPS systém objektu „D“, není možné zajistit plnou funkci CHÚC. Dodány budou nové servo-ventilační mřížky o stejné velikosti a technickém provedení, které po instalaci budou napojeny na stávající systém EPS, čímž bude znovu zajištěn bezpečný provoz objektu „D“. Jedná se o zabudované vady, které vizuální kontrolou v rámci předprojektové přípravy nebylo možné předvídat.</p>				
<b>Podbití střechy</b>				
<p>Během realizace KZS na objektu „D“, po demontáži stávajícího dešťového žlabu, byla zjištěna pokročilá degradace-poškození stávajícího dřevěného podbití střešní konstrukce za demontovanými žlaby. Poškození bylo způsobeno dlouhodobým působením povětrnostních vlivů v kombinaci s nevhodně zvoleným materiálem podbití. V rámci stavebních prací byly toto postižené části vyměněny, celá konstrukce byla povrchově ošetřena proti působení vlhkosti a dřevokazného hmyzu. Vzhledem k umístění a zakrytí okapovým žlabem nebylo postižení viditelné, proto ho nebylo možné v rámci předprojektové přípravy předvídat.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	





Oznámení vydává: Statutární město Ostrava



Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora

Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasím.



JS Property, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:


Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet více prací mřížky a podbití



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Fasádní mřížky a podbití střechy pavilonu D</b></p> <p><b>Více práce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Fasádní ventilační mřížky</b></p> <p>V rámci realizace stavby došlo k náhradě dvou stávajících přívodních servo-ventilačních mřížek, zabezpečujících přívod vzduchu do chráněné únikové cesty (CHÚC) objektu „D“. Projektovou dokumentací bylo uvažováno o demontáži a po realizaci KZS zpětné montáži výše popsaných servo-ventilačních mřížek. Během demontáže se odhalil jejich špatný technický stav, vylučující jejich zpětnou montáž a použití. Bez těchto mřížek, napojených na EPS systém objektu „D“, není možné zajistit plnou funkci CHÚC. Dodány budou nové servo-ventilační mřížky o stejné velikosti a technickém provedení, které po instalaci budou napojeny na stávající systém EPS, čímž bude znovu zajištěn bezpečný provoz objektu „D“. Jedná se o zabudované vady, které vizuální kontrolou v rámci předprojektové přípravy nebylo možné předvídat.</p> <p><b>Podbití střechy</b></p> <p>Během realizace KZS na objektu „D“, po demontáži stávajícího dešťového žlabu, byla zjištěna pokročilá degradace-poškození stávajícího dřevěného podbití střešní konstrukce za demontovanými žlaby. Poškození bylo způsobeno dlouhodobým působením povětrnostních vlivů v kombinaci s nevhodně zvoleným materiálem podbití. V rámci stavebních prací byly tyto postižené části vyměněny, celá konstrukce byla povrchově ošetřena proti působení vlhkosti a dřevokazného hmyzu. Vzhledem k umístění a zakrytí okapovým žlabem nebylo postižení viditelné, proto ho nebylo možné v rámci předprojektové přípravy předvídat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	+ 48 898,50,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 48 898,50,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce objednatele:



Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora



Ing. Radek Muřka  
zastupující vedoucí investičního odboru SMO

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Michal Bystroň  
člen představenstva




Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet MaR			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Měření a regulace</b>				
<b>Méně práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že část dodávek komponentů ÚT se kryje s dodávkou firmy provádějící rekonstrukci kotelny nezávisle na této zakázce. Z tohoto důvodu tyto položky nebyly zhotovitelem realizovány a jsou odečteny z ceny díla dle smlouvy o dílo.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasím.



JS Property, a.s.

**Stanovisko projektanta stavby:**


Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

**Stanovisko energetického specialisty:**





Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet méně prací MaR




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Měření a regulace</b></p> <p><b>Méně práce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že část dodávek komponentů ÚT se kryje s dodávkou firmy provádějící rekonstrukci kotelny nezávisle na této zakázce. Z tohoto důvodu tyto položky nebyly zhotovitelem realizovány a jsou odečteny z ceny díla dle smlouvy o dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  -125 098,91,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  - 125 098,91,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:   Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora   Ing. Radek Muťka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Michal Bystron člen představenstva  	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>				číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet MNP HZS			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Hodinová zúčtovací sazba</b>					
<b>Méně práce</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
V rámci tvorby rozpočtu, potažmo VV, byly vytvořeny hodinové položky zúčtovacích sazeb, kterými měla být pokryta část stavebních prací. Dodavatelem stavby byly práce provedeny v kratší době, než bylo projektovou dokumentací uvažováno, čímž došlo k nevyčerpání poměrné části hodinového fondu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
					
Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					



**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasím.



JS Property, a.s.

**Stanovisko projektanta stavby:**


Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

**Stanovisko energetického specialisty:**

Nemá vliv na EP.







SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet méně prací HZS






ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Hodinová zúčtovací sazba</b></p> <p><b>Méně práce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V rámci tvorby rozpočtu, potažmo VV, byly vytvořeny hodinové položky zúčtovacích sazeb, kterými měla být pokryta část stavebních prací. Dodavatelem stavby byly práce provedeny v kratší době, než bylo projektovou dokumentací uvažováno, čímž došlo k nevyčerpání poměrné části hodinového fondu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:  - 349 142,60,- Kč	Cena víceprací bez DPH:  0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  -349 142,60,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:   Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  Ing. Radek Muřka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Michal Bystron člen představenstva 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet Doplnění výplní balkonových zábradlí pavilonu L			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Doplnění výplní balkonových zábradlí na pavilonu L</b>				
<b>Více práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že některé původní výplně balkonových zábradlí, jsou mechanicky poškozeny a nelze je zpětně použít. Z tohoto důvodu budou tyto nahrazeny novými výplněmi z CETRIS desek s povrchovou úpravou dle barevného řešení daného PD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasím.



JS Property, a.s.

**Stanovisko projektanta stavby:**


Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

**Stanovisko energetického specialisty:**





Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet více prací Výplně balkonů



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny: Doplnění výplně balkonových zábradlí na pavilonu I.</b></p> <p><b>Více práce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že některé původní výplně balkonových zábradlí, jsou mechanicky poškozeny a nelze je zpětně použít. Z tohoto důvodu budou tyto nahrazeny novými výplněmi z CETRIS desek s povrchovou úpravou dle barevného řešení daného PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>13 424,40,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>+13 424,40,- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  ..... Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  ..... Ing. Radek Muřka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ..... člen představenstva 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE ZL č.15, 16, 17, 18 a 19  
pro dodatek č.2

PRÁCE	ČINNOST	VCP	MNP
č. ZL	Název změnového listu		
ZL č.15	VCP Ztužení balkonů	74 448,00	
ZL č.16	VCP Mřížky a podbití	48 898,50	
ZL č.17	MNP MaR		-125 098,91
ZL č.18	MNP HZS		-349 142,60
ZL č.19	VCP Doplnění výplní zabradlí balkonů	13 424,40	
<b>Celkem VCP a MNP</b>		<b>136 770,90</b>	<b>-474 241,51</b>

<b>Celkem součet VCP a MNP v Kč bez DPH</b>	<b>-337 470,61</b>
---	--------------------

Místo:		VCP - Ztužení balkonů		Datum:	
Objednatel:		Projektant:		Zpracovatel:	
Zhotovitel:		MJ		Množství	
PČ		Typ		Kód	
Popis		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu		74 448,00		74 448,00	
HSV - Práce a dodávky HSV		74 448,00		74 448,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		Pavilon L		74 448,00	
1	K	R-podložka	Ztužení balkonů "L" profily 40x40x5mm v podhledu	33,000	2 256,00
		33 pavilon L		33,000	74 448,00
		Součet		33,000	

dle CN

Místo:

Datum:

## VCP - mřížky a podbití

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>48 898,50</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>48 898,50</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>24 434,00</b>
1	K	R-položka	D+M Ventilací mřížka PAR 400 elektrická se servo pohonem	ks	2,000	12 217,00	24 434,00
					2,000		
					2,000		
<b>762 - Tesařské konstrukce</b>							<b>24 464,50</b>
2	K	762841811	Demontáž podbíjemí obkladů střech z prken tl. do 35mm	m2	22,600	37,50	847,50
					22,600		
					22,600		
<b>Součet</b>							<b>6 011,60</b>
3	K	762842222	Montáž podbíjemí střech šikmých z hoblovaných prken	m2	22,600	266,00	
					22,600		
<b>Součet</b>							<b>14 238,00</b>
4	K	60556100	Řezivo dřevové tl. 30mm, včetně nalezání	m3	0,678	21 000,00	
					0,678		
					0,678		
<b>Součet</b>							<b>3 367,40</b>
5	K	R-položka	Impregnace řeziva (např. Bochemitem)	m2	22,600	149,00	
					22,600		
<b>Součet</b>							<b>22,600</b>

dle CN

dle URS

dle URS

dle URS

R-položka

Místo:

MNP - MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>-125 098,91</b>
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-125 098,91</b>
<b>MaR</b>							<b>-125 098,91</b>
1	K	405650100.3	Regulátor diferenciálního tlaku DN40/50 (5-30 kPa), referenční typ DA 516 fy Hydromics	ks	1,000	-21 508,18	-21 508,18 dle SoD
2	K	734680	Trojcestný směšovací ventil DN 40, PM16, Kvs 25 vč. servopohonu AC230V-3bodový referenční typ Siemens VVG 41.40 + SKC 32.60	ks	1,000	-18 404,00	-18 404,00 dle SoD
3	K	734640	Trojcestný směšovací ventil DN 25, PM16, Kvs 6,3 vč. servopohonu AC230V-3bodový referenční typ Siemens VVG 41.20 + SQX 32.50	ks	2,000	-15 348,73	-30 697,46 dle SoD
4	K	734650	Trojcestný směšovací ventil DN 25, PM16, Kvs 10 vč. servopohonu AC230V-3bodový referenční typ Siemens VVG 41.25 + SQX 32.50	ks	1,000	-10 479,27	-10 479,27 dle SoD
5	K	40590300	Dod a mlč ekvitermní regulátor vč. sorkavnice příložných čidel a čidla venkovní teploty a kabeláže referenční typ Siemens RVD 125	ks	3,000	-14 670,00	-44 010,00 dle SoD



MÍSTO:

MNP - HZS

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-349 142,60</b>
<b>HZS - Hodinové účtovací sazby</b>							<b>-349 142,60</b>
<b>Pavilon P</b>							<b>-70 552,92</b>
1	K	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod	151,000	-234,72	-35 442,72
2	K	HZS2211	Hodinová účtovací sazba instalatér	hod	95,000	-273,84	-26 014,80
2	K	HZS3212	Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	31,000	-293,40	-9 095,40
<b>Pavilon L</b>							<b>-82 973,52</b>
3	K	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod	216,000	-234,72	-50 699,52
4	K	HZS2211	Hodinová účtovací sazba instalatér	hod	30,000	-273,84	-8 215,20
5	K	HZS3212	Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	82,000	-293,40	-24 058,80
<b>Pavilon HB</b>							<b>-95 844,00</b>
6	K	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod	260,000	-234,72	-65 721,60
7	K	HZS2211	Hodinová účtovací sazba instalatér	hod	20,000	-273,84	-5 476,80
8	K	HZS3212	Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	84,000	-293,40	-24 645,60
<b>Křčec</b>							<b>-35 302,40</b>
9	K	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod	160,000	-220,64	-35 302,40
<b>Pavilon D</b>							<b>-64 469,76</b>
10	K	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník	hod	207,000	-234,72	-48 587,04
11	K	HZS2211	Hodinová účtovací sazba instalatér	hod	28,000	-273,84	-7 667,52
12	K	HZS3212	Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	28,000	-293,40	-8 215,20

Místo:

VCP - Doplnění výplní balkonových zábradlí

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
764 - Konstrukce zámečnické							
T	K	R-položka	Deska CE IRIS tl. 10mm s povrchovou úpravou vč. natežení	m2	27,120	495,00	13 424,40
						27,120	13 424,40