

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 28. 8. 2019
STAVBA:	Obnova pomníku amerických letců v areálu letiště Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	718/2019/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o., Na Vinici 1943, 274 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Při čištění pomníku bylo zjištěno, že část omítky na betonu je nesoudržná a musí být otlučena. Otlučená místa budou vyspravena cementovou maltou. Dále musí být provedeno odstranění stávajícího nátěru, který tlaková voda při čištění neodstranila. Poslední změnou je provedení čištění stávající dlažby na chodníku, která bude zachována (vícepráce). Pamětní kovová deska a polep informační tabule budou dodány sponzorsky (méněpráce). Všechny výše uvedené práce nejsou součástí výkazu výměr a zadávací dokumentace. Změna technologie má vliv i na termín plnění.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-9 210,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	55 394,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	46 184,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.8.2019
Nový termín dokončení díla:	30.9.2019

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 3A4