

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

KUJCP01GB213

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 606 792 319

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jan Ungerman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investora stavby je oprávněn:

Tomáš Ungerman, Školní 178, 381 01 Český Krumlov, IČO: 01081241

Osoba vykonávající koordinátora BOZP na stavbě:

Tomáš Ungerman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu autorského dozoru je oprávněna firma:

ZESA s.r.o., L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice, IČO 48202592

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice

č. ú. 994404-0147137001-0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.č. [REDACTED]

Ve věcech technických: Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí tel.č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák tel.č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí tel.č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího Jan Juda, mistr

tel.č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

tel.č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

cena díla bez DPH	19 207 098,79 Kč
Rezerva 5%	960 354,94 Kč
Cena celkem bez DPH včetně rezervy	20 167 453,73 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>4 235 165,30 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	24 402 619,03 Kč

Změnový list č. 1:

cena díla bez DPH	- 2 152 181,62 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>- 451 958,14 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	- 2 604 139,76 Kč

Nová cena:

cena díla bez DPH	17 054 917,17 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>3 581 532,61 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	20 636 449,78 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

přezkoumal: Ing. Pavel Kodat


V Českých Budějovicích dne 13. 12. 2016

V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Ivana
vedoucí oddělení provozu

Příloha: změnový list č. 1

Stavba : Český Krumlov – rozšíření silnice II/160

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice

Projektant: ZESA s.r.o., České Budějovice

TDS : DOREKO s.r.o., Č. Krumlov

Zhotovitel : SWIETELSKÝ stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby JIH Č. Budějovice

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
02 - Požadavky objednatelů	852 380,00	-55 000,00	797 380,00				
S.O. 000 - Příprava staveniště	12 033,00	0,00	12 033,00				
S.O. 101 - Vozovka	7 723 860,38	652 140,00	8 376 000,38				
S.O. 102 - Dopravní značení	255 772,50	0,00	255 772,50				
S.O. 201 - Opěrná zeď 1	1 139 626,60	-148 856,96	990 769,64				
S.O. 202 - Opěrná zeď 2	4 397 077,28	-603 902,84	3 793 174,45				
S.O. 203 - Opěrná zeď 3	96 640,00	0,00	96 640,00				
S.O. 204 - Opěrná zeď 4	233 696,50	0,00	233 696,50				
S.O. 401 - Veřejné osvětlení	1 109 453,40	0,00	1 109 453,40				
S.O. 801 - Náhradní výsadba	97 289,80	0,00	97 289,80				
S.O. DIO - DIO	3 289 269,33	-1 996 561,82	1 292 707,51				

CENA STAVBY BEZ DPH	19 207 098,79	-2 152 181,62	17 054 917,17				
Rozpočtová rezerva 5%	960 354,94	0,00	960 354,94				
Celkem stavba bez DPH	20 167 453,73	-2 152 181,62	18 015 272,11				
DPH 21%	4 235 165,30	-451 958,14	3 783 207,14				
CENA VČETNĚ DPH	24 402 619,03	-2 604 139,76	21 798 479,25				

Stavba : Český Krumlov - rozšíření silnice II/160
číslo a název SO : 02 - Požadavky objednatel

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena ve smlouvě bez DPH	Celková cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	02940	MĚNĚPRÁCE OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vyprocování dokumentace VTD paží stěry	ks	1,000	0,000	-1,000	36 000,00	0,00	-36 000,00
21	02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU S.O. 202; Dodatečný inženýrsko-geologický průzkum při vrtání pilot, dokumentace každé druhé piloty	ks	1,000	0,500	-0,500	16 000,00	8 000,00	-8 000,00
22	02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	ks	1,000	0,000	-1,000	11 000,00	0,00	-11 000,00
		Měněpráce celkem					63 000,00	8 000,00	-55 000,00
		DPH 21 %					13 230,00	1 680,00	-11 550,00
		CELKEM vč. DPH					76 230,00	9 680,00	-66 550,00
		VÍCEPRÁCE							
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00
		Bilance (více a méněpráce) za 02					63 000,00	8 000,00	-55 000,00
		DPH 21 %					13 230,00	1 680,00	-11 550,00
		CELKEM vč. DPH					76 230,00	9 680,00	-66 550,00

Schválil:	podpis :	datum :
žadavatel : Jihobřeší kraj		29.9.2016
Milan Veleba		
TDS DOREKO s.r.o.		29.9.2016
Jan Ungerman		
žadatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		29.9.2016
Zbyněk Soukup		
Projektant: ZESA s.r.o. Česká Bělá		29.9.2016
Ing. Jiří Kaška		

Stavba : Český Krumlov - rozšíření silnice II/180
číslo a název SO: 101 - Vozovka

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Př. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena	Celková cena ve smlouvě	Celková cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	17180	MĚNĚPRÁCE ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro výměnu podloží; změna nakupovaného materiálu: PDK 022 odval (MN) - dle PD	m3	2 502,000	0,000	-2 502,000	135,00	337 770,00	0,00	-337 770,00
		Měněpráce celkem						337 770,00	0,00	-337 770,00
		DPH 21 %						70 931,70	0,00	-70 931,70
		CELKEM vč. DPH						408 701,70	0,00	-408 701,70
18	17180	VICEPRÁCE ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro výměnu podloží; změna nakupovaného materiálu, temnová skryvka, temnový kámen nefřidný (BAU)	m3	0,000	2 502,000	2 502,000	375,00	0,00	938 250,00	938 250,00
65	931313	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 podlaha spára komunikace: 537+93 = 630 M	m	489,00	1 119,00	630,000	42,00	20 538,00	46 998,00	26 460,00
64	919111	REZÁNÍ ASFAL TOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 50MM podlaha spára komunikace: 537+93 = 630 M	m	489,00	1 119,00	630,000	40,00	19 560,00	44 760,00	25 200,00
		Vícepráce celkem						40 098,00	1 030 008,00	989 910,00
		DPH 21 %						8 420,58	216 301,68	207 881,10
		CELKEM vč. DPH						48 518,58	1 246 309,68	1 197 791,10
		Bilance (Více a méněpráce) za 02						377 868,00	1 030 008,00	652 140,00
		DPH 21 %						79 352,28	216 301,68	136 949,40
		CELKEM vč. DPH						457 220,28	1 246 309,68	789 089,40

Schválit:

Zodpovědnost: Jihomoravský kraj

podpis:

datum:

Milan Veleba	29.9.2016
Jan Ungerman	29.9.2016
Zbýněk Soukup	29.9.2016
Ing. Jiří Kaška	29.9.2016

Stavba : Český Krumlov – rozšíření silnice II/160
číslo a název SO: 201 – Opěrná zeď 1

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	17280	MĚNĚPRÁCE ZRIZENÍ TESNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemní vrstva na rubu zdi: změna položky VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S změna dle RDS SOD (položka č. 12+13): 2,85 + 0,951 = 3,801 T ZL: 1,975 T celkem: 1,975 - 3,801 = -1,826 T	m3	5,918	0,000	-6,918	265,00	1 833,27	0,00	-1 833,27
12	224365	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 600MM Průměr 0,80 m. Včetně odvozu zeminy na skládku do 12 km. Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, skutečné rozměry budou schváleny investorem.	t	2,850	1,024	-1,826	25 000,00	71 250,00	25 600,00	-45 650,00
20	264328	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 600MM Průměr 0,80 m. Včetně odvozu zeminy na skládku do 12 km. Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, skutečné rozměry budou schváleny investorem.	m	12,000	0,000	-12,000	1 780,00	21 360,00	0,00	-21 360,00
22	264428	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 600MM Průměr 0,80 m. Včetně odvozu zeminy na skládku do 12 km. Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, skutečné rozměry budou schváleny investorem.	m	12,000	0,000	-12,000	1 950,00	23 400,00	0,00	-23 400,00
24	288314	STRUKANÝ BETON DO C25/30 (B30) změna položky	m3	3,009	0,000	-3,009	6 100,00	18 354,90	0,00	-18 354,90
27	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S změna dle RDS SOD: 0,830 T ZL: 0,515 T celkem: 0,515 - 0,83 = -0,315 T	t	0,830	0,515	-0,315	25 000,00	20 750,00	12 875,00	-7 875,00
30	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 1050S změna dle RDS SOD: 5,493 T RDS: 3,130 T výztuž obkladní zdi z karsitě: 4*0,0474 = 0,190 T celkem: 3,130 + 0,190 - 5,493 = -2,173 T	t	5,493	3,320	-2,173	25 000,00	137 325,00	83 000,00	-54 325,00
36	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH Drenáž na rubu uhlové zdi.	m	24,000	0,000	-24,000	216,00	5 184,00	0,00	-5 184,00
37	87627	CHRANICKÝ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM Odvodnění rubu obkladní zdi	m	8,400	0,000	-8,400	445,00	3 738,00	0,00	-3 738,00
40	933331	ZKOUSKA INTEGRITY UL TRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTEMOVÝCH	ks	1,000	0,000	-1,000	8 890,00	8 890,00	0,00	-8 890,00
		Měněpráce celkem						312 085,17	121 475,00	-190 610,17
		DPH 21 %						65 537,88	25 508,75	-40 028,14
		CELKEM vč. DPH						377 623,06	146 983,75	-230 639,31
37 SO101	56330	VÍCEPRÁCE VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	0,000	6,918	6,918	890,00	0,00	6 157,02	6 157,02

23	272313	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) Beton C 16/20 - X0	m3	6,815	9,824	3,009	5 330,00	36 323,95	52 361,92	16 037,97
34	711509	OCHRANA IZOLACE NA PLOCHU TEXTILII změna dle RDS SOD: 20,98 m2 ZL - ochrana základu zdi a stěny vč. přesahu: (0,5+1,5+0,808+0,5)*23,06*2 = 152,56 m2 celkem: 152,56 + 20,98 = 173,54 m2	m2	20,980	152,560	131,580	60,00	1 258,80	9 153,60	7 894,80
N	711121	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI TLAK VODÉ ASFALT NATĚRY plocha opěrné zdi 1 v místě zářypu: (1,5+0,808)*23,06 = 53,222 m2	m2	0,000	53,222	53,222	128,00	0,00	6 812,42	6 812,42
N	936501	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ dodání a montáž nerezových síť na chráňáky z trub plastových DN od 150mm - ocodnění rubu zdi 11*1,5 = 16,5 KG	kg	0,000	16,500	16,500	294,00	0,00	4 851,00	4 851,00
		Vícepráce celkem						37 582,75	79 335,96	41 753,21
		DPH 21 %						7 892,38	16 660,55	8 768,17
		CELKEM vč. DPH						45 475,13	96 996,51	50 521,38
		Celkem						349 667,92	200 810,96	-148 856,96
		DPH 21 %						73 430,26	42 170,30	-31 259,96
		CELKEM vč. DPH						423 098,18	242 981,26	-180 116,93

Schválí:	datum :
zadávatel : Jihomoravský kraj	
Milan Veleba	29.9.2016
TDS : DOREKO s.r.o.	
Jan Ungerman	29.9.2016
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	
Zbyněk Soukup	29.9.2016
Projektant: ZEŠA s.r.o. Česká Budějovice	
Ing. Jiří Kaška	29.9.2016

Stavba : Český Krumlov – rozšíření silnice II/180
číslo a název SO: 202 - Opěrná zeď 2

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celková ve smlouvě bez DPH celkem	Celková po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MĚNĚ PRÁCE										
9	17280	ZŘIZENÍ TESNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemní vrstva na rubu zdi; změna položky	m ³	20,537	0,000	-20,537	265,00	5 442,31	0,00	-5 442,31
12	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S změna dle RDS SOD (položka č. 12+13): 2,85 + 0,951 = 3,801 T ZL: 1,975 T celkem: 1,975 - 3,801 = -1,826 T	t	9,726	1,801	-7,925	25 000,00	243 150,00	45 025,00	-198 125,00
19	264228	VRTY PRO PILOTY TR. II/D DO 600MM Průměr 0,6 m. Včetně odvozu zeminy na skládku do 12,0 km. Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, skutečné výměry budou schváleny investorem.	m	43,000	0,000	-43,000	1 610,00	69 230,00	0,00	-69 230,00
21	264328	VRTY PRO PILOTY TR. III/D DO 600MM Průměr 0,6 m. Včetně odvozu zeminy na skládku do 12,0 km. Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, skutečné výměry budou schváleny investorem.	m	21,500	0,000	-21,500	1 780,00	38 270,00	0,00	-38 270,00
22	264428	VRTY PRO PILOTY TR. IV/D DO 600MM Průměr 0,6 m. Včetně odvozu zeminy na skládku do 12,0 km. Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, skutečné výměry budou schváleny investorem.	m	43,000	0,000	-43,000	1 950,00	83 850,00	0,00	-83 850,00
26	289314	STRIKÁNY BETON DO C25/30 (B30) změna položky	m ³	14,964	0,000	-14,964	6 100,00	91 280,40	0,00	-91 280,40
28	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S změna dle RDS SOD: 4,463 T ZL: 0,969+0,778+1,024 = 2,771 T celkem: 2,771 - 4,463 = -1,692 T	t	4,463	2,771	-1,692	25 000,00	111 575,00	69 275,00	-42 300,00
30	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S změna dle RDS SOD: 21,666 T RDS: 4,992+4,002+5,315 = 14,309 T výztuž obkladní zdi z káristé: 15°0,0474 = 0,711 T celkem: 14,309 + 0,711 = 15,020 T	t	21,666	15,020	-6,646	25 000,00	541 650,00	375 500,00	-166 150,00
32	575A53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 11 TL, 40MM Včetně závlav	m ²	43,000	0,000	-43,000	734,00	31 562,00	0,00	-31 562,00
39	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH Drenáž na rubu úhlové zdi.	m	86,000	0,000	-86,000	216,00	18 576,00	0,00	-18 576,00
41	87627	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM Odvodnění rubu obkladní zdi	m	30,800	0,000	-30,800	445,00	13 706,00	0,00	-13 706,00
42	933331	ZKOŠKA INTEGRITY ULTRAŽVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	ks	10,500	7,500	-3,000	8 890,00	93 345,00	66 675,00	-26 670,00

[illegible]

Schwält:

Schválil: _____

podpis :

datum :

Milan Veleba

Jan Ungerman

Zbyněk Soukup

Ing. Jiří Kaška

29.9. 2016

29.9.2016

29.9.2016

29. 9. 2076

34	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM SOD: 9 KUS ZL: 1*2 KUS celkem: 2,9 = -7 KUS	ks	9,000	2,000	-7,000	890,00	8 010,00	1 780,00	-5 230,00
35	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ SOD: 10 KUS ZL: 1*2 KUS celkem: 2-10 = -8 KUS	ks	10,000	2,000	-8,000	560,00	5 600,00	1 120,00	-4 480,00
37	916332	SMEROVACÍ DESKY 24 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM SOD: 27 KUS ZL: 3*2 KUS celkem: 6-27 = -21 KUS	ks	27,000	6,000	-21,000	34,00	918,00	204,00	-714,00
38	916333	SMEROVACÍ DESKY 24 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ SOD: 30 KUS ZL: 2*3 KUS celkem: 6-30 = -24 KUS	ks	30,000	6,000	-24,000	22,00	860,00	132,00	-528,00
40	916352	SMEROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM SOD: 171 KUS ZL: 2*15 KUS celkem: 30-171 = -141 KUS	ks	171,000	30,000	-141,000	34,00	5 814,00	1 020,00	-4 794,00
41	916353	SMEROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ SOD: 180 KUS ZL: 2*15 KUS celkem: 30-180 = -150 KUS	ks	180,000	30,000	-150,000	22,00	4 180,00	860,00	-3 520,00
42	916359	SMEROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NAJEMNÉ SOD: 1 862 KSDEN ZL: 15*(17*7) = 1 785 KSDEN celkem: 1 785 - 1 862 = -77 KSDEN	ks/den	1 862,000	1 785,000	-77,000	10,00	18 620,00	17 850,00	-770,00
		Méně práce celkem						3 795 972,00	72 291,00	-3 723 681,00
		DPH 21 %						797 154,12	15 181,11	-781 973,01
		CELKEM vč. DPH						4 593 126,12	87 472,11	-4 505 654,01
NURS	151201101	Zřízení záložního pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m Náhradní řešení stělových stěn Průměrná tloušťka výkopu dle šachet: (1,23+1,06+0,81+0,86+1,09+1,56+2,02+1,82+1,91+1,96+1,72+1,60+1,84+1,19)/14 = 20,65/14 = 1,475m plocha rozeptání stěn: 1,475*519*2 = 1531,05 M2	m2	0,000	1 531,050	1 531,050	166,49	0,00	254 904,51	254 904,51
NURS	151201111	Odstěrazení záložního pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) pro betonové svodidlo výšky 0,5 m neexistuje položka v OTSKPe_9 změna dle vyjádření DI PCR SOD: 875 M ZL: 2*537 = 1074 M celkem: 1074-875 = 199 M	m2	0,000	1 531,050	1 531,050	39,38	0,00	80 292,75	80 292,75
20	911DA2		m	875,000	1 074,000	199,000	352,00	308 000,00	378 048,00	70 048,00

21	911DA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pro betonové svodidlo výšky 0,5 m neexistuje položka v OTSKP8_9 změna die vyjádření DI PČR SOD: 1050 M ZL: 2*537 = 1074 M celkem: 1074-1050 = 24 M	m	1 050,000	1 074,000	24,000	319,00	334 950,00	342 606,00	7 858,00
22	911DA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM pro betonové svodidlo výšky 0,5 m neexistuje položka v OTSKP8_9 změna die vyjádření DI PČR SOD: 10 500 MDEN ZL: (17*7)*537 = 63 903 MDEN celkem: 63 903 * 10 500 = 63 403 MDEN	m/den	10 500,000	63 903,000	63 403,000	6,00	83 000,00	383 418,00	320 418,00
25	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINIK FOLIE TR 2 - NÁJEMNÉ SOD: 10 437 MDEN ZL: (17*7)*91 = 10 829 MDEN celkem: 10 829 - 10 437 = 392 MDEN	ks/den	10 437,000	10 829,000	392,000	15,00	156 555,00	162 435,00	5 880,00
36	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ SOD: 98 KSDEN ZL: 1*(17*7) = 119 KSDEN celkem: 119-98 = 21 KSDEN	ks/den	98,000	119,000	21,000	429,00	42 042,00	51 051,00	9 009,00
39	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ SOD: 294 KSDEN ZL: 3*(17*7) = 357 KSDEN celkem: 357-294 = 63 KSDEN	ks/den	294,000	357,000	63,000	10,00	2 940,00	3 570,00	630,00
		Více práce celkem						907 487,00	1 636 325,26	728 838,26
		DPH 21 %						190 572,27	343 626,31	153 056,04
		CELKEM vč. DPH						1 098 059,27	1 979 951,57	881 894,30
		Celkem						4 703 459,00	1 708 616,26	-2 994 842,74
		DPH 21 %						987 726,39	358 809,42	-628 916,97
		CELKEM vč. DPH						5 691 185,39	2 067 425,68	-3 623 759,71

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel - Jihočeský kraj		29.9.2016
Milan Veleba		
TDS DOREKO s.r.o.		29.9.2016
Jan Ungerman		
zhotovitel SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		29.9.2016
Zbyněk Soukup		
Projektant ZESA s.r.o., České Budějovice		29.9.2016
Ing. Jiří Kaška		

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Z důvodu nevyhovujících parametrů paraplané oproti předpokladu v PD, byla do násypu použita lomová skryvka.

2) Dle požadavku zhotovitele bylo aktualizováno DIO navržené v projektové dokumentaci.

3) Změna provedení rubu obkladní zdi oproti PD, z důvodu prostorových možností na staveništi v době prováděných prací.

4) Dopčet skutečných délek dilatačních spar dle projektové dokumentace.

5) Z důvodu ochrany pracovních spar u objektů SO 201 a SO 202 zhotovitel provedl izolační nátěr zdi.