

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5777/2018**

**"Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového  
evakuačního výtahu II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem  
hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

### **MSV Liberec, s.r.o.**

se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXXXXXXXX jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec

číslo účtu: 1805088833/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/5777/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu II" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I. Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 10 208,26 Kč bez DPH, tj. 11 739,50 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>7 402 583,81 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>234 822,09 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>224 613,83 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>7 412 792,07 Kč</b>
DPH 15%	<b>1 111 918,81 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>8 524 710, 88 Kč</b>

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 130 dnů od předání a převzetí staveniště."

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 a soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1635/19/RK ze dne 3.9.2019.


V Liberci dne 16.9.2019

V Liberci dne 4.9.2019

.....

Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána

.....

  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: <b>1</b>		
Název akce:	<b>Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou - přístavba lůžkového evakuačního výtahu II</b>		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	MSV Liberec, s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/5777/2018			
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj MSV Liberec, s.r.o.	Datum:	28.8.2019
<p>Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p> <p><b><u>1.01 „Méněpráce č.1“</u></b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Významnější méněpráce se promítnou do odečtu konstrukcí, které souvisely s původně uvažovaným snížením části podlahy v 5.NP (půda), od kterého bude upuštěno z důvodu využití stávající půdy pro uložení archivu domova, a do záměny nosných profilů OCK 2*U140 za Jäckl 140.</p> <p>Další méněpráce budou vyvolané postupem stavby u konstrukcí, u kterých dojde ke změně původního množství. Změnové rozpočty jsou konstruovány tak, že konstrukce, u kterých dochází k navýšení (viz texty dále), jsou v plném rozsahu odečteny v tomto rozpočtu méněprací a skutečné množství je přičteno v rozpočtech víceprací. Tímto způsobem jsou do méněprací zahrnuty původně předpokládané opravy střech.</p> <p>méněpráce 224 613,83 bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH  <b>změna 1.01 celkem: méněpráce 224 613,83 Kč bez DPH</b></p> <p><b>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>  <b>Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</b></p> <p><b><u>1.02 „Vícepráce č.1 – Systém přístupu řízení“</u></b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Provoz domova si vyžaduje větší počet bezkontaktních klíčenek, než bylo nastaveno v původním rozpočtu, původní počet 25 ks se zvyšuje na 30 ks. Dle požadavku vedení Domova důchodců na propracovanější systém oprávnění užívání výtahu dojde i k úpravám v systému přístupu řízení.</p> <p>méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 21 000,00 Kč bez DPH  <b>změna 1.02 celkem: vícepráce 21 000,00 Kč bez DPH</b></p> <p><b>Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.</b>  <b>Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</b></p>			

### **1.03 „Vícepráce č.2 – Navýšení ceny výtahové technologie z důvodu vyššího zdvihu výtahu“**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu provozu domova bylo rozhodnuto o zachování prostoru stávající půdy v objektu pro zřízení archivu. Úroveň stávající podlahy na půdě je o 0,500 m výše než uvažovaná kóta nové podlahy, od které bude upuštěno. Tato změna si vyžádá vyšší zdvih o 0,500 m, navýšení ceny technologie znamená navýšení množství: nosných lan, lana OR, vodítek kabiny, protiváhy, konzol vodítek a kabeláže elektroinstalace.

Tato změna přinese i méněpráce na nerealizované části budoucí nové podlahy, méněpráce jsou vyčísleny v bodu 1.01 tohoto ZL.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 46 260,00 Kč bez DPH

**změna 1.03 celkem: vícepráce 46 260,00 Kč bez DPH**

**Provedení této změny dojde k prodloužení termínu výstavby o 5 dní.**

**Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### **1.04 „Vícepráce č.3 – Navýšení ceny opláštění a OCK výtahové šachty z důvodu vyššího zdvihu, navýšení z důvodu příplatku za úpravu skleněného zastřešení“**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Zvýšení zdvihu (viz zdůvodnění v předchozím bodu) si vyžádalo rovněž zvýšení výtahové šachty o 0,500m, které znamená navýšení: plochy skleněného opláštění a tonáže ocelové konstrukce. Dále bude provedeno zastřešení střešním sklem STOPSOL super silver, které zajistí větší účinnost pro snížení vnitřní teploty strojovny výtahu.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 72 663,00 Kč bez DPH

**změna 1.04 celkem: vícepráce 72 663,00 Kč bez DPH**

**Provedení této změny dojde k prodloužení termínu výstavby o 5 dní.**

**Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

### **1.05 „Vícepráce č.4 – Stavební práce“**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Realizace stavby přinese vícepráce ve stavební části, které představují zejména: navýšení zdiva atiky včetně zateplení z důvodu zvýšení zdvihu výtahu, rozšíření zámkové dlažby ve vjezdu do dvora domova z důvodu komfortnější manipulace a provozu kolem nově vybudované šachty výtahu, zlepšení prokotvení přizdívky do věnců stropů z důvodu odhaleného skutečného vyztužení věnců, oprava části střechy nad atikou z důvodu skutečného stavu odhaleného bednění, doplnění revizních dveří do SDK pro kabelovou trasu přípojky elektro.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 94 899,09 Kč bez DPH

**změna 1.04 celkem: vícepráce 94 899,09 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací, které mají vliv na termín výstavby, se termín pro dokončení stavebních prací celkově prodlužuje o 10 dnů.**

**Rekapitulace změn závazku:**






	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	234 822,09		
Cena méněprací bez DPH	224 613,83		
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	459 435,92		
Absolutní hodnota změny v %	6,21 %		

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
224 613,83	234 822,09	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>10 208,26</b>	<b>1 531,24</b>	<b>11 739,50</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:  ..... 	Podpis projektanta stavby:  ..... 	Podpis stavbyvedoucího stavby:  ..... 
Datum: 28.8.2019	Datum: 28.8.2019	Datum: 28.8.2019
Podpis zmocněnce objednatele:  ..... 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ..... 	
Datum: 28.8.2019	Datum: 28.8.2019	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROKYTNICE-A1  
Stavba: P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA N Ě IHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%  
KSO: CC-CZ:  
Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU Datum: 14.08.2019

Zadavatel: I :  
DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU DI :

Uchaze : I : 61328952  
MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07 DI : CZ61328952

Projektant: I :  
PPS PATRMAN DI :

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalog) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

---

Cena bez DPH 10 208,26

	Sazba dan	Základ dan	Výše dan
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	10 208,26	1 531,24
zákl. p. enesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. p. enesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH v CZK 11 739,50

# REKAPITULACE OBJEKT STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Kód: ROKYTNICE-A1  
 Stavba: P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA N Ě IHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%  
 Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU Datum: 14.08.2019  
 Zadavatel: DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU Projektant: PPSPATRMAN  
 Uchaze : MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>10 208,26</b>	<b>11 739,50</b>	
STAVBA	MĚN PRÁCE .1	-224 613,83	-258 305,90	STA
STAVBA	VÍCEPRÁCE .1 - SYSTÉM P ÍSTUPU ÍZENÍ	21 000,00	24 150,00	STA
STAVBA	VÍCEPRÁCE .2 - NAVÝŠENÍ CENY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE Z D VODU VYŠŠÍHO ZDVIHU VÝTAHU	46 260,00	53 199,00	STA
STAVBA	VÍCEPRÁCE .3 - NAVÝŠENÍ CENY OPLÁŠT NÍ A OCK VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z D VOD VYŠŠÍHO ZDVIHU	72 663,00	83 562,45	STA
STAVBA	VÍCEPRÁCE .4 - STAVEBNÍ PRÁCE	94 899,09	109 133,95	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

MÉN PRÁCE .1

KSO:

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

CC-CZ:

Datum: 14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

I :

DI :

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

I : 61328952

DI : CZ61328952

Projektant:

PPS PATRMAN

I :

DI :

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalog) jsou neomezeně k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

**-224 613,83**

	Základ dan	Sazba dan	Výše dan
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-224 613,83	15,00%	-33 692,07
zákl. p. enesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. p. enesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-258 305,90**

# REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P ÍSTAVBA L ŽKOVĚHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

MĚN PRÁCE .1

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum: 14.08.2019

Zadavatel: DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant: PPS PATRMAN

Uchaze : MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>-224 613,83</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-74 382,08</b>
4 - Vodorovné konstrukce	-37 138,80
5 - Komunikace	-9 540,00
6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní	-10 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 980,00
997 - P esun sut	-10 227,01
998 - P esun hmot	-3 236,27
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>-138 081,75</b>
713 - Izolace tepelné	-9 817,74
735 - Otopná t lesa	-3 600,00
762 - Konstrukce tesa ské	-100 762,60
766 - Konstrukce truhlá ské	-6 000,00
767 - Konstrukce záme nické	-16 965,73
775 - Podlahy skládané	-935,68
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>-12 150,00</b>
22-M - Montáže technologických za ízení pro dopravní stavby	-9 650,00
22.2 - Systém p ístupu ízení	-9 650,00
33-M Montáže dopr.za íz.,sklad. za . a váh	-2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŘÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC, ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

MĚN PRÁCE .1

Místo:

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum:

14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant:

PPS PATRMAN

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-224 613,83</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-74 382,08</b>	
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-37 138,80</b>	
55	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L . 24 a vyšší	t	-1,376	2 800,00	-3 852,80	CS ÚRS 2018 01
56	M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	-1,513	22 000,00	-33 286,00	CS ÚRS 2018 01
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>-9 540,00</b>	
61	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrku s rozptýlením, vlněním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 200 mm	m2	-53,000	180,00	-9 540,00	CS ÚRS 2018 01
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-10 260,00</b>	
85	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 16/ 20	m3	-3,420	3 000,00	-10 260,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-3 980,00</b>	
110	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-3,980	1 000,00	-3 980,00	CS ÚRS 2018 01
D	997		<b>Práce suti</b>				<b>-10 227,01</b>	
131	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-8,756	350,00	-3 064,60	CS ÚRS 2018 01
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,756	35,00	-306,46	CS ÚRS 2018 01
133	K	997013509	Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-166,364	7,00	-1 164,55	CS ÚRS 2018 01
134	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zbytkového odpadu pod kódem 170 904	t	-8,756	650,00	-5 691,40	CS ÚRS 2018 01
D	998		<b>Práce s hmot</b>				<b>-3 236,27</b>	
135	K	998011003	Práce s hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-9,246	350,00	-3 236,27	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-138 081,75</b>	

D		713	Izolace tepelné						-9 817,74
152	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah voln kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-38,220	50,00			-1 911,00 CS ÚRS 2018 01
153	M	283756730	deska pro kro ejoyý útlum 1000x500x30 mm	m2	-32,640	110,00			-3 590,40 CS ÚRS 2018 01
154	M	631508490	pás tepeln izola ní pro izolace trámových strop , podhled a nepoch z.p d 100 mm 7500x1200 mm	m2	-12,689	120,00			-1 522,68 CS ÚRS 2018 01
157	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - dopl ky a konstruk ní sou ásti podlah, strop vrchem nebo st ech p ekrytím fólií separa ní z PE	m2	-38,220	20,00			-764,40 CS ÚRS 2018 01
158	M	28323020	fólie separa ní PE 2 x 50 m	m2	-42,042	30,00			-1 261,26 CS ÚRS 2018 01
159	K	998713103	P esun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti p esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 12 m do 24 m	t	-0,128	6 000,00			-768,00 CS ÚRS 2018 01
D		735	Otopná t lesa						-3 600,00
206	K	735192911R00	Zp tná montáž otop.t les lánk litinových	m2	-2,000	1 800,00			-3 600,00
D		762	Konstrukce tesa ské						-100 762,60
208	K	762083122	Impregnace eziva proti d evokaznému hmyzu, houbám a plísním má ením t ida ohrožení 3 a 4	m3	-2,304	900,00			-2 073,60 CS ÚRS 2018 01
209	K	762332923	Doplň ní ásti st ešní vazby z hranol pr ezové plochy do 288 cm2 v etn materiálu	m	-11,000	1 500,00			-16 500,00 CS ÚRS 2018 01
210	K	762332924	Vázané konstrukce krov doplň ní ásti st ešní vazby z hranol , nebo hranolk (materiál v cen ), pr ezové plochy p es 288 do 450 cm2	m	-13,000	1 500,00			-19 500,00 CS ÚRS 2018 01
211	K	762522811	Demontáž podlah s polštá i z prken tlouš ky do 32 mm	m2	-44,220	180,00			-7 959,60 CS ÚRS 2018 01
212	K	762526110	Položení polštá e pod podlahy p i osové vzdálenosti 65 cm	m2	-44,220	250,00			-11 055,00 CS ÚRS 2018 01
213	M	605121210	ezivo jehlí naté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-2,304	5 000,00			-11 520,00 CS ÚRS 2018 01
214	K	762595001	Spojovací prost edky pro položení d ev ných podlah a zakrytí kanál	m2	-2,304	1 300,00			-2 995,20 CS ÚRS 2018 01
215	K	762810044	Záklon strop z d evošt pkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tlouš ky desky 18 mm	m2	-50,440	350,00			-17 654,00 CS ÚRS 2018 01
216	K	762841812	Demontáž podbíjení obklad strop a st ech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	-6,220	150,00			-933,00 CS ÚRS 2018 01
217	K	762895000	Spojovací prost edky pro montáž záklonu, stropnice a podbíjení	m3	-1,816	1 200,00			-2 179,20 CS ÚRS 2018 01
218	K	998762103	P esun hmot tonážní pro kce tesa ské v objektech v do 24 m	t	-2,398	3 500,00			-8 393,00 CS ÚRS 2018 01
D		766	Konstrukce truhlá ské						-6 000,00
245	K	766660002	Montáž dve ních k ídel otvívacích 1k ídlových š p es 0,8 m do ocelové zárubn	kus	-1,000	1 500,00			-1 500,00 CS ÚRS 2018 01
246	M	611603270	dve e d ev né vnit ní hladké piné 1k ídlové standard,v m ížky hliníkové 100-110x197 cm	kus	-1,000	4 500,00			-4 500,00 CS ÚRS 2018 01
D		767	Konstrukce záme nické						-16 965,73
256	K	767.X01	Ocelová konstrukce - zám na 2xU14 za jackl 140	kg	-11 310,486	1,50			-16 965,73
D		775	Podlahy skládané						-935,68
265	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-6,220	60,00			-373,20 CS ÚRS 2018 01
266	M	611553510	podložka izola ní z p nového PE 3 mm	m2	-6,531	80,00			-522,48 CS ÚRS 2018 01
267	K	998775103	P esun hmot tonážní pro podlahy d ev né v objektech v do 24 m	t	-0,004	10 000,00			-40,00 CS ÚRS 2018 01
D		M	Práce a dodávky M						-12 150,00
D		22-M	Montáže technologických za ízení pro dopravní stavby						-9 650,00
D		22.2	Systém p ístupu ízení						-9 650,00
363	K	Pol125	Bezkontaktní sníma HS pro zadávání karet, p ípojení k PC p es USB, slouží pro zadávání karet do systému	ks	-1,000	2 000,00			-2 000,00

365	K	Pol127	OEM SW, kontrola vstupu, komunikace pro 1 AP, neomezený počet ID	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00
366	K	Pol128	UTP Cat.5e, pro propojení tečky karety s řídicí jednotkou	m	-50,000	23,00	-1 150,00
367	K	Pol129	Montáž systému, oživení, doprava, zaučování uživatele	hod	-10,000	350,00	-3 500,00
	D	33-M	Montáže dopr. za iz., sklad. za . a váh				-2 500,00
406	K	330001	D+M Technologie evakuace ního výtahu 5 stanic - sleva dvě e bez kou ot su	kus	-5,000	500,00	-2 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA N ÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .1 - SYSTÉM P ÍSTUPU ÍZENÍ

KSO:

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

CC-CZ:

Datum: 14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

I :

DI :

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

I :

DI :

61328952

CZ61328952

Projektant:

PPSPATRMAN

I :

DI :

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalog) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

21 000,00

	Základ dan	Sazba dan	Výše dan
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	21 000,00	15,00%	3 150,00
DPH zákl. p. enesená	0,00	21,00%	0,00
DPH sníž. p. enesená	0,00	15,00%	0,00
DPH nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 150,00

## REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt: VÍCEPRÁCE .1 - SYSTÉM P ÍSTUPU ÍZENÍ

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum: 14.08.2019

Zadavatel: DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant: PPS PATRMAN

Uchaze : MS/ Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>21 000,00</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>21 000,00</b>
<u>22-M - Montáže technologických za ízení pro dopravní stavby</u>	<u>21 000,00</u>
<u>22.2 - Systém p ístupu ízení</u>	<u>21 000,00</u>

Stavba:

PÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .1 - SYSTÉM P ÍSTUPU ÍZENÍ

Místo:

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum:

14.08.2019

27.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant:

PPSPATRMAN

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 000,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				21 000,00	
D	22.2		Systém p ístupu ízení				21 000,00	
363	K	Pol125	Bezkontaktní sníma HSpro zadávání karet, p ípojení k PC p es USB, slouží pro zadávání karet do systému	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
364	K	Pol126	Bezkontaktní klí enka typu Keyfob, pro ovládání výtahu, rozhraní Mfare 13,56MHz	ks	5,000	450,00	2 250,00	
365	K	Pol127	OEM SW, kontrola vstupu, komunikace pro 1 AP, neomezený počet ID	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
366	K	Pol128	UTP Cat.5e, pro propojení te ky karet s ídící jednotkou	m	50,000	23,00	1 150,00	
367	K	Pol129	Montáž systému, oživení, doprava, zau ení uživatele	hod	16,000	350,00	5 600,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .2 - NAVÝŠENÍ CENY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE Z D VODU VYŠŠÍHO ZDVIHU VÝTAHU

KSO:

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

CC-CZ:

Datum: 14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

I :

DI :

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

I :

DI :

61328952

CZ61328952

Projektant:

PPSPATRMAN

I :

DI :

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalog) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

46 260,00

	Základ dan	Sazba dan	Výše dan
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	46 260,00	15,00%	6 939,00
DPH základní, p. enesená	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená, p. enesená	0,00	15,00%	0,00
DPH nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 199,00

## REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt: VÍCEPRÁCE .2 - NAVÝŠENÍ CENY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE Z D VODU VYŠŠÍHO ZDVIHU VÝTAHU

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum: 14.08.2019

Zadavatel: DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant: PPS PATRMAN

Uchaze : MS/ Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>46 260,00</b>
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>46 260,00</b>
<u>33-M - Montáže dopr.za íz.,sklad. za . a váh</u>	<u>46 260,00</u>

Stavba:

PŘÍSTAVBA LÍŽKOVÉHO A EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV DĚCHOC, ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .2 - NAVÝŠENÍ CENY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE Z DĚCHOC VYŠŠÍHO ZDVIHU VÝTAHU

Místo:

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum:

14.08.2109

Zadavatel:

DOMOV DĚCHOC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant:

PPSPATRMAN

Uchazeč:

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 260,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				46 260,00	
D	33-M		Montáže dopr.za iz.,sklad. za . a váh				46 260,00	
406	K	330001	D+M Technologie evakuačního výtahu 5 stanic podle projektové dokumentace	kus	1,000	46 260,00	46 260,00	

P

Poznámka k položce:

z d. vodu navýšení zdvihu výtahové technologie se zvýší množství: nosná lana, lano OR, vodička kabiny a protiváhy, konzole vodiček, elektroinstalace

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .3 - NAVÝŠENÍ CENY OPLÁŠT NÍ A OCK VÝTAHOVÉ ŠACHTYZ D VOD VYŠŠÍHO ZDVIHU

KSO:

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

CC-CZ:

Datum: 14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

I :

DI :

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

I : 61328952

DI : CZ61328952

Projektant:

PPS PATRMAN

I :

DI :

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalog) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

**72 663,00**

	Základ dan	Sazba dan	Výše dan
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	72 663,00	15,00%	10 899,45
zákl. p. enesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. p. enesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**83 562,45**

## REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .3 - NAVÝŠENÍ CENY OPLÁŠT NÍ A OCK VÝTAHOVÉ ŠACHTYZ D VOD VYŠŠÍHO ZDVIHU

Místo:

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum:

14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant:

PPS PATRMAN

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**72 663,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

72 663,00

767 - Konstrukce záme nické

72 663,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .3 - NAVÝŠENÍ CENY OPLÁŠT NÍ A OCK VÝTAHOVÉ ŠACHTYZ D VOD VYŠŠÍHO ZDVIHU

Místo:

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum:

14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant:

PPS PATRMAN

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>72 663,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 663,00	
D	767		Konstrukce záme nické				72 663,00	
255	K	767001	D+M prosklené st ny výtahu podle projektové dokumentace v . všech dopl k a dilata ních a p echodových lišt	m2	4,500	6 330,00	28 485,00	
P			Poznámka k položce: Z d vodu vyššího zdvíhu dojde k navýšení velikosti proskleného oplášt ní výtahové šachty					
256	K	767002	D+M Nosné konstrukce zasklení výtahu podle projektové dokumentace a výpo tu statiky	kg	240,000	89,50	21 480,00	
P			Poznámka k položce: Z d vodu vyššího zdvíhu dojde k protažení ocelové konstrukce výtahové šachty					
R		767003	P íplatek za st ešní sklo STOPSOL super silver	kus	1,000	22 698,00	22 698,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PÍSTAVBA LŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .4 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO:

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

CC-CZ:

Datum: 14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

I :

DI :

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

I : 61328952

DI : CZ61328952

Projektant:

PPS PATRMAN

I :

DI :

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalog) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

**94 899,09**

	Základ dan	Sazba dan	Výše dan
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	94 899,09	15,00%	14 234,86
zákl. p. enesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. p. enesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**109 133,95**

# REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P ÍSTAVBA L ŽKOVÉHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .4 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum:

14.08.2019

Zadavatel:

DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant:

PPS PATRMAN

Uchaze :

MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>94 899,09</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>42 503,61</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 064,00
5 - Komunikace	5 968,50
6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní	7 335,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 014,40
998 - P esun hmot	1 121,09
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>52 395,48</b>
762 - Konstrukce tesa ské	2 148,59
763 - Konstrukce suché výstavby	41 965,67
764 - Konstrukce klempí ské	8 281,22

# SOUPIS PRACÍ

Šavba:

P ÍSTAVBA L ŽKOVĚHO A EVAKUA NÍHO VÝTAHU, AKTUALIZACE, DOMOV D CHODC , ROKYTNICE NAD JIZEROU, DPH 15%

Objekt:

VÍCEPRÁCE .4 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: ROKYTNICE NAD JIZEROU

Datum: 14.08.2019

27.08.2019

Zadavatel: DOMOV D CHODC ROKYTNICE NAD JIZEROU

Projektant: PPS PATRMAN

Uchaze : MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, Liberec 7, 460 07

P	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>94 899,09</b>		
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>42 503,61</b>	
D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>11 064,00</b>	
31	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	8,360	1 080,00	9 028,80	CS ÚRS 2018 01	
	W		"zvýšení"2*2,5*,5			2,500			
	W		"dozd ní do tl. 60 cm"4,4*1,3/ 2			2,860			
	W		"dozdívka v 1.NP"1,1*2,0			2,200			
	W		"okna"1,6*2*0,25			0,800			
	W		<b>Sou et</b>			<b>8,360</b>			
	K	342272225	P í ka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,200	636,00	2 035,20		
	W		"5.np" 0,4*4*2			3,200			
	W		<b>Sou et</b>			<b>3,200</b>			
D	5	<b>Komunikace</b>						<b>5 968,50</b>	
	K	5.X01	Rozší ení zámkové dlažby	m2	17,300	345,00	5 968,50		
D	6	<b>Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní</b>						<b>7 335,62</b>	
69	K	622142001	Potažení vn jších st n sklovláknitým pletivem vtlá eným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,360	150,00	804,00	CS ÚRS 2018 01	
	W		"p ední ást"2*2,5*,5			2,500			
	W		"zadní ást"4,4*1,3/ 2			2,860			
	W		<b>Sou et</b>			<b>5,360</b>			
74	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vn jší st ny, tlouš ky desek p es 40 do 80 mm	m2	9,360	252,00	2 358,72	CS ÚRS 2018 01	
	W		"p ední ást"2*2,5*,5			2,500			
	W		"zadní ást"4,4*1,3/ 2			2,860			
	W		"shora"2*2,5*0,8			4,000			
	W		<b>Sou et</b>			<b>9,360</b>			
75	M	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	9,547	180,00	1 718,50	CS ÚRS 2018 01	
	W		9,36*1,02			9,547			
81	K	622541051	Tenkovrstvá silikonilikátová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm v etn penetrace vn jších st n	m2	5,360	290,00	1 554,40	CS ÚRS 2018 01	
	W		"p ední ást"2*2,5*,5			2,500			
	W		"zadní ást"4,4*1,3/ 2			2,860			
	W		<b>Sou et</b>			<b>5,360</b>			

85	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok na prostředí tl. p es 80 do 120 mm t . C 16/ 20	m3	0,300	3 000,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"vyrovnávací beton na atice"2*2,5*0,6*0,1			0,300		
	W		Sou et			0,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 014,40	
	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	42,000	145,00	6 090,00	
	W		"1.np - V1"8			8,000		
	W		"1.np - V2"5			5,000		
	W		"2.np - V3"5			5,000		
	W		"3.np - V4"6			6,000		
	W		"3.np - V5"6			6,000		
	W		"4.np - V6"12			12,000		
	W		Sou et			42,000		
	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	42,000	90,70	3 809,40	
	K	9.X01	Oprava st echy	m2	2,500	1 258,00	3 145,00	
	W		2*2,5*0,5			2,500		
	K	9.X02	Úprava topného t lesa 1.NP	kus	1,000	3 970,00	3 970,00	
	D	998	P esun hmot				1 121,09	
135	K	998011003	P esun hmot pro budovy zd né v do 24 m	t	3,203	350,00	1 121,09	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 395,48	
	D	762	Konstrukce tesa ské				2 148,59	
	K	762361313	Konstruk ní a vyrovnávací vrstva pod klempí ské prvky (atiky) z desek d ovošt pkových tl. 25 mm	m2	3,000	677,00	2 031,00	
	W		2*2,5*0,6			3,000		
	W		Sou et			3,000		
	K	998762203	P esun hmot procentní pro kce tesa ské v objektech v do 24 m	%	20,310	5,79	117,59	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				41 965,67	
	K	763172312	Montáž revizních dví ek SDK kčí vel. 300x300 mm	kus	1,000	136,00	136,00	
	M	59030711	dví ka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	780,00	780,00	
	K	763172313	Montáž revizních dví ek SDK kčí vel. 400x400 mm	kus	1,000	199,00	199,00	
	M	59030712	dví ka revizní s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000	880,00	880,00	
	K	763111417	SDK p í ka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 Tl 100 mm El 60 Rw 55 DB	m2	29,200	1 150,00	33 580,00	
	W		"5.np"(2,8+2,8+1,7)*4,0			29,200		
	W		Sou et			29,200		
	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,980	717,00	5 721,66	
	W		"5.np"2,85*2,8			7,980		
	W		Sou et			7,980		
	K	998763403	P esun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	412,967	1,62	669,01	
	D	764	Konstrukce klempí ské				8 281,22	
	K	764245409	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez roh z TiZn p edzv tral plechu celoplošn lepené rš 800mm	m	5,000	1 630,00	8 150,00	CS ÚRS 2018 01
	W		2*2,5			5,000		
	W		Sou et			5,000		
	K	998764203	P esun hmot procentní pro konstrukce klempí ské v objektech v do 24 m	%	81,500	1,61	131,22	CS ÚRS 2018 01