

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 3009H1150002
ze dne 28. 07. 2015
(číslo u zhotovitele 15-2-13)

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ 60753013, DIČ CZ60753013

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, příprava staveb – XXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Předmět dodatku č. 6

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 takto:

II.

Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v příložených ZL. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu, či je neobsahoval rozpočet.

III.

Provedení díla - lhůty plnění:

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodů vzniklé situace na staveništi, jejíž zapříčinění neleží na

straně objednatele ani zhotovitele. Jedná se o defekt jednoho z nosných prvků lešení a změnu technologie demontáže jeřábu, který byl vybudován jako stavební experiment.

3.1 Smluvní strany změnilly lhůty následovně:

Dokončení celkové rekonstrukce věže

do 30. 11. 2019

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

VI. Cena díla

6.1 Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5	11 781 349,- Kč bez DPH
Dodatkem č. 6. se celková cena díla snižuje o:	326 760,- Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 6 činí	11 454 589,- Kč bez DPH
DPH	2 405 464,- Kč
Celkem vč. DPH	13 860 053,- Kč

Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v registru smluv (vč. dodatků předchozích a SOD).

Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.

Příloha č. 1: změnový list č. 15

V Třebíči dne 5. 9. 2019

V Českých Budějovicích dne 2. 9. 2019

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
jednatel

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel