

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k veřejné zakázce

„Změna č. 20 Územního plánu Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb, č.ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonín Jalovec, starostou města

a

ZHOTOVITEL: Atelier Stoeckl s.r.o.
se sídlem: Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
adresa pro doručování: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
IČO: 02099624
DIČ: CZ02099624
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Austem, jednatelem

Předmět dodatku

V průběhu zpracování dokumentace Posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí (SEA) byly zjištěny neočekávané skutečnosti a požadavky v problematice odvádění dešťových vod z území. CHEVAK Cheb nechal zpracovat revizi ochranných pásem vodních zdrojů I. a II. stupně Nebanice I a Nebanice II. Tento materiál byl představen městu Cheb začátkem září 2019 a bude mít značný vliv na posouzení změny územního plánu z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a na Vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ), které jsou součástí dokumentace návrhu změny č. 20 Územního plánu Cheb. Uvedené součásti dokumentace změny územního plánu (SEA a URÚ) nebude možné odevzdat v požadovaném termínu.

Předmětem dodatku je tedy změna článku III. Doba plnění a dodací podmínky této smlouvy.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění části odstavce 3.1 tohoto článku ve znění:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD.

Předložení návrhu změny územního plánu včetně

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD.

Provedení úprav návrhu změny územního plánu

na základě pokynů zadavatele: do 30 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu.

Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 20: do 5 kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem města.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, 3 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu a digitální podoba na nosičích dat.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD.

Předložení návrhu změny územního plánu včetně

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD.

Provedení úprav návrhu změny územního plánu

na základě pokynů zadavatele: do 30 kalendářních dnů ode dne předání pokynu k úpravě návrhu.

Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Cheb po vydání změny č. 20: do 5 kalendářních dnů po vydání změny zastupitelstvem města.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, 3 vyhotovení v tištěné podobě dokumentace změny územního plánu a digitální podoba na nosičích dat.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. arch. Jaroslav Aust, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta