

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: **11PU-002304**, evidenční číslo: **237/16**

č. smlouvy zhotovitele: **1519.6070444MBE**

ISPROFIN: **5001560002.31289**

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/35 Hrušová - průtah, přechody, zvýšení BESIP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupen: ředitel závodu Čechy východ, dle plné

moci

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

vedoucí obchodního útvaru

ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí

projektový manažer

projektový manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1.1 *Předmětem tohoto dodatku je změna doby provádění prací. Důvodem této změny je nutnost zajištění vzájemné koordinace stavebních prací s ostatními zhotoviteli ve shodném čase a místě plnění a následné nepovolení uzavírky silnice pro realizaci stavebních prací ze strany Krajského úřadu Pardubického kraje - ODSH v období probíhající zimní údržby silnic I. tříd - v období 11/2016 až 03/2017.*

Z tohoto důvodu se prodlužuje doba pro dokončení stavebních prací o 6 kalendářních měsíců; zcela se tedy vypouští text bodu 9.2 základní smlouvy a nově se nahrazuje textem:

Původní znění textu:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací **do 3 měsíců od předání stavby, předpoklad zahájení stavby 08/2016.**

Nové znění textu:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací je **do 9 měsíců od předání stavby, předpoklad dokončení stavby je do 31.5.2017.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. *Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.*
- 2.2. *Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou účastníků smlouvy.*

- 2.3. *Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.*
- 2.4. *Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

EUROVIA CS, a.s.

Podpis
Jméno:
Funkce: ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci