



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
OP Praha – pól růstu ČR



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Design and Build“ ze dne 08. 08. 2019 uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

### **Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179**

sídlo: Praha 9, Vysočany, Poděbradská 179/1

IČO: 14891212

zastoupená Mgr. Josefem Ležalem, ředitelem školy

na jedné straně (dále jen „**Objednatel**“)

a

### **S u b t e r r a a. s.**

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

IČO: 45309612

zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**Strany**“ nebo jednotlivě jen „**Strana**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) dne 08. 08. 2017 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo za účelem realizace stavby nazvané „ČESKOBRODSKÁ“ na pozemku parc. č. 5/1, 5/2, 5/8 a 5/10 v k.ú. Hrdlořezy (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy a uvést Smlouvu do souladu se skutečností, neboť Objednatel v důsledku aktuálního stavu místa plnění Smlouvy umožní Zhotoviteli zahájit realizaci díla až dne 23. 09. 2019 (dříve není zpřístupnění staveniště možné).
- (C) Strany zároveň potvrzují, že lhůta pro dokončení díla činí nadále 20 měsíců. V důsledku skutečnosti, že okamžik účinnosti Smlouvy a den zahájení prací (zpřístupnění staveniště) se podstatně liší, Strany nově sjednávají, že lhůta pro dokončení díla začne běžet až dnem předání staveniště Zhotoviteli.
- (D) S ohledem na délku zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy a v důsledku zahájení realizace díla až v termínu 23. 09. 2019 Zhotovitel upravil Harmonogram stavebních prací a Finanční harmonogram, a to ve srovnání s jeho nabídkou předloženou v rámci zadávacího řízení. Oba tyto harmonogramy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následující změně Smlouvy:

**Předmět dodatku**

Strany tímto ruší v rámci přílohy č. 4 Smlouvy „*Souhrn smluvních podmínek*“ definici „Doby pro dokončení“ a toto ustanovení nahrazují novým zněním:

<b>Doba pro dokončení</b>	1.1.3.3 a 8.2	20 měsíců od Data zahájení prací
---------------------------	---------------	----------------------------------

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

**Příloha:** Harmonogram stavebních prací a Finanční harmonogram

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
Jméno: Mgr. Josef Ležal  
Funkce: ředitel školy

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Kajer  
Funkce: ředitel divize 2, S u b t e r r a a.s.