

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČO: 272 56 456, DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a  
Společnost: **Slavoj MB s.r.o.**  
IČO: 25740792, DIČ: CZ25740792  
Se sídlem: Mladá Boleslav, Novákova 1328/III, PSČ 293 01  
Zastoupená: Ing. Pavel Bělohubý, jednatel  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65965

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,  
objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO** dále jen „dodatek“

### **1. Předmět dodatku**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.3.2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.5.2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami částí prostor 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží domu č.p. 577 v ul. Boženy Němcové v Mladé Boleslavi pro dětskou skupinu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění prací bylo rozhodnuto, že prostory stávající Mateřské školy Klaudinka, které se nacházejí ve druhé polovině 1. nadzemního podlaží budovy č.p. 577, budou propojeny se současně rekonstruovanými prostory pro dětskou skupinu a budou provozovány jako jeden celek. Původním záměrem objednatel bylo provozovat obě prostory jako dva samostatné stavebně oddělené celky. Z provozních a ekonomických důvodů objednatel od tohoto původního záměru ustoupil. Na základě těchto skutečností byla zpracována provozně dispoziční studie, která byla předložena k projednání příslušným orgánům státní správy, zejména HZS a KHS. Z projednání vyplynuly další požadavky na stavení úpravy dotčených prostor. Jedná se zejména o vybudování bezbariérového sociálního zázemí s normovým počtem zařizovacích předmětů, vybudování vstupního filtru mezi sociálním zázemím pro děti a šatnou, vybudování samostatného „pohotovostního“ WC, umístění umyvadla do pokoje pro malé děti, zajištění druhého požárního úniku do zahrady, doplnění osvětlení prostor dle platných norem.
- 1.3. V důsledku výše uvedených skutečností bude třeba provést další dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původním zadání. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatel představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení

termínu realizace díla a k dalšímu navýšování nákladů. Hodnota dodatečných prací nepřesahuje 50 % původní ceny díla.

1.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

## **2. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje o dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací uvedených v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „**další dodatečné práce**“).

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit další dodatečné práce nejpozději do **30.9.2019**.

2.3. Smluvní strany se dohodly na ceně dalších dodatečných prací ve výši **1.154.819,89 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

2.4. Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dalších dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dalších dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dalších dodatečných prací.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na provedení dalších dodatečných prací ve výši **900.000,- Kč**. Záloha bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu tohoto dodatku.

2.6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení dalších dodatečných prací a jejich převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost konečné faktury za provedení dalších dodatečných prací je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

## **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Plnění poskytnuté za podmínek uvedených ve Smlouvě přede dnem její účinnosti se považuje za plnění dle Smlouvy. Totéž platí pro dodatky Smlouvy.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Soupis dalších dodatečných prací

V Mladé Boleslavi dne 5.8.2019

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**

JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

.....  
**Slavoj MB s.r.o.**

Ing. Pavel Bělohuby  
jednatel