



forlex

Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, ulice Dobrovského 630		
Změnový list č.: ZL- 03	Datum předložení:	25.07.2019
	Datum schválení:	
Objednatel:	Město Lanškroun	
TDI:	Petr Kolínský	
Zhotovitel:	FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk	
Změnový list předkládá:	FORTEX-AGS, a.s.	
Stavba	<i>Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, ulice Dobrovského 630</i>	
Specifikace ZL:	<i>Neočekávané změny, které vznikly během provádění díla a které nebylo možno předpokládat během zpracování PD a změny provedené v souladu se zadáním objednatele.</i>	



forlex

odůvodnění změny:

- 1) Demolice, vybourání plastových oken a dveří** – jedná se o nedočerpání této položky. Plastová okna a dveře byla na základě pokynu vedení města Lanškroun vymontována před zahájením stavby a prodána k dalšímu použití.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 26 978,94 Kč bez DPH

- 2) Vzduchotechnika, odsavač par** - jedná se o nedočerpání této položky. 2 kusy odsavačů par byly určeny pro kuchyňskou linku do učebny rodinné výchovy. Tyto odsavače jsou ale také součástí dodávky kuchyňské linky, která byla vysoutěžena v rámci dodávky nábytku do celého objektu Regionálního polytechnického centra. V době zpracování projektu stavební části ještě nebyl znám konečný návrh kuchyňské linky. Pro kuchyňskou linku budou použity odsavače navržené a vysoutěžené v rámci dodávky nábytku, protože odpovídají parametrům dané kuchyňské linky.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 5 980,00 Kč bez DPH

- 3) Zdravotechnika, dvoudřez, vodovodní baterie** – jedná se o nedočerpání této položky. Vestavný dvoudřez, 2 kusy vodovodních baterií byly určeny pro kuchyňskou linku do učebny rodinné výchovy. Tyto komponenty jsou ale také součástí dodávky kuchyňské linky, která byla vysoutěžena v rámci dodávky nábytku do celého objektu Regionálního polytechnického centra. V době zpracování projektu stavební části ještě nebyl znám konečný návrh kuchyňské linky. Pro kuchyňskou linku budou použity 2 samostatné dřezy a vodovodní baterie navržené a vysoutěžené v rámci dodávky nábytku, protože odpovídají parametrům a vhodnějšímu uspořádání dané kuchyňské linky.

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 7 252,41 Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL - 03:

Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce celkem: - 40 211,34 Kč bez DPH
Rozdíl - snížení ceny: - 40 211,34 Kč bez DPH



forlex

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu smlouvy o dílo	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	Změnový rozpočet

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: Petr Kolínský, TDI	 Ing. Antonín Němec
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 Ing. Ondřej Komínek, MBA, FORTEX-AGS, a.s.	Změnu schvaluji Mgr. Radim Vetchý, starosta města
DATUM:	DATUM: