

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019-0161/M

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel: Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Právní forma: Obec

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta [REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel (obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele): [REDACTED] Roula**

Sídlo (místo podnikání): [REDACTED]

IČ: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

## Rekonstrukce střechy bývalé školy Vysočany

### Článek III. Předmět smlouvy

**Dodatkem č. 1 se doplňuje:**

3.4. Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. III smlouvy o  
dílo ze dne 10.07.2019 o to, že se zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat  
„vícepráce“ dle změnového listu a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto  
dodatku č. 1.

Jedná se o tyto „vícepráce“:

ZL 01 - výměna části konstrukce krovu – úžlabí

**Článek V.  
Cena díla**

**Dodatkem č. 1 se mění:**

- 5.1. Cena za dílo specifikované v článku III. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících ze smlouvy o dílo a dodatku č.1 a to ve výši:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Celková cena dle SOD bez DPH:</b> | <b>788 205,63 Kč</b> |
| <b>Cena dle Dodatku č. 1</b>         | <b>7 435,86 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>           | <b>795 641,49 Kč</b> |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b>      | <b>962 726,20 Kč</b> |

**Článek VI.  
Termíny a místo provedení díla  
se upřesňuje takto**

- 6.1. Dodatkem č. 1 se z důvodu nepředvídatelné skutečnosti, a to nutná výměna části krovu při realizaci díla a s tím spojenými činnostmi, se prodlužuje termín realizace o dobu po kterou byly tyto stavební práce realizovány. Prodloužení lhůty výstavby činí: 6 dní

|   |              |
|---|--------------|
| Termín zahájení realizace stavby:         | 01. 08. 2019 |
| Termín dokončení stavby:                  | 31. 08. 2019 |
| Termín dokončení stavby dle Dodatku č. 1: | 06. 09. 2019 |

Důvodem změny termínu dle Dodatku č. 1 jsou dodatečně požadované práce investorem, a to výměna části krovu.

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

V Novém Bydžově dne 28. 8. 2019

V Chlumci nad Cidlinou dne 28. 8. 2019

Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: Roula