

**Dodatek č. 6 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 10 s názvem
„Silnice II/259 hranice kraje - Dubá, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016269/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-603

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA

zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: 835949011/0100

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267

řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 10 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“, dne 14. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 18. 1. 2018 Dodatek č. 2, dne 18. 4. 2018 Dodatek č. 3, dne 15. 10. 2018 Dodatek č. 4 a dne 19. 2. 2019 Dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 915 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.

3. Dne 9. 8. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 8. 8. 2019 na posun plnění dílčího smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z následujících důvodů:
- 1) Dne 27. 11. 2018 podána žádost o stavební povolení, stavební řízení bylo zahájeno v květnu 2019 a v září 2019 je příslib příslušného stavebního úřadu, že bude vypsáno. Následně po všech zákonných lhůtách nabyde stavební povolení právní moci.
 - 2) V rámci majetkoprávního projednání byly v průběhu března 2019 všem dotčeným vlastníkům znovu rozeslány příslušné návrhy smluvních dokumentů a urgenční dopis. I přes zmíněný postup zhotovitele je v současné době stav majetkoprávní přípravy v nekompletním stavu. Důvodem nekompletnosti jsou především probíhající exekuční a dědická řízení na p. p. č. 233/2, 359/1 a 2674 v k. ú. Dubá, jejichž průběh nemůže zhotovitel s vynaložením veškerého úsilí ovlivnit. Dalším důvodem je stálá neochota některých dotčených vlastníků uzavřít smluvní vztah. Na základě jednání mezi zhotovitelem a investorem 11. 7. 2019 bylo rozhodnuto, že všem vlastníkům, kteří nekomunikují, popř. z různých důvodů nechtějí uzavřít smlouvu, bude ze strany investora zaslán dopis, ve kterém budou nastíněny možnosti vypořádání předmětných pozemků a v případě dalšího nesouhlasu bude upozorněno na skutečnost, že bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 184/2006 Sb., v platném znění, ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., v platném znění.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou, dne:

V Praze, dne:

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel
za **Konsorcium "SATRA-
APIS – M-PROJEKCE- SILNICE II. a III. TŘÍDY
2016 1. ETAPA"**