

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace K Majáku 5001
761 23 Zlín

Dopis zn.

Vyřizuje

Datum
29. 8. 2019**Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace****Akce: „SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“**

Na základě smlouvy o dílo č. 176/01/16 pro Vás zpracováváme projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci. Dle této smlouvy a dodatků č.4 máme kompletní dílo předat do 31. 8. 2019. Z důvodu problémů s inženýrskou činností nejsme schopni tento termín dodržet.

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, požaduje k zahájení územního řízení v souladu s § 86 odst.2 písm. a) stavebního zákona předložit souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona originál nebo ověřená kopie (vlastníků dotčených nemovitostí vyznačen na situačním výkrese). Dle jeho výkladu není tato stavba veřejně prospěšná dle aktuálního územního plánu a z toho důvodu požaduje souhlasy vlastníků. Bohužel nejsme schopni tyto souhlasy zajistit. Problém je s majitel pozemku parc.č. 2107 a parc.č. st. 80 xxxxx. Ten podpis podmiňuje dohodou s obcí Lubná a prodeji pozemku parc.č. 2106. Tato dohoda byla projednávána a schválena na zastupitelstvu obec Lubná koncem března 2019. Po této dohodě p. Nedbal přislíbil podepsat souhlas na situaci. Bohužel do dnešního dne xxxxxxxx souhlas na situaci nepodepsal.

Po předložení souhlasů majitelů na stavební úřad bude trvat cca 3 až 4 měsíce vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Žádáme Vás tímto o prodloužení lhůty pro dokončení díla s termínem odevzdání 4 měsíce po předložení podepsané situace s podpisy vlastníků dotčených nemovitostí od obce Lubná.

S pozdravem xxxxxxxx