

Dodatek č. 5
Smlouva o dílo č. 176/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace (DÚR)

na stavbu

„SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

a

Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí

na stavbu

„SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

a

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Nell Projekt s.r.o.

Plesníková 5559, 760 05 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 65738

29209081

CZ29209081

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 01.09.2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. 176/01/16 a Příkazní Smlouvu“, jejímž předmětem je zejména zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí na stavbu „SILNICE III/36738: LUBNÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ (shora uvedená smlouva ve znění jejich dodatků č. 1 až 4 dále jen „**Smlouva**“ a předmětná stavba dále jen „**Stavba**“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, jehož předmětem je úprava některých termínů plnění sjednaných ve Smlouvě z důvodů popsanych v žádosti zhotovitele ze dne 29.08.2019, jejíž kopie je přílohou tohoto dodatku č. 5, tedy z důvodů na straně třetí osoby.
- 2.3 Pro účely tohoto dodatku č. 5 pojem „**Chybějící souhlas**“ znamená souhlas majitele pozemků p. č. 2107 a st. p. č. 80 v obci Lubná s umístěním stavebního záměru (Stavby).

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, tak, že stávající text článku IV. „Čas a místo plnění závazků“, bodů 1. písmene b) a 2. písmen a) se ruší a nahrazuje následujícím textem:
 1. **Termín dílčího plnění SoD:**
 - b) předání 2 paré DÚR dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního řízení (z toho 1 paré potvrzené stavebním úřadem), vč. stanovení odhadu stavebních nákladů po jednotlivých SO
 - **do 4 měsíců od udělení Chybějícího souhlasu**
 2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**
 - a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci
 - **do 4 měsíců od udělení Chybějícího souhlasu**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená znění tohoto dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s

dobrymi mravy a pravidly poctiveho obchodniho styku, a shodne prohlašuji, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

- 4.3 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují své podpisy.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 je příloha – kopie žádosti zhotovitele ze dne 29.08.2019.

Ve Zlíně dne 30.8.2019

.....

.....