

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo jednací: MVNM/17527/2019  
Číslo spisu: S-MVNM/17527/2019

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0321/2019/KS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Článek I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
IČO:	00285455
DIČ:	CZ00285455
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta tel.: +420 518 670 100 e-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic tel.: +420 602 590 140; 518 670 121 e-mail: jahodova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

### ZHOTOVITEL:

Název:	STAVBY VANTO, s.r.o.
IČO:	28269314
DIČ:	CZ28269314
Sídlo:	Panská 25, 686 04 Kunovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miroslav Obdržálek
Bankovní spojení:	SBERBANK a.s.
Číslo účtu:	4200426274/6800

## Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 110 ve Veselí nad Moravou**“ ze dne 15.08.2019 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

## Článek III. Termíny provedení díla

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění termíny provedení díla uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že původní termín stavebně technického dokončení a předání části B, který byl do 07.10.2019, se nahrazuje novým termínem stavebně technického dokončení a předání části B, a to nejpozději do 21.10.2019.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se původní znění čl. V. odst. 1 nahrazuje novým zněním:
3. *Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:*

<i>Předání a převzetí staveniště</i>	<i>předpoklad 01.08.2019</i>
<i>Zahájení stavebních prací</i>	<i>nejpozději do 05.08.2019</i>
<i>Stavebně technické dokončení a předání části B</i>	<b>nejpozději do 21.10.2019</b>
<i>Stavebně technické dokončení a předání části A</i>	<i>nejpozději do 10.12.2019</i>
<i>Předání a převzetí celého díla</i>	<i>nejpozději do 16.12.2019</i>
<i>Vyklizení a vyčištění staveniště</i>	<i>nejpozději do 20.12.2019</i>

## Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 21. schůzi dne 16.08.2019 usnesením č. 5/21/RMV/2019.

Veselí nad Moravou dne 04.09.2019

zhotovitel:



Mgr. Ondřej Pavka  
jednatel spol. STAVBY VANTO, s.r.o.

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolar, Ph.D.  
starosta města Veselí nad Moravou

Město Veselí nad Moravou  
tr. Masarykova 119  
698 13 Veselí nad Moravou