

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: DZ 17010749

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Objednatel:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
IČO: 604 61 071
DIČ: CZ 60461071

zastoupený: prof. PhDr. et PaedDr. Jindřichem Vybíralem, CSc., rektorem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zastoupený: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1,
na základě plné moci ze dne 2.3.2018
adresa pro doručování: Metrostav a.s. – divize 1,
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

(dále jen zhotovitel)

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako smluvní strany uzavřely tento **dodatek č. 1** smlouvy o dílo č. zhotovitele DZ 17010749 ze dne 12.3.2018 (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. března 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, zkolaudování, uvedení do provozu díla s názvem „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační, technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v rozsahu stanoveném předanou projektovou dokumentací zpracované společností AED project.
2. V průběhu realizace stavby se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily provádění díla a vyvolaly mimo jiné i nutnost dočasného zastavení stavebních prací. Část stavby bude v důsledku těchto okolností nutně dotčena změnami oproti původní projektové dokumentaci, dokončení stavby v termínu dle původní smlouvy o dílo se stalo nemožným.
3. V době uzavření tohoto dodatku smlouvy probíhá zpracování změn stávající projektové dokumentace. Změna stavby před dokončením byla povolena Rozhodnutím čj. S UMCP1/014511/2019/VÝS-PI-2/134 vydané ÚMČ Praha 1, odbor výstavby ze dne 20.5.2019 v právní moci dne 11.6.2019.

4. Vzhledem k nutnosti reagovat na vzniklou situaci ve smluvní rovině a zároveň minimalizovat prodloužení doby výstavby, dohodly se strany na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Čl. III **Změna doby plnění**

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není možno sjednat nové termíny plnění, když uzavření takového Dodatku Smlouvy je podmíněno předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále také jen Ministerstvo), který není možné pořídit před jednáním Vlády ČR o změně podmínek programu, z jehož prostředků Objednatel zhotovení Díla financuje.
2. Strany v zájmu pokračování díla sjednávají následující milníky pro plnění smlouvy v čl. II odst. 2 Smlouvy, a to podle prováděcího Harmonogramu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, takto:

Dokončení demolic a zajištění stavební jámy	31.3.2020
Dokončení stropu nad 1.PP	31.5.2020
Dokončení ŽB konstrukcí 3.NP	14.8.2020
Zahájení rozvodů TZB	27.7.2020
Dokončení hrubé stavby a opláštění objektu min z 95%:	31.12.2020
Zahájení jednotlivých provozních zkoušek	22.3.2021
Ukončení komplexních zkoušek, včetně PO zkoušek	4.4.2021
Kolaudace díla:	5.4.2021
Praktické dokončení díla (předání díla objednateli):	5.4.2021
Úplné dokončení díla (odstranění VaN):	29.6.2021

Strany dále sjednávají, že, s ohledem na výskyt nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provádění Díla, včetně toho, že došlo ke změnám v obsahu fakturačních oddílů vymezených výše specifikovanou smlouvou o dílo, je objednatel oprávněn schválit k fakturaci i část fakturačního oddílu, který je hotov a jako hotový odsouhlasen objednatel a jím pověřenými osobami ke kontrole provádění Díla, když dotohotovení celého fakturačního oddílu brání právě změny mající původ ve výskytu nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provádění Díla.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 12.03.2018 beze změn.

3. Strany sjednávají, že nebude-li do 31.12.2019 vydán souhlas Ministerstva k posunutí termínů realizace Díla ve smyslu čl. III odst. 2 výše pak, tento dodatek pozbývá účinnosti k tomuto datu (rozvazovací podmínka účinnosti tohoto Dodatku).
4. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je soupis podmiňujících plnění ze strany Objednatele, jimiž je podmíněna platnost termínů plnění Zhotovitele, sjednaných tímto Dodatkem. V případě prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku, je Zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající časový posun svých následujících plnění.

Čl. V **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že prozatím považují za spornou otázku nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku prodloužení doby realizace díla a které Zhotovitel nárokuje.

3. Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a objednatel obdrží tři vzájemně potvrzená vyhotovení a zhotovitel dvě.

1. Přílohy:

Příloha č. 1: Časový prováděcí harmonogram
Příloha č. 2: Součinnost stran při dořešení změn Díla

V Praze dne

.....
Za objednatele
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
rektor
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze

.....
Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s.
na základě plné moci