

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000001/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/323 /2019 ze dne 2. 9. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
Sídlo společnosti: Skladová 6, 326 00 Plzeň
Doručovací adresa : Skladová 6, 326 00 Plzeň

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	telefon: xxx
b) technických	xxx	telefon: xxx
c) realizace	xxx	telefon: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	telefon: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: XXX)

Telefon: xxx
FAX: -
E-mail: [xxx](#)
IČ 27967638
DIČ CZ27967638

Bankovní spojení: KB, a.s. Plzeň
Číslo účtu: 35-8200090297/0100
(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 25. 3. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000001/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Termín zahájení a dokončení díla je posunut z důvodu nutnosti provedení likvidace umělého trávníku, který nebyl součástí zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:

	Termín zahájení stavebních prací	Termín dokončení stavebních prací
Datum	26. 6. 2019	18. 10. 2019

b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	1.299.179,01 Kč	272.827,59 Kč	1.572.006,60 Kč
Dodatečně prováděné práce	551.361,26 Kč	115.785,86 Kč	667.147,12 Kč
Neprováděné práce	-237.289,78 Kč	-49.830,85 Kč	-287.120,63 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	1.613.250,49 Kč	338.782,60 Kč	1.952.033,09 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 9. 9. 2019

V Plzni dne: 5. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXX

XXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXXX
statutární zástupce zhotovitele