

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 25.6.2019

Uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,  
příspěvková organizace  
Komenského 273/7  
692 01 Mikulov

Tel. : 516 499 401

Email : [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.

b) technických : Ing. Dalibor Klusáček

IČO : 606 80 377

DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Mikulov  
č. účtu [REDACTED]

**Zhotovitel** : František Dvořák  
Hlavní 115  
691 85 Dolní Dunajovice

Tel. : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : František Dvořák

b) technických : Aleš Grňa

IČO : 130 63 430

DIČ : [REDACTED]

Bankovní spojení : KB Mikulov  
č. ú.: [REDACTED]

## **II. Předmět dodatku smlouvy**

Na základě požadavku objednatele byla navíc provedena práce, která nebyla součástí SOD. Předmětem dodatku je i posun termínu dokončení realizace stavby. Termín smlouvy o dílo nebylo možné dodržet vzhledem k novým skutečnostem.

## **III. Posouzení a zdůvodnění víceprací**

Nosná podlaha podkrovního prostoru (ubytovacích jednotek) byla vytvořena z perlit-betonové mazaniny, která se vlivem dlouhodobého působení vody celkem rozpadla a netvoří bezpečnou nosnou desku podlahy 2. nadzemního podlaží a hrozí v opravované části zřícení stropu. Provedení bouracích prací a odstranění nesoudržného betonu.

Na ztrouchnivělých trámech, je příčně uložen ocelový nosník, na kterém jsou vystavěny stěny ubytovacích jednotek. Zde rovněž hrozí zřícení, protože příčné poškozené trámy neplní podpěrnou funkci ocelového nosníku.

Oprava poškozené elektroinstalace světla stropu - propojením na stávající rozvod pro světelný okruh chodby. Elektroinstalaci napojit tak, aby nevzniklo poškození štuky přes podkrovní prostor. Kabel uložit do chráničky.

## **IV. Doba plnění**

Článek II. Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2019 se mění následovně.  
Termín dokončení se upravuje na **20.9.2019** z důvodu překážky na straně objednatele.

## **V. Cena díla**

Cena původní dle SOD:

Cena díla bez DPH	108.954,87
DPH 21%	22.881,13
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>131.836,00</b>

Nová cena včetně víceprací:

Cena díla bez DPH	160.408,32
DPH 21%	33.685,74
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>194.095,00</b>

## VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení dle smlouvy i dílo na akci „Oprava stropu 2.NP Gymnázium Mikulov“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž si každá strana ponechá jeden.

V Mikulově dne 14.9.2019

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]  
zhotovitel