

## DODATEK č. 5

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava

2777D5/2019/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

06886-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-05

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

**Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: 19-1649297309/0800  
zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem  
(dále jen „**právnícká osoba**“)  
na straně jedné  
(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229  
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava  
a  
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní stavby Morava na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21. 9. 2017. Dále dne 9. 11. 2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 2. 1. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě, dne 13. 5. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke smlouvě a dne 9. 8. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 4 ke smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dohodly **na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla, rovněž s dopadem na změnu výše bankovní záruky**, ve smyslu dokumentu z dubna 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 5“, který zpracoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Szotkowski, za zhotovitele (dále jen „ZZS č. 5“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

## II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy spočívající:

- v rozšíření ploch sanací stok a větším objemu nánosů (nové položky v rozpočtu „Sanace trhlín ve dně“ a „Ruční sbíjení ztvrdlých nánosů v kanalizaci z kanety a bermy“),
- v rámci sanace stoky v úseku Š27 – SK20.1 se nebude realizovat sanace šachet Š20 a Š19a, jelikož šachty nebyly nalezeny a neexistují,

tak jak je uvedeno v ZZS č. 5 ve finančním rozsahu:

### Rekapitulace ceny navrhované změny

SO 01.1 – Kanalizační sběrač B – 1. část - Sanace	Cena bez DPH
Sanace SK20.1 – Š19 – méněpráce	- 59 428,00 Kč
Sanace SK20.1 – Š19 – vícepráce	+ 913 081,66 Kč
Sanace OK2B – Š18 – vícepráce	+ 4 033 792,80 Kč
<b>Celkem</b>	<b>+ 4 887 446,46 Kč</b>

2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeném jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, dokumentem ze srpna 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, dokumentem z listopadu 2018*

označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“, dokumentem z dubna 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ a dokumentem z dubna 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 5“ zpracovaných zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

**Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 205 544 287,29 Kč** (slovy: dvěstě-pět-milionů-pět-set-čtyřicet-čtyři-tisíc-dvě-stě-osmdesát-sedm korun českých a dvacet-devět haléřů).

**Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku 41 749 906,61 Kč** (slovy: čtyřicet-jedna-milionů-sedm-set-čtyřicet-devět-tisíc-devět-set-šest korun českých a šedesát jedna haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v rozpočtu, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., a 5.**

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

**Právnícká osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku 163 794 380,68 Kč** (slovy: sto-šedesát-tři-milionů-sedm-set-devadesát-čtyři-tisíc-třista-osmdesát korun českých a šedesát-osm haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby jsou uvedeny v rozpočtu, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3., 4., a 5.**“

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II bod 2.7 Smlouvy. **Výše bankovní záruky** se zvyšuje na částku **10 277 000,- Kč** (slovy: deset-milionů-dvě-stě-sedmdesát-sedm-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

### **III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Zejména tento Dodatek nemá vliv na dobu plnění Smlouvou stanovenou.

- 3.2 Tento Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží jeden, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 2134/RM1822/31 dne 3.9.2019.

V Ostravě dne 4.9.2019

V Ostravě dne 11.9.2019

**Statutární město Ostrava**

**Za HOCHTIEF CZ a.s.**

---

**Ing. Tomáš Macura, MBA**  
primátor

---

**David Horák**  
ředitel divize

---

**Ing. Martin Stančík**  
obchodní ředitel divize

V Praze dne 17.9.2019  
**Česká republika - Ministerstvo financí**

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX