

Dodatek č. 1

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
16-4201-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 521 371 0004, uzavřené dne 09.12.2016
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klíntem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ██████████ č.ú.: ██████████

(dále též jen „zhotovitel“)

na zajištění technické podpory investora při realizaci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDI a navýšení ceny je prodloužení termínu pro ukončení vlastních stavebních prací na realizaci stavby „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ a dále celkového termínu ukončení stavby souvisejícím s rozdělením této stavby do tří etap. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán.

Bude nutné zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, aktualizaci časového postupu prací, kontrolu oprávněnosti změn, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting (v souladu s prodloužením termínu dokončení stavby), projednávání případných změnových listů a dodatků vlastní smlouvy o dílo na zhotovení stavby a závěrem proběhnou finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,95% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Objednatel dále bere na vědomí, že zhotovitel jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, kterou se stal pan Ing. Miroslav Boublerle.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.2. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, takto:

1) **Čl. 1 – Smluvní strany**

- ruší se stávající text v článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Zhotovitel:**

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42. Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, PSČ 180 00

(dále jen „zhotovitel“)

2) **Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:
dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 07/2020)

3) **Čl. 5 – Cena**

- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	2 364 000,- Kč
Cena činností dle dodatku č. 1, bez DPH	[redacted]
Cena celkem vč. dodatku č. 1, bez DPH	3 072 000,- Kč

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	3 072 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	645 120,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1, s DPH	3 717 120,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1.

4) **Čl. 10 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající text v článku 10, odst. 10.14. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 10.14. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 18-09-2019

V Praze dne: 13-09-2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofnanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1 -
Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny nabídky

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT	██	██	██
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD, TDI	█	██	██
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	█	██	██
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	██	██	██
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti, TDI	█	██	██
kontrola oprávněnosti změn, TDI	██	██	██
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	██	██	██
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	██	██	██
pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	██	██	██
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu), TDI, FA	█	██	██
další podpora TDI, TDI	██	██	██
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA	██	██	██
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu, VT, TDI, FA	█	██	██
CELKEM	██	██	██
Dodatek č. 1			
	██	██	██
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT	██	██	██
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD, TDI	█	██	██
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	█	██	██
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	██	██	██
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti, TDI	█	██	██
kontrola oprávněnosti změn, TDI	██	██	██
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	██	██	██
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	██	██	██
pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	██	██	██
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu), TDI, FA	█	██	██
další podpora TDI, TDI	██	██	██
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA	██	██	██
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu, VT, TDI, FA	█	██	██
CELKEM	██	██	██
CELKEM včetně dodatku č. 1			
	██	██	██
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT	██	██	██
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD, TDI	█	██	██
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	█	██	██
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	██	██	██
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti, TDI	█	██	██
kontrola oprávněnosti změn, TDI	██	██	██
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	██	██	██
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	██	██	██
pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	██	██	██
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu), TDI, FA	█	██	██
další podpora TDI, TDI	██	██	██
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA	██	██	██
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu, VT, TDI, FA	█	██	██
CELKEM	██	██	3 072 000 Kč

počet měsíců projektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	celkem	celkem
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1	Účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD														■	■
2	Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD														■	■
3	Kontrola výchozí smluvní situace														■	■
4	Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)														■	■
5	Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu v Žádosti														■	■
6	Kontrola oprávněnosti změn														■	■
7	Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů														■	■
8	Pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)														■	■
9	Pravidelný měsíční reporting														■	■
10	Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)														■	■
11	Další podpora činnosti TDI														■	■
12	Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele														■	■
13	Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu														■	■
nasazení v hodinách v měsíci		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	celkem	celkem
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1	Účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■	■										■	■
2	Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD														■	■
3	Kontrola výchozí smluvní situace														■	■
4	Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■										■	■
5	Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu v Žádosti														■	■
6	Kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■										■	■
7	Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■										■	■
8	Pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■										■	■
9	Pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■										■	■
10	Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)														■	■
11	Další podpora činnosti TDI	■	■	■	■										■	■
12	Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele					■	■	■							■	■
13	Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu					■	■								■	■
nasazení v hodinách v měsíci		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 411504

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 707bcaab-85ba-4eaf-af32-d9597606cbf2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.09.2019 08:56:02



41b4ce08-88aa-4296-a251-d872d7e66cc1