

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
<b>Zastoupen:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov ředitelka krajského pozemkového úřadu
<b>V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:</b>	vedoucí Pobočky Vsetín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	4. Května 287, 755 01 Vsetín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>Administrace veřejné zakázky</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	ředitel Správy Zlín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	předsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ (dále jen smlouva). Dne 13. 10. 2017 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, dne 11. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.

Ke dni 9. 8. 2019 proběhla u zhotovitele změna statutárního orgánu společnosti vyplývající z výpisu z Obchodního rejstříku. Od tohoto dne je předsedou představenstva společnosti pan  
Členy představenstva společnosti jsou

Předmětem změny smlouvy je aktualizace dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Zhotovitel přípisem ze dne 3. 7. 2019 požádal o nepodstatnou změnu hodnoty závazku - vícepráce, jejímž předmětem je zpracování dílčí části 3.1.5.a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozsahu MJ při ceně Kč bez DPH za 1 MJ. Celkem se jedná o plus 37 800 Kč bez DPH.

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy posunutí termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z důvodu změny obvodu pozemkových úprav vyvolávající aktualizaci koeficientu nároků vlastníků, z důvodu postupného projednání krácení nároků vlastníků a z důvodu zdlouhavého řešení připomínek sboru zástupců k PSZ.

Tato změna smlouvy formou dodatku č. 3 je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 5 444 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 18 200 Kč bez DPH (plus 7 800 Kč bez DPH a mínus 26 000 Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 1 odpovídá cca 0,72% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 6 450 Kč bez DPH (plus 59 800 Kč bez DPH a mínus 53 350 Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 2 odpovídá cca 1,98% původní hodnoty smlouvy o dílo.

Celková hodnota předmětné změny dodatku č. 3 je ve výši 37 800 Kč bez DPH (plus 37 800 Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,7% původní hodnoty smlouvy o dílo.

Součet všech hodnot změn dle dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 184 750 Kč bez DPH, což činí 3,4% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.5.a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a na změně termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

## I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.1.5.a) Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

MJ x Kč = 37 800 Kč

Termín ukončení: 15. 10. 2019

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín ukončení: 15. 5. 2020

## II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 171 050 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 754 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	278 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	266 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 470 050 Kč
DPH 21%	1 148 711 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 618 761 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016, dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 11. 9. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

#### V.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 6. 9. 2019

Ve Zlíně dne 15. 9. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

\_\_\_\_\_  
ČR Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
ředitelka

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
ředitel Správy Zlín

**11. 09. 2019**

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Geocart CZ a.s.

předseda představenstva

Příloha: Položkový výkaz činností



Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	3 171 050	443 947	2 727 103	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 754 600	245 644	1 508 956	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	278 400	38 976	239 424	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	266 000	37 240	228 760	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 470 050</b>	<b>765 807</b>	<b>4 704 243</b>	
DPH 21 % v Kč	1 148 711	160 819	987 891	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 618 761</b>	<b>926 626</b>	<b>5 692 134</b>	

**11. 09. 2019**

Ve Zlíně 6. 9. 2019

Ve Zlíně dne 15. 9. 2019

V Brně dne .....

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....  
 ČR - Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 ředitelka

.....  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín  
 ředitel Správy Zlín

.....  
 Geocart CZ a.s.  
 předseda představenstva