



„Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37“

Číslo smlouvy Objednatele: 5619053086 (ORG 5401)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-325

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města  
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel

[REDACTED] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

### II. SKR stav, s.r.o.

Zastoupená: [REDACTED], jednatelem

Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 269 61 474  
DIČ: CZ 26961474

Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod  
sp. zn. C 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG  
Číslo účtu: 3000001912/8040

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby (dále také jen „dodatek“)

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:
  - a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 65.456,80 Kč bez DPH.
  - b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 22.530,84 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto dodatku je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání

## III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5619053086 u Objednatel a č. 19-325 u Zhotovitele ze dne 21. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 8. 2019 (dále také „smlouva“):

1. Článek II. **Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2. Změnové listy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.“
2. Článek V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**  
text odst. V.1., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„V. 1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:  
cena celkem 18.596.271,86 Kč bez DPH

**V.3. Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č.1	18.538.346,00 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy	65.456,80 Kč
cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy	- 22.530,94 Kč
cena celkem bez DPH	18.581.271,86 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů č. 1 a 2 s položkovými rozpočty změn, které jsou součástí smlouvy.“

3. V článku XVI. **Ostatní ujednání** se text odstavce XVI.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Minimální členění harmonogramu

Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 a 2 s položkovými rozpočty změn“

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 1 a 2 s položkovými rozpočty změn.

### Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/039 dne 28. 8. 2019.

V Brně dne 12-09-2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT  
BRNA



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna

V Brně dne 2.9.2019



za Zhotovitele



jednatel

**název stavby**

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

**Rekapitulace změnových listů**

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	749,52 Kč	157,40 Kč	906,92 Kč	13 426,65 Kč	2 819,60 Kč	16 246,25 Kč	12 677,13 Kč	2 662,20 Kč	15 339,33 Kč
Z2	21 781,42 Kč	4 574,10 Kč	26 355,52 Kč	52 030,15 Kč	10 926,33 Kč	62 956,48 Kč	30 248,73 Kč	6 352,23 Kč	36 600,96 Kč
Z3							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z4							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z5							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z6							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z7							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z8							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z9							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z10							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z11							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Z12							0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	22 530,94 Kč	4 731,50 Kč	27 262,44 Kč	65 456,80 Kč	13 745,93 Kč	79 202,73 Kč	42 925,86 Kč	9 014,43 Kč	51 940,29 Kč

PRÍLOHA č. 4



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka -budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL1
ÚSEK: Lešení a stavební výtahy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Lešení a stavební výtahy Lešení pro bourání výtah.šachty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM: 14.8.2019
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: _____
	KURÝR: _____	FAX: _____
		Mail _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: lešení pro bourání výtahové šachty DOTČENÉ MÍSTO: výtah.šachta-bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby, v.č. D.1.1-102 bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace obsahuje pro bourání výtahové šachty pomocné lešení, které je pro provedení bourání výtahové šachty nedostačující. Pro zajištění projektovaných prací je nutné použití stavebního lešení, které však není obsahem soutěžního výkazu výměr. Bez dodávky stavebního lešení nelze bourací práce ve výtahové šachtě realizovat. Předkládaná změna má dopad do ceny díla i do termínu dokončení díla a také do termínů dokončení navazujících prací.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 23.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] magistrát města Brna, [REDAKCE]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Dychtivá očka -budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL1	
<b>ÚSEK:</b> Lešení a stavební výtahy			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Lešení a stavební výtahy Lešení pro bourání výtah.šachty	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: SKR stav s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: <del>26.7.2019</del> 13.8.2019 OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: lešení pro bourání výtahové šachty DOTČENÉ MÍSTO: výtah.šachta-bourací práce ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby, v.č. D.1.1-102 bourací práce ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13.426,65 Kč	2.819,60 Kč	16.246,25 Kč
Méněpráce:	- 749,52 Kč	- 157,40 Kč	- 906,92 Kč
Rozdíl:	12.677,13 Kč	2.662,20 Kč	15.339,33 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 26.7.2019
VYJÁDRĚNÍ: ZE STRANY ADP BEZ PŘÍPOMÍNEK			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	r. o.	DATUM: 13.8.2019
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] I Magistrát města Brna, [REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/325 ZL Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy  
**Objekt:** SO.001 Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP  
**Rozpočet:** ZL 01 ZL 1 Lešení VCP

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 426,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 426,65</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 426,65 CZK
Základní DPH	21 %	2 819,60 CZK

**Cena celkem s DPH** **16 246,25 CZK**

v Brno dne 14/8/2019  





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 426,65	100
Cena celkem					13 426,65	100

## Položkový rozpočet

S:	11-18-002	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 01	ZL 1 Lešení VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>13 426,65</b>
103	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (2,67+2,07)*12,73 (3,41+2,8)*2,37	m2	75,05790 60,34020 14,71770	67,00	5 028,88
105	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	75,05790	49,00	3 677,84
110	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m (2,67+2,07)*0,8*9 (3,41+2,8)*0,8	m2	39,09600 34,12800 4,96800	32,00	1 251,07
113	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	39,09600	22,00	860,11
114	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	75,05790	14,00	1 050,81
116	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	75,05790	8,00	600,46
117	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 2,67+2,07	m	4,74000 4,74000	149,00	706,26
119	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,74000	53,00	251,22

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/325 ZL Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy  
**Objekt:** SO.001 Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP  
**Rozpočet:** ZL 01 ZL 1 Lešení MPC

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-749,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-749,52</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-749,52 CZK
Základní DPH	21 %	-157,40 CZK

**Cena celkem s DPH** **-906,92 CZK**

v šme dne 14/8/2019  

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-732,77	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-16,75	2
Cena celkem					-749,52	100

### Položkový rozpočet

S:	19/325 ZL	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 01	ZL 1 Lešení MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-732,87</b>
127	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	24,72560	801,00	
		Odpočet pomocného lešení:				
		-29,64Kč /m3 z jednotkové ceny bourání				-29,64
		část položky*Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	24,72560	771,36	
		bez pomocného lešení				
		část položky * Pomocné lešení-odpočet	m3	24,72560	-29,64	-732,87
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-16,65</b>
171	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,03161	530,00	-16,65
		-1*(0,447*0,07071)		-0,03161		





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Dychtivá očka -budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		ZL 02
ÚSEK: Komunikace, Přesuny suti a vybouraných hmot		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY díl Komunikace díl Přesuny suti a vybouraných hmot	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM: 14.8.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: odstranění stávající betonové dlažby a podkladní vrstvy DOTČENÉ MÍSTO: atrium ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby, v.č. D.1.1-203 Výkres osobního výtahu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – ZL02-1 VCP, Změna č.2 – ZL 02-2 MPC“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Zhotovitel předkládá náklady vyvolané rozdílem ve výkazu výměr na dodávku a odstranění zámkové dlažby, která v době zpracování PD se v místě půdorysu projektované výtahové šachty nevyskytovala. Z toho důvodu soutěžní výkaz výměr uvažoval pouze s dodávkou nové zámkové dlažby. Bylo stanoveno, že bude projektovaná dodávka nové zámkové dlažby nebude realizována a pro zpětné zapravení bude použita stávající betonová dlažba o rozměru 300x300x40. Stávající beton.dlažba bude odstraněna včetně podkladní vrstvy. Předkládaná změna má dopad do ceny díla i do termínu dokončení díla a také do termínů dokončení navazujících prací.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 23.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Dychtivá očka -budova Vranovská 17, při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37		<b>ZL 02</b>	
<b>ÚSEK:</b> Komunikace, Přesuny suti a vybouraných hmot			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> díl Komunikace díl Přesuny suti a vybouraných hmot		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> SKR stav s.r.o.	<b>DATUM:</b> 14. 8. 2019	
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: _____	<b>KURÝR:</b> _____ Mail _____	<b>OSOBNĚ:</b> _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> odstranění stávající betonové dlažby a podkladní vrstvy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> atrium ZŠ <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro provádění stavby, v.č. D.1.1-203 Výkres osobního výtahu <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.2 – ZL02-1 VCP, Změna č.2 – ZL 02-2 MPC“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	52.030,15 Kč	10.926,33 Kč	62.956,48 Kč
Méněpráce:	- 21.781,42 Kč	- 4.574,10 Kč	- 26.355,52 Kč
Rozdíl:	30.248,73 Kč	6.352,23 Kč	36.600,96 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> _____			<b>DATUM:</b> 26.7.2019
<b>VYJÁDRĚNÍ: ZE STRANY ADP BEZ PŘÍPOMÍNEK</b>			
<b>OD:</b> _____	<b>ODPIS:</b> _____		<b>DATUM:</b> 13.8.2019
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____		<b>DATUM:</b> _____
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/325 ZL Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy

Objekt: ZL2 Dažba v atriu

Rozpočet: 02-1 Dlažba v atriu VCP

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

Vypracoval:

		Celkem
Rozpis ceny		52 030,15
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady	-	
<b>Celkem</b>		<b>52 030,15</b>

Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		52 030,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 926,33 CZK
Základní DPH	21 %		62 956,48 CZK

**Cena celkem s DPH**

v *Brno*  
[Redacted Signature]

dne

*14/8/2019*



[Redacted Signature]

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 252,00	41
5	Komunikace	HSV			4 323,46	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 859,19	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 595,50	45
Cena celkem					52 030,15	100

## Položkový rozpočet

S:	19/325 ZL	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy
O:	ZL2	Dažba v atriu
R:	02-1	Dlažba v atriu VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>21 252,00</b>
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,68900	52,38	1 345,59
2	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 50 cm	m2	25,68900	774,90	19 906,41
						<b>4 323,46</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
3	596811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	25,68900	168,30	4 323,46
						<b>2 859,19</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
171	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,39469	530,00	2 859,19
						<b>23 595,50</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
295	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,25790	138,00	3 899,59
296	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,51580	5,00	282,58
				28,2579*2	56,51580	
297	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,80298	215,00	6 837,64
				28,25790		
				vybour. podkl. vrstva : 28,2579	3,54508	
				uložení dlažby na meziskládku : 3,545082		
298	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	236,69845	24,00	5 680,76
				226,06320		
				vybour. podkl. vrstva : 8*28,2579	10,63525	
				dlažba meziskl. + zpět. kladení : 3*3,545082		
299	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	28,25790	244,00	6 894,93

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/325 ZL** Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy  
 Objekt: **SO.001** Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP  
 Rozpočet: **ZL 02** ZL 2 Dlažba v atriu MPC

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval:

	Celkem
Rozpis ceny	-21 781,42
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-21 781,42
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní		0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-21 781,42 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 574,10 CZK
Základní DPH	21 %	-26 355,52 CZK

**Cena celkem s DPH**

v Brně dne 17/8/2019

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-19 185,38	88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 596,04	12
Cena celkem					-21 781,42	100

### Položkový rozpočet

S:	19/325 ZL	Dychtivá očka - budova Vranovská 17 - Změnové listy
O:	SO.001	Nový výtah + oprava učeben ve 3.NP
R:	ZL 02	ZL 2 Dlažba v atriu MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-19 185,38</b>
74	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dítě tl. 3 cm	m2	-25,68900	246,00	-6 319,49
75	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-22,74000	233,00	-5 298,42
76	5924511900	Dlažba ***** III 20x20x6 cm přírodní	m2	-26,45970	286,00	-7 567,47
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-2 596,04</b>
171	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-4,89818	530,00	-2 596,04