



## **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 18/9615/025Lo / EI-589/18**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

### **I. Smluvní strany**

|                         |   |                                                           |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| <b>1. Objednatel</b>    | : | <b>Technická univerzita v Liberci</b>                     |
| Sídlo                   | : | Studentská 2, 461 17 Liberec                              |
| Zastoupená              | : | Ing. Vladimír Stach, kvestor                              |
| IČ                      | : | 46747885                                                  |
| DIČ                     | : | CZ46747885                                                |
| Tech. zást. objednatele | : | XXX                                                       |
| Správce budov           | : | XXX                                                       |
| Technický dozor         | : | Technický úsek TUL                                        |
| Číslo účtu              | : | 279571790/0300                                            |
|                         |   |                                                           |
| <b>2. Zhotovitel</b>    | : | <b>CL-EVANS s.r.o.</b>                                    |
| Sídlo                   | : | Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa                         |
| Zástupce                | : | Ing. Jan Neužil, jednatel<br>Ing. Josef Láf, jednatel     |
| IČ                      | : | 26768607                                                  |
| DIČ                     | : | CZ26768607                                                |
| Odp. stavbyvedoucí      | : | XXX                                                       |
| Zapsaný u               | : | Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C,<br>vložka 19685 |
| Číslo účtu              | : | 107-931980297/0100                                        |





## II.

### Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2018 smlouvu o dílo v rámci projektu Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002553, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „025\_Lo\_Budova „T“ Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka NN (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 26. 3. 2019.
- 2.3. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 2, jeho předmětem je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění a realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## III.

### Znění dodatku

#### (A.) Změna ceny díla

- 3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo byla sjednána ve výši **Kč 74.212.024,74 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH 21%, částka v Kč DPH **15.584.525,20** a celková cena v Kč s DPH **89.796.549,94**, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla (v Kč) činí:

- Investice: 71.791.844,27, výše sazby DPH 21%, částka DPH 15.076.287,30 a cena s DPH 86.868.131,57
- Neinvestice: 2.420.180,47, výše sazby DPH 21%, částka DPH 508.237,90 a cena s DPH. 2.928.418,37

- 3.2. Rekapitulace jednotlivých TLZ a jejich kopie vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.





3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny - položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu.

### **(B.) Změna doby provedení díla**

3.4. Čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

- smluvní strany sjednávají vypuštění písm. c) předčasné užívání části stavby uvedeného ustanovení smlouvy bez náhrady z organizačních důvodů na straně objednatele. Ustanovení uvedeného ustanovení označená písm. d) až f) se z důvodu této změny nyní označují písm. c) až e).
- smluvní strany sjednávají změnu nově označovaného písm. c) zahájení přejímky díla (dle původního znění smlouvy o dílo označované jako písm. d)) takto:

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 18. 11. 2019. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvedených v odst. 6.4.2. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení díla nebo jeho části smluvní strany sepíší zápis.

3.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli aktualizovaný časový harmonogram a finančního harmonogram stavby do 10 pracovních dní od uzavření tohoto dodatku.

## **IV.**

### **Závěrečná ujednání**

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Razítko a podpis zhotovitele                                               | Razítko a podpis objednatele                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| .....<br>Ing. Josef Neužil a Ing. Josef Láf, jednatelé<br>V České Lípě dne | .....<br>Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL<br>V Liberci dne |

