

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 385/b **verze: 6**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	Úprava NO pro realizaci
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM
Důvod a popis změny:	Tento ZL 385 změnový list řeší revizi počtu a typů nouzového osvětlení a běžného osvětlení v Historické budově Národního muzea oproti projektu DVZ z důvodu naplnění normových parametrů na splnění požadavků nouzového osvětlení. Detailní soupis činností je obsažen v Příloze 2.
Technické řešení změny:	přípočet položek
Dokumentace / příloha ZL:	Projektová instrukce PI 385 (7 str.); Příloha 1 - rekapitulace (1 str.)
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - přípočtový soupis prací (8 str.)
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	2 800 436,42 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 385/b		verze: 6	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			385	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky J12 Silnoproudá zařízení	přípočet poloček	revize osvětlení	2 805 057,14
				VRN			186 379,28
							2 800 436,42

* může být doloženo na samostatném listu

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historická) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 385/b	verze: 6
Název objektu:	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea		

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	množství jednotek	cenová jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cenová jednotka Kč	celk. cena změny Kč	typ tarify (735)	rozdíl celk. ceny Kč
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
Základní údaje:										
Kód a popis položky			92,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,00
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
ZRN										
A. POZEMLNÍ STAVBNÍ OBJEKTY										
SO 140 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NH										
400 ZARÍZENÍ AILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY										
JT2 SILNOPROUDÁ ZARÍZENÍ										
Rezervátka										
	2	Rezervátka 1R1.1 (P4020 50011074150 S DVEŘEMI S ÚPRAVOU DLE INTERIERU ZAPUŠTĚNÝ								
70001	2	Stavební práce pro hlídání výhledu napřít. 1ks Napřístová reá UR503011, 1ks 3-lákový pojístový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka vátová PV10 Bx31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2.5, 1ks Pomocný kontak 5-250V/RA, 12x1R-B-HSI	kol	1,000	1 836,12	1,000	1 836,12	1 836,12	X	1 836,12
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		https://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
44001	2	1ks 3-lákový pojístový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka vátová PV10 Bx31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2.5, 1ks Pomocný kontak 5-250V/RA, 12x1R-B-HSI	kol	1,000	1 836,12	1,000	1 836,12	1 836,12	X	1 836,12
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								
		http://www.schrack.cz/eshop/rozevna-avada/napistec-9-sobove-nemcu-hlida-re-re-rele-do-nemcov-epu/mae...-k-hlida-rele-memur-a-hlida-rele-serie-ur-napistec-106-3l-160-240v-1b-3x5x1011-him7qr-ur503011-								

6	700/01 440/01	6 6	1252222	1836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 892,50	X X	X X	1,836,12 592,50
7	700/01 440/01	7 7	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,000	1,836,12 892,50	X X	X X	1,836,12 592,50
8	700/01 440/01	8 8	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
9	700/01 440/01	9 9	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
10	700/01 440/01	10 10	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
11	700/01 440/01	11 11	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
12	700/01 440/01	12 12	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
13	700/01 440/01	13 13	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
14	700/01 440/01	14 14	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
15	700/01 440/01	15 15	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
16	700/01 440/01	16 16	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50
17	700/01 440/01	17 17	1252222	1,836,12 395,00	1,000 0,000	1,836,12 0,000	1,836,12 0,000	1,000 1,500	1,836,12 592,50	X X	X X	1,836,12 592,50

70001	17		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	17	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	18		Rozváděč ZR1,4 IP40/20 370/137/160 S DVERMI S ÚPRAVOU DLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	18		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	18	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	19		Rozváděč ZR1,5 IP40/20 370/137/160 S DVERMI S ÚPRAVOU DLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	19		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	19	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	20		Rozváděč ZR1,6 IP20 500/180/160 ZAPUŠTĚNÝ									
70001	20		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	20	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	21		Rozváděč ZR1,7 IP40/20 580/180/160 ZAPUŠTĚNÝ									
70001	21		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	21	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	23		Rozváděč ZR2,1 IP40/20 370/137/160 S DVERMI S ÚPRAVOU PODLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	23		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	23	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	24		Rozváděč ZR2,2 IP20 500/180/160 BEZ DVERÍ - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	24		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	24	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	24		Rozváděč ZR2,3 IP20 500/180/160 BEZ DVERÍ - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	24		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	24	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	25		Rozváděč ZR2,4 IP40/20 370/137/160 S DVERMI S ÚPRAVOU PODLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	25		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	25	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	26		Rozváděč ZR2,5 IP40/20 370/137/160 S DVERMI S ÚPRAVOU DLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	26		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	26	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
	27		Rozváděč ZR2,6 IP40/20 370/137/160 S DVERMI S ÚPRAVOU PODLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	27		Sestava pro řízení výpadeku napájení: 1ks Napájecí měnič UR6U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgS 400V AC, 4ks Svorka	kpl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	27	HZS2222	Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R,B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	395,00
			Hodnotové zálohování sítě za elektrotechnické oddělení - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									

70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
28			Rozváděč 3R1.4 IP40/20 500V/1070/135 BEZ DVEŘÍ - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
29			Rozváděč 3R1.2 IP20 500V/1070/135 BEZ DVEŘÍ - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
31			Rozváděč 3R1.1 IP40/20 500V/1070/135 S DVEŘEMI S ÚPRAVOU DLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
32			Rozváděč 3R1.2 IP20 500V/1070/135 BEZ DVEŘÍ - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
33			Rozváděč 3R1.3 IP40/20 370V/377/160 S DVEŘEMI S ÚPRAVOU PODLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
34			Rozváděč 3R1.4 IP40/20 370V/377/160 S DVEŘEMI S ÚPRAVOU PODLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
35			Rozváděč 3R1.5 IP40/20 370V/377/160 S DVEŘEMI S ÚPRAVOU PODLE INTERIERU - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
36			Rozváděč 3R1.4 IP20 500V/1070/135 BEZ DVEŘÍ - ZAPUŠTĚNÝ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									
37			Rozváděč 3R1.7 IP40/20 500V/1070/135 180 ZAPUŠTĚNÝ S 2 MŘIŽICÍ									
70001	70001		Sestava pro hlídání výpadku napájení: 1ks Napájecí relé URSL3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpojkač VLO10 3P, 3ks Pojistka výbojová PV10 8x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka	kgl	1,000	1 836,12	1 836,12	1 836,12	X	X	X	1 836,12
44001	44001	HZS2222	Weldmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 12x1R-B-HSI	hod	0,000	395,00	0,00	395,00	X	X	X	592,50
			Hodinnová zálohovací sada elektrotechnická odborný - komponenty k rozváděči (1,5 hod & 1 ks)									

70001	49	HZS2222	Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	49	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	592,50
	52		Rozvaděč 4R2-1 IP40 580/1053/180 NA POVRCH											
70001	52		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	52	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	592,50
	53		Rozvaděč 4R2-2 IP40 580/1053/180 NA POVRCH											
70001	53		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	53	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	592,50
	54		Rozvaděč 4R2-3 IP40 580/1053/180 NA POVRCH											
70001	54		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	54	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	592,50
	56		Rozvaděč 5R1_101_201 ČSN 730810, EI 30 DP1 IP44 vč.nápisů a příslušenství 450/1850/180 NA POVRCH											
70001	56		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	56	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	592,50
	64		Rozvaděč 03R1.1 ČSN 730810, EI 30 DP1 IP44 vč.nápisů a příslušenství 400/1065/180 NA POVRCH											
70001	64		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	64	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	592,50
	84		Rozvaděč 01R0W101 ČSN 730810, EI 30 DP1 IP44 vč.nápisů a příslušenství 800/800/250											
70001	84		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
70001	94b		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	94	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (3 hod & 2 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	1 185,00
	97		Rozvaděč 01R0D1 ČSN 730810, EI 30 DP1 IP44 vč.nápisů a příslušenství 800/800/250											
70001	97		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	97	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	1 185,00
	99		Rozvaděč 4R4N101 ČSN 730810, EI 30 DP1 IP44 vč.nápisů a příslušenství 3*800/2200*400											
70001	99		Sestava pro hlášení výpadku napájení: 1ks Napájecí relé UR5U3011, 1ks 3-fázový pojistkový odpínač VLO10 3P, 3ks Pojistka válcová PV10 6x31 2AgG 400V AC, 4ks Svorka Weidmüller SAK 2,5, 1ks Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z+1R-B-HSI	1,000	1,000	1 836,12	1 836,12	1,000	1 836,12	X	X	X	X	1 836,12
44001	99	HZS2222	Hodnotový zdrojové zařízení elektrické odbočky - komponenty k rozvaděči (1,5 hod & 1 ks)	1,000	0,000	395,00	395,00	1,000	395,00	X	X	X	X	1 185,00

272	monatě položky 272	ks	3,000	172,41	517,23	3,000	517,23	x	x	x	517,23
273	Výhled 3l. 25A, nastříkací, min. IP44 - komplet včetně podm. konstrukce	ks	3,000	249,62	748,96	3,000	748,96	x	x	x	748,96
273	monatě položky 273	ks	2,000	134,93	269,86	3,000	404,79	x	x	x	404,79
278	Tradiční potěr chobotníků - CEMITRAL STOP	ks	2,000	236,38	478,76	3,000	715,14	x	x	x	715,14
420	Kabelové svazkové žebry - Laubertní (P7)	m	15,000	74,96	1 124,42	399,000	20 999,63	x	x	x	20 999,63
420	Monatě položky 420	m	15,000	128,93	1 934,01	399,000	51 444,56	x	x	x	51 444,56
19.9	Urdřezná kabeleová lišta 54/90 s požární odolností PRO-R	m	60,000	29,24	1 754,19	460,000	12 086,80	x	x	x	12 086,80
16.1	Časovní materiál	m	60,000	138,55	8 313,18	460,000	63 734,22	x	x	x	63 734,22
203	Trubka elektroinstalční kovová Ø 40/36,2 mm - montáž	ks	0,000	172,41	0,00	0,000	1 557,69	x	x	x	1 557,69
540	Trubka elektroinstalční kovová Ø 40/36,2 mm	ks	0,000	5 614,51	0,00	0,000	50 937,49	x	x	x	50 937,49
238	SVLHLE-ovládání včetně svazkových zásojek a příslušenství	ks	0,000	172,41	0,00	25,000	4 310,25	x	x	x	4 310,25
543	Stropní houčkové LED svítidlo 111W se speciální optikou LVZR X.54.1	ks	0,000	7 046,36	0,00	25,000	176 159,50	x	x	x	176 159,50
1	monatě položky 238	ks	0,000	172,41	0,00	25,000	4 310,25	x	x	x	4 310,25
2	Stropní houčkové LED svítidlo 120W s vyznačením směru úhlu, nastaveno na centrální	ks	0,000	7 046,36	0,00	25,000	176 159,50	x	x	x	176 159,50
3	betonový zárok s individuálním sférickým svícením, IP2AC (IP2A), IP44, velikost	ks	0,000	7 046,36	0,00	25,000	176 159,50	x	x	x	176 159,50
4	387x24x20 (72) X-102.1	ks	0,000	7 046,36	0,00	25,000	176 159,50	x	x	x	176 159,50
5	VRN	ks	0,000	7 046,36	0,00	25,000	176 159,50	x	x	x	176 159,50
6	Uzemní vlny 2W ze ZRN	ks	1,000	22 449 163,35	22 449 163,35	2,000 %	52 101,14	x	x	x	52 101,14
7	Mikrosvětelní doprava 1% ze ZRN	ks	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	28 050,57	x	x	x	28 050,57
8	Zařizování svícení 2.5% ze ZRN	ks	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	65 128,43	x	x	x	65 128,43
9	Prosvětlení vlny 1% ze ZRN	ks	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	28 050,57	x	x	x	28 050,57
10	Průsvětlná činnost zhotovitelů 1% ze ZRN	ks	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	28 050,57	x	x	x	28 050,57
Rozdíly oproti SoD (SO/IO) v Kč:											
										2 860 436,42	

Za INŽ (TD) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 407/b | **verze: 3**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	OSTATNÍ DROBNÉ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HB NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list ZL 407 je vydán na základě zpřesnění projektu, které spočívá v doplnění zámečnických výrobků.	
Technické řešení změny:	Přípočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.); Projektová instrukce PI 407 (11 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - přípočtový soupis prací (1 str.); Příloha 3 - doložení ceny (4 str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	635 286,29 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - Identifikace změny
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 407/1b		verze: 3	
Název objektu:							
poř. č. položky dle D.V.Z.	datum vzniku změny	části stavby ve stavebním oběhu, kde je změna zaměřena	poř. č. projektové instrukce	popis stápy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny stápy
			407	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO T20 Rekonstrukce historické budovy NMI A00 Architektonické-stavební řešení A11.1 Architektonické a stavební technické řešení	Přípočet pološek	dodatečná specifikace a objemová množství	590 943,99 44 322,30
							635 286,29

* může být dolaženo na samostatném listu

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 419/b		verze: 3
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	Malířské práce ochozů (iluzivní mramor, sokly)	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Oprava v DVZ neuvažovaných ploch.	
Technické řešení změny:	Opravy a doplnění malby.	
Dokumentace / příloha ZL:	Viz. samostatný seznam příloh	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr, Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	139 065,70 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 419/b		verze: 3		
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA								
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy	
				ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A19.4 Předběžná restaurátorská záměry - UM/UMŘ vnitřní VRN	opravy a doplnění malby.	Práce nad rámec předpokládaného poškození.	129 363,45	
* může být doloženo na samostatném listu							9 702,25	139 065,70

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKE) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 422/b		verze: 3
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	Místnosti číslo 165 a 194 - chybějící prvky	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Doplnění prací souvisejících s obnovou říms a zlacení linkování kovem v prostoru centrálního schodiště, které nebyly započteny v DVZ.	
Technické řešení změny:	Nátěr římsy kolem centrálního schodiště m.č. 20.194 mimo pilastry vč. zlaceného pásku a nátěr římsy nad stěnami s rustikou v m.č. 10.165.	
Dokumentace / příloha ZL:	Viz. samostatný seznam příloh	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1 - Identifikace změny - Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr, Příloha č. 2 - Identifikace změny - Soupis změn k oceněnému výkazu výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	117 026,99 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

11702699

Příloha č.1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 422/b		verze : 3	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
				ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A19.4 Předložení restaurátorské záměry - UJM/UMŘ vnitřní VRN	Natěr vodotrvných řís vnějších ochozů pod zábradlím; Natěr řísy pod oblouky (obsahující vyzlacenou trojlinku); Zlacení řísy pod oblouky mlatem.	Při předpokládaných pracích v rozsahu DVZ byla zjištěna při odměřování skutečná skladba původních materiálů.	108 862,32
* může být doloženo na samostatném listu							8 164,67
							117 026,99

Příloha č. 2

Název stavby:		NAVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 422/6										verze: 2	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA											
Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NAVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 422/6											
poř. číslo nově pol. číslo	poř. číslo pol. číslo	název položky	množství	jedn.	množství ve srovnání	část. cena / m ² , jednotka Kč	část. cena ve srovnání Kč	rozdílný zůstatek	celková částka změny Kč	jedn. částka položky	celk. částka položky	typ položky (UŠ)	rozdíl celk. ceny Kč příj.: - / výj.: +
		Rekonstrukce objektu	0,200		0,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA													
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 126 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM													
A00 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ													
A18.4 PŘEDBĚŽNÉ RESTAURÁTOR. ZÁMĚRY - ÚPOMĚR VNITŘNÍ													
Výhled výměr - 1:20, 1:10													
	S-SN-2-165-012	Profilovaná štuková římsa se zubolesem a dekorativní malbou, lokálně zlácaná. Technika malby: hříbká pojetá křehem (s největší pravděpodobností).	m ²	168,000		1 955,00	278 940,00			x	x	x	0,00
	S-SN-2-165-012	Profilovaná štuková římsa se zubolesem a dekorativní malbou, lokálně zlácaná. Technika malby: hříbká pojetá křehem (s největší pravděpodobností).	m ²			847,99		168,000	108 862,32	x	x	x	108 862,32
1		Uzemní výkry 2% ze ZRN	kpl	1,000		22 448 168,35	22 448 168,35	2,000 %	2 177,25				2 177,25
2		Mimoúzemní výkry 1% ze ZRN	kpl	1,000		11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 088,62				1 088,62
3		Zřízení slavnostní 2,5% ze ZRN	kpl	1,000		28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	2 721,56				2 721,56
6		Provozní výkry 1% ze ZRN	kpl	1,000		11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 088,62				1 088,62
6		Uzemní výkry 2% ze ZRN	kpl	1,000		11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 088,62				1 088,62
Rozdíl oprávn. SoB (SOHO) v Kč:												117 028,99	

Za INŽ (TD) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

14

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 430-II/b		verze: 1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	DOPLNĚNÍ PRVKŮ J03 A J06 (ŘÍMSKÉ ROLETY) V PŘÍZEMÍ A 1. PATŘE	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list ZL 430 II řeší dopočet celkem 9 ks římských rolet na žádost objednatele. Jedná se o 5 ks rolet J 003 v přízemí a 4 ks rolet J006 v 1. patře. Zákres rolet do PD je součástí PI 430 II, která je přiložena za změnovým listem.	
Technické řešení změny:	Přípočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - Rekapitulace (1 str.) Projektová instrukce PI 430 II (5 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - přípočtový soupis prací (1 str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	117 963,85 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 499-III/b		verze: 1
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA						
poř. č. položky dle DÚZ	datum vzniku změny	část stavby ve stavebním deníku, kde je změna zaměřena	poř. č. projektové instrukce	popis změny	specifikace změny *	zdrojové změny *
			430 II	ZRM A. Prozatímní úpravy objektu SO /20 Rekonstrukce historické budovy NM 100 Architektonico-stavební řešení A11 Inženýrská studie a technické řešení	připočet položek	požadavek objedvatele
				VRH		
						109 733,80
						8 230,05
						117 963,85

* může být doloženo na samostatném listu

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Název stavby:		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 430-IIIb										verze: 1	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA											
poř. číslo nové položky	poř. číslo položky SOD	název jeh. položky	id a popis položky	množství ve směrově	cena / mtr. jednoloha Kč	celková cena vs smlouva Kč	rozdílná položky změny	rozdílná položky změny Kč	počet položky změny Kč	rozdílná položky změny Kč	typ změny (V/S)	rozdílná položky změny Kč	
zobrazuje se				0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000			0,00	
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA													
ZRN													
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM													
A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ													
A11 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ													
Ostatní nové výrobky													
1038	78661RB477J003	Rímské rolety, osazená do okenní špičky oboustranně dle 2202350Dmm přesně - m.č. 00.120 (2a), 00.121 (2a), 00.122 (2a)	Kus	2,000	10 835,18	21 270,32	5,000	53 195,80	x	x	x	53 195,80	
1041	78661RB567J003	Rímská roleta, osazená do okenní špičky oboustranně dle 2300410Dmm (namí oboustranně dle stávkový)	Kus	47,000	14 134,50	664 321,50	4,000	56 538,00	x	x	x	56 538,00	
VRN													
1		Územní vlivy 2% ze ZRN	Kp	1,000	22 446 186,35	22 446 186,35	2,000 %	2 184,68				2 184,68	
2		Územní vlivy 2% ze ZRN	Kp	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 057,34				1 057,34	
3		Změny stavění 2,5% ze ZRN	Kp	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	2 743,35				2 743,35	
5		Průvazní vlivy 1% ze ZRN	Kp	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 057,34				1 057,34	
6		Industriální dílnost 1% ze ZRN	Kp	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	1 057,34				1 057,34	
Rozdíl proti SOD (SO/KO) v Kč:											117 963,65		

Za INŽ (TD) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

2/7

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 444/b		verze: 4
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001;	ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	DOPLNĚNÍ REGÁLŮ O DĚLIČE A ČELA REGÁLŮ & VYŽÁDANÉ ZMĚNY LOKACÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH REGÁLŮ	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list řeší požadavek objednatele na doplnění děliče a čela do kovových regálů pro HB NM a úpravy plynoucí z požadavku na přesun regálu z m. č. -1.94 a m. č. -1.95 podle návrhu architekta (Příloha 4).	
Technické řešení změny:		
Dokumentace / příloha ZL:	Projektová instrukce PI 444 (6 str.) ; Příloha 1 - rekapitulace (1 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - přípočtový soupis prací (2 str.) ; Příloha 3 - doložení ceny (4 str.) <i>Příloha 4 - 2. část změny podle regálů (3 str.)</i>	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	2 215 312,70 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

**Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny**

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 444/b		verze: 4	
Název objektu:							
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo sčuný ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové inštrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			444	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 12b Rekonstrukce historické budovy NM 100 Projekt interiéru - nový nábytek VRN	přípočet položek	požadavek objednatela	2 080 756,00
* může být doloženo na samostatném listu							154 558,70
							2 215 312,70

1/1

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST					
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 141/a	verze: 5				
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015				
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum				
Název změnového listu:	IO 535 - Venkovní osvětlení slavnostní				
Objekt:	IO 535 - Venkovní osvětlení slavnostní				
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list vypořádává projektovou instrukcí PI 141, kterou vydal projektant, aby reagoval na technologický pokrok na poli světelných zdrojů v LED technologii, která je příkonově mnohem příznivější, dojde proto k náhradě původně navržených výbojkových zdrojů světla za nové zdroje LED, dále bude s ohledem na plánované úpravy ve Vinohradské ulici upravena pozice některých svítidel.</p> <p>Dále je v rámci ZL 141 řešena úprava betonových prahu v kašně, ve kterých je část slavnostního osvětlení instalována. K této úpravě dochází z důvodu odlišného tvaru historických konstrukcí kašny. DVZ předpokládala v půdoryse kruhový oblouk, ale ve skutečnosti se jedná o jiný nepravidelný tvar a je proto nutné provádět seřezávání půdorysného tvaru na místě dle skutečné křivky. Také je nutné reagovat na skutečný tvar stávajícího podkladu pod prahu, který je nerovný (dno kašny ve spádu + dopouštěcí potrubí) = nutnost provedení prahů s rektifikačními nožičkami, které zajistí stejnou výšku uložení a stejnou intenzitu osvětlení.</p>				
Technické řešení změny:	odpočet položek				
Dokumentace / příloha ZL:	Projektová instrukce PI 141 - řazena za ZL 141/b (10 str.); Příloha 1 - rekapitulace (1 str.)				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (2 str.)				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-1 862 236,97 Kč				
Dopad do smluvních termínů:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Vliv změny na harmonogram:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> </tr> <tr> <td>Dopad do konečného termínu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> </tr> </table>	Vliv změny na harmonogram:	ne	Dopad do konečného termínu:	ne
Vliv změny na harmonogram:	ne				
Dopad do konečného termínu:	ne				
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, která je dotčena předmětem změny:					

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 141/a		verze: 5
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			141	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 230 Sanace trávní a říšeupní rampy A11 Architektoničko-stavební řešení ZRN B. Inženýrské objekty IO 500 Kabeleové vedení IO 535 Venkovní osvětlení slavnostní VFRN	odpočet položek	nové skutečnosti a změna technologie světelných zdrojů, opravy v ulici Vintohradská	-10 110,05 -1 722 203,42
* může být doloženo na samostatném listu							-129 923,50
							-1 862 236,97

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k ocpěnému výkazu výměr

Rekonstrukce hlevení (historické) budovy Národního muzea - stavební část

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 141/a

verze: 5

Název stavby:	Rekonstrukce hlevení (historické) budovy Národního muzea - stavební část										verze: 5	
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA											
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOU	kód a popis položky	množství jednotek	jednotka měřítka	část. cena ve výměr. Kč	část. cena ve výměr. Kč	část. cena ve výměr. Kč	část. cena ve výměr. Kč	část. cena ve výměr. Kč	část. cena ve výměr. Kč	část. cena ve výměr. Kč	
zakázka číslo:												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 2316 SANACE KAŠNY A NÁSTUPNÍ RAMPY												
A11 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ												
Výkaz výměr - viz P1 141												
Ostatní komputace a práce-budovní												
26.	7700R021/N.01	N.01 - Práh pro slavnostní osvětlení, komplet - dle proj. dok. (výz.č.08)	20,000	kus	341,75	6 835,00	-20,000	-6 835,00	X	X	X	-6 835,00
27.	7700R022/N.02	N.02 - Práh pro slavnostní osvětlení, komplet - dle proj. dok. (výz.č.09)	12,000	kus	192,85	2 312,00	-12,000	-2 312,00	X	X	X	-2 312,00
28.	7700R023/N.03	N.03 - Práh pro slavnostní osvětlení, komplet - dle proj. dok. (výz.č.09)	5,000	kus	192,85	963,00	-5,000	-963,00	X	X	X	-963,00
B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY												
IG 530 KABELOVÉ VEDENÍ												
IG 535 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ SLAVNOSTNÍ												
Svítidla-osvětlení včetně svárových zdvořilů a příslušenství (firma Atacmic - Schneider)												
1	1.7	montáž svítidlo	8,000	ks	305,18	2 441,44	-8,000	-2 441,44	X	X	X	-2 441,44
		Bodové svítidlo	8 933,64	ks	78 488,32	-8,000	-78 488,32	X	X	X	X	-78 488,32
2	1.8	montáž položky 2	305,18	ks	1 831,09	553,68	-305,18	-553,68	X	X	X	-553,68
		Bodové svítidlo	9 853,54	ks	59 601,24	-9,000	-59 601,24	X	X	X	X	-59 601,24
3	1.9	montáž položky 3	305,18	ks	3 662,16	12 000	-3 662,16	-12 000	X	X	X	-12 000
		Bodové svítidlo	10 719,88	ks	126 638,56	-12,000	-126 638,56	X	X	X	X	-126 638,56
4	1.10	montáž položky 4	4,000	ks	1 220,72	4 882,88	-4,000	-4 882,88	X	X	X	-4 882,88
		Reflektor s užším vyzářovacím úhlem	2 830,02	ks	11 320,08	-4,000	-11 320,08	X	X	X	X	-11 320,08
5	1.11	montáž položky 5	16,000	ks	305,18	4 882,88	-16,000	-4 882,88	X	X	X	-4 882,88
		Reflektor s širším vyzářovacím úhlem	2 830,02	ks	4 682,88	-16,000	-4 682,88	X	X	X	X	-4 682,88
6	1.12	montáž položky 6	25,000	ks	305,18	7 629,50	-25,000	-7 629,50	X	X	X	-7 629,50
		Zemní zapuštěný reflektor	4 740,43	ks	123 251,18	-25,000	-123 251,18	X	X	X	X	-123 251,18
7	1.13	montáž položky 7	80,000	ks	305,18	19 310,00	-80,000	-19 310,00	X	X	X	-19 310,00
		Zemní zapuštěný reflektor	4 934,73	ks	296 083,80	-80,000	-296 083,80	X	X	X	X	-296 083,80
8		montáž položky 8	48,000	ks	305,18	14 648,24	-48,000	-14 648,24	X	X	X	-14 648,24
		Štěrka pro svítidla na stědřech	48 973,92	ks	44 781,92	-48,000	-44 781,92	X	X	X	X	-44 781,92
9		montáž položky 9	16,000	ks	305,18	4 882,88	-16,000	-4 882,88	X	X	X	-4 882,88
		Štěrka pro zemní svítidlo	19 000,00	ks	1 112,88	17 887,08	-16,000	-17 887,08	X	X	X	-17 887,08
10		montáž položky 10	84,000	ks	305,18	25 635,12	-84,000	-25 635,12	X	X	X	-25 635,12
		Štěrka pro zemní svítidlo	84 000,00	ks	63 481,92	-84,000	-63 481,92	X	X	X	X	-63 481,92
11		Kabelový napět. TP/PAKAB, odbočné tržnice napět. 1.KOPOS	1 055,000	m	30,52	32 186,60	-1 055,000	-32 186,60	X	X	X	-32 186,60
		Montáž položky 11	1 055,000	m	109,46	115 480,30	-1 055,000	-115 480,30	X	X	X	-115 480,30
12		montáž položky 12	2 842,000	m	26,43	67 188,08	-2 842,000	-67 188,08	X	X	X	-67 188,08
		1-CXXH-R J 5x4 (B2ca.s1,d0)	2 842,000	m	57,27	151 307,34	-2 842,000	-151 307,34	X	X	X	-151 307,34
13		montáž položky 13	280,000	m	20,35	5 698,00	-280,000	-5 698,00	X	X	X	-5 698,00
		1-CXXH-R J 3x4 (B2ca.s1,d0)	280,000	m	36,42	10 187,60	-280,000	-10 187,60	X	X	X	-10 187,60

107

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 234/a		verze: 2
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	TERACO	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HB NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list ZL 234 je vydán na základě zvýšení standardu projektu, které spočívá úpravě dilatačních lišt teracových podlah a v doplnění smykových trnů do dilatační spáry.	
Technické řešení změny:	Odpočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.); Projektová instrukce PI 234 (3 str.) - řazena za ZL 234/b	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.);	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-205 558,89 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednacích závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.
234/a

Verze: 2

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

poř. č. přílohy dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním děníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové instrukce	popis esapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny esapy
			234	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonico-stavební řešení A11.1 Architektonické a stavební technické řešení	Dopčet položek	zvýšení standardu	-191 217,66
				VRN			-14 341,33
							-205 558,99

* může být doloženo na samostatném listu

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Seupis změn k oceněnému výkazu výměr

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 234/a

VERZE: 2

Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část
 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOO	název položky	množství	množství ve smlouvě	množství v návrhu změny	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena ve návrhu změny Kč	rozdíl cen Kč	typ změny (VRS)	rozdíl celk. ceny Kč smlouvy
Změnový list: nové položky ÚRS = čísl 2018 /										
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
A. POZEMNÍ STAVĚBNÍ OBJEKTY										
SO 100 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
A01 ARCHITECTONICKÉ A STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ										
A11.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVĚBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ										
Základní výměry										
585	76708377/259	Úprava střešního plánu, pro políčko do ústředí malovného bloku	1	1	1	191 217,56	191 217,56	-172,000	z	-181 217,56
VRN										
1		Určení výšky 2% ze ZRN	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2 000 %	2 000 %	-3 824,35		-3 824,35
2		Množství betonové obrubnice 1% ze ZRN	1,000	11 223 064,18	11 223 064,18	1 000 %	1 000 %	-1 812,18		-1 812,18
3		Základní obrubnice 2% ze ZRN	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2 500 %	2 500 %	-1 783,44		-1 783,44
5		Průsvitná izolace 1% ze ZRN	1,000	11 223 064,18	11 223 064,18	1 000 %	1 000 %	-1 812,18		-1 812,18
6		Průsvitná izolace 2% ze ZRN	1,000	11 223 064,18	11 223 064,18	1 000 %	1 000 %	-1 812,18		-1 812,18
Rozdíl opravů SOU (SOHO) v Kč:										
-208 586,89										

Za IAD (IAD) - rozsah prací:

Za PRAM - finanční kontrola:

odpočet

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 284/a IV		verze: 1
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	[IV/IV] ODPOČET NEDODANÉHO VYBAVENÍ KAVÁRNY	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento ZL 284 IV. odpočítává nedodané vybavení kavárny.	
Technické řešení změny:	Odpočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace změny (1 str.); Projektová Instrukce PI 284 IV (3 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.);	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-27 089,10 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č. 1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 284/a		verze: 1	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
poř. č., položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			284	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A.11 Architektonické a stavebně technické řešení A.11.1 architektonické a stavebně technické řešení	odpočet položek	požadavek objednatelů	-25 198,17
* může být doloženo na samostatném listu				VRN			-1 889,83
							-27 089,10

Příloha č.2

K návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část
 Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 284/a /K/

verze: 1

poř. číslo nové příl.	poř. číslo před.	část BCD	název stavby	část BCD	objekt	měrné jedn.	množství ve složce	cena / měr. jednotka Kč	celková cena za arch. úst. Kč	množství přechylových změn	cena přechylových změn Kč	leťák přechylových změn	celková přechylových změn	typ přechylových změn (V)	rozdílné části Kč
zjednotěná část REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY SO 128 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA SÍŤ GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ															
10	3.02		Mezikus s vedením přechů ETF MINIRAY 4SS, 3 vstupy na plochy 800x800, úroveň 780x520x100mm, nepřítlačný typ bezrámečkového listu			Ks	1,000	5 558,64	5 558,64	-1,000	-5 558,64	X	X	X	-5 558,64
12	3.03a		Nárazový plech tl 2 mm, narušený na dřevotřískové desce o tl 12mm -vz. výhledem BETALU 609			Ks	1,000	3 891,05	3 891,05	-1,000	-3 891,05	X	X	X	-3 891,05
13	3.03b		Nárazový plech tl 2 mm, narušený na sádkě za osvětlením per vz. výhledem BETALU 609			Ks	1,000	1 857,59	1 857,59	-1,000	-1 857,59	X	X	X	-1 857,59
18	3.09		Pracovní stůl nárazový, 2x2 závěsy na příchyty na nápis, sádkový, bez pracovní desky, příklad a levý rozevratý ušl. rozevratý			Ks	1,000	14 081,89	14 081,89	-1,000	-14 081,89	X	X	X	-14 081,89
1			VRN												
2			Územní vlivy 2% za ZRN				1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	-603,98				-603,98
3			Mikroúzemní doprava 1% za ZRN				1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-281,98				-281,98
5			Základní pozemní 2,5% za ZRN				1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	-620,58				-620,58
6			Pracovní vlivy 1% za ZRN				1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-281,98				-281,98
			hrubý základní doprava 1% za ZRN				1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-281,98				-281,98
Rozdíl oproti SoD (SO(0)) v Kč: -27 086,10															

Za INĚ (T01) - rozsah prací:

Za FRAM - Finanční kontrola:

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 296/a

verze: 1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	Ochrana proti bludným proudům	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list zpracovává změny v projektu ochrany proti bludným proudům v souvislosti se změnami dokumentace ESI. Upravená dokumentace bludných proudů je součástí dokumentace ESI.	
Technické řešení změny:	Přepočít položek <i>odpočet</i>	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace (1 str.); Projektová instrukce PI 296 (12str.) - řazena za ZL 296/b	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1. str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-10 100,53 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - Identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 296/a		verze: 1	
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA								
Název objektu:	poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
				296	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM J20 Uzemnění a hromosvod I/22 Ochrana proti bludným proudům VRN	odpočet položek	nově zjištěné skutečnosti - úprava dokumentace ESI.	-9 395,83
* může být doloženo na samostatném listu								
							-704,70	-10 100,53

1/17

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 337.2/a		verze: 3
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	VZT ÚPRAVY A PŘÍPOMOCE	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Tento změnový list ZL 337.2 je vydán na základě zpřesnění projektu, které spočívá v doplnění prací souvisejících s rozvody VZT na základě průběžně zjišťovaných nových skutečností, detailní popis je obsažen v průvodní zprávě PI 337.2.	
Technické řešení změny:	odpočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Projektová instrukce PI 337.2 (15 str.) řazena za ZL 337.2/b; Příloha 1 - rekapitulace (1 str.)	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.);	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-15 779,02 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 337.2/a		verze: 3	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikační změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			337.2	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM H100 Zařízení vzduchotechniky VRN	odpočet položek	změna projektu vydáním PI 337.2 na základě nové zjištěných skutečností!	-14 678,17
* může být doloženo na samostatném listu							-1 100,86
							-15 779,02

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 362/a verze: 3

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015	
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	VÝMĚNA PÍSKOVCOVÝCH HLAVIC POD KANDELÁBREM SO 230	
Objekt:	SO 230 SANACE KAŠNY A NÁSTUPNÍ RAMPY	
Důvod a popis změny:	Po šetrném odvrtání původních čepů byla provedena pasportizace stavu kamenných prvků pískovcové balustrády rampy objektu SO 230. Na základě posouzení odborníků (GP + NPÚ) bylo konstatováno, že některé prvky bude třeba vyrobit v replice. ZL řeší demontáž, výrobu a osazení nových pískovcových prvků.	
Technické řešení změny:	odpočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - Identifikace změny (1 str.) ; Projektová instrukce PI 362 (38 str.) - řazena za ZL 362/b	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.) Příloha 3 - stanovení ceny odpočtu 4 str.)	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-21 716,14 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - Identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 302/3		verze: 3	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NH					
poř. č. přílohy dle ÚVZ	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavěbním deníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové druhu druhu	popis změny	specifická změny *	zdrojová změny *	změna ceny etapy
			382	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZPN A. Pozemní stavební objekty ISO 200 stavební objekty vedlejší ISO 230 armace klesky a nástupní rampy A12.1: přebudování restauračníka zámečky - umělní VRN	odpočet prací	nové zjištěná skutečnosti	-20 201,06
* může být doloženo na samostatném listu							
						-1 515,98	
						-21 716,14	

N 11

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 370/a		verze: 2
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460;	č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum	
Název změnového listu:	SKLENĚNÁ PODLAHA VE VĚŽI	
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM	
Důvod a popis změny:	Změnový list mění standard skleněné podlahy oproti zadání projektové dokumentace. Změna spočívá v doplnění podkladních terčů a zesílení skloviny. Konstrukce podkladních terčů výrazně zvyšuje rektifikační možnosti oproti lineárnímu uložení dle DVZ, umožňuje efektivnější montáž podlahy bez nutnosti postupného doměřování skleněných tabulí a představuje vyšší standard pohledové exponovaných detailů souvisejících s uložení podlahy na ocelové konstrukci.	
Technické řešení změny:	Odpočet položek	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 - rekapitulace změny (1 str.) ; Projektová instrukce PI 370 (3 str.) - řazena za ZL 370/b	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.) ;	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-2 229 331,81 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ano ne
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - Identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 370/a	verze: Z	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. d. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
			370	ZRN A. Poznamní stavební objekty SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NIM A00 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A13 STŘEŠNÍ PLOŠT	odpočet položek	Změna projektu vydaním PI 370	-2 073 787,03
* může být doloženo na samostatném listu				VRN			-156 534,78
							-2 229 331,81

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 370/a	verze: 2
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	měrná jednotka	mmozství ve smlouvě	ceniz / mč. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. množství položky	celk. množství položky	typ změny (T/S)	rozdílné ceny Kč
		zobrazování		0,000	0,00	0,00	0,000	0,00				
		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
		ZRN										
		A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY										
		SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM										
		SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM										
		A00 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ										
		A13 STŘEŠNÍ PLÁŠT										
		Konstrukce proskleného podhledu										
	30.	Proskl. podlaho skleněná zabudová ve věži-podlaha 135m2,zabudová 23,2m, nosná ocelová konstrukce je zahrnuta v část B12	kg	1,000	204 340,24	204 340,24	-1,000	-204 340,24			X	-204 340,24
	31.	Proskl. podlaho skleněná zabudová ve věži-podlaha 135m2,zabudová 23,2m, ablo - list Výpočty str.6,15,nosná ocelová konstrukce je zahrnuta v část B12	kg	1,000	1 889 456,79	1 889 456,79	-1,000	-1 889 456,79			X	-1 889 456,79
	1	Územní vlivy 2% ze ZRN	Kp	1,000	22 448 188,35	22 448 188,35	2,000 %	-41 476,94				-41 476,94
	2	Mimosřaditělní doprava 1% ze ZRN	Kp	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-20 737,97				-20 737,97
	3	Zařízení skaveničité 2,5% ze ZRN	Kp	1,000	28 067 710,44	28 067 710,44	2,500 %	-51 844,83				-51 844,83
	5	Převážná vlivy 1% ze ZRN	Kp	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-20 737,97				-20 737,97
	6	Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	Kp	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-20 737,97				-20 737,97
Rozdíl oprav SOd (SO10) v Kč:												-2 228 331,81

Za INŽ (Tb) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

MM

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST					
NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 385/a					
verze: 6					
Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015				
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum				
Název změnového listu:	Úprava NO pro realizaci				
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM				
Důvod a popis změny:	Tento ZL 385 změnový list řeší revizi počtu a typů nouzového osvětlení a běžného osvětlení v Historické budově Národního muzea oproti projektu DVZ z důvodu naplnění normových parametrů na splnění požadavků nouzového osvětlení. Detailní soupis činností je obsažen v Příloze 2.				
Technické řešení změny:	odpočet položek				
Dokumentace / příloha ZL:	Projektová instrukce PI 385 (7 str.) - řazena za ZL 285/a; Příloha 1 - rekapitulace (1 str.)				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 - odpočtový soupis prací (1 str.)				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-1 104 510,72 Kč				
Dopad do smluvních termínů:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Vliv změny na harmonogram:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> </tr> <tr> <td>Dopad do konečného termínu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> </tr> </table>	Vliv změny na harmonogram:	ne	Dopad do konečného termínu:	ne
Vliv změny na harmonogram:	ne				
Dopad do konečného termínu:	ne				
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:					

**Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny**

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 385/a		verze: 6
Název objektu:							
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	poř. č. projektové instrukce	popis stavy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny stavy
			385	ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM J00 Zařízení silnoproudé elektroinstalace J12 Silnoproudá zařízení VRN	odpočet položek	revize osvětlení	-1 027 451,82
* může být doloženo na samostatném listu							-77 058,90
							-1 104 510,72

