

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 1811/00066001/2019

(dále jen „Objednatel“)

GEODRILL s.r.o.

se sídlem: K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno

IČO: 46994971

DIČ: CZ46994971

jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Bachratý, jednatel

č. smlouvy: 3015/19

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík – podrobný geotechnický průzkum**“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s článkem 4.1. Smlouvy byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 12 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění Díla došlo k nepředvídatelnému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů, které nebyly na straně Zhotovitele, a dále uplatnila Policie ČR spolu s dalšími oprávněnými orgány dodatečné požadavky na provádění Díla, které tak nebylo možné provést ve lhůtě stanovení v čl. 4.1. Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek. Podrobné odůvodnění je uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu plnění, která je Přílohou č. I tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.3 písm. d) a e) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 6.6. písm. b) a d) Smlouvy dohodly na změně termínů plnění Díla uvedeného v čl. 4.1. Smlouvy. Čl. 4.1. věta první se proto mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 15.11.2019.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu plnění

V Říčanech dne
Objednatel:

V Brně dne 16.9.2019
Zhotovitel: ,

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

GEODRIIL s.r.o.
RNDr. Jaroslav Bachratý, jednatel

GEODRILL s.r.o.
K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno
tel.:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Naše značka:

Zakázka č.
3015/19

Vyřizuje / linka
Mgr. Machů, tel.

V Brně dne:
7.8.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění

V souladu se Smlouvou o dílo (dále jen SOD) č. 1811/00066001/2019 ze dne 21.6.2019 je naše společnost GEODRILL s.r.o. zhotovitelem díla „Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlik – podrobný geotechnický průzkum“.

Termín plnění uvedeného díla je dle této SOD 12 týdnů od účinnosti smlouvy, tj. 15.9.2019. Nicméně z důvodů uvedených níže Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu plnění do 15.11.2019.

Zdůvodnění:

- Realizace předmětného geotechnického průzkumu má v souladu s Vyhláškou č. 369/2004 Sb. „O projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek“ a Technickými podmínkami Ministerstva dopravy pro geotechnický průzkum pozemních komunikací TP 76 etapovitý postup, kdy jednotlivé činnosti na sebe navazují a nelze je řešit najednou. Většinou vyjádření určitého subjektu slouží jako podklad pro další vyjádření apod.
- K 27.6.2019 byly provedeny oznamovací povinnosti místně příslušným obcím; Obec Bohostice, Obec Solenice.
- Majitelům dotčených pozemků byly podány písemné žádosti o vstup na tyto pozemky, za účelem provedení geotechnického průzkumu. Souhlasy získány k 12.7.2019.
- Dále byla podána žádost Krajskému úřadu Středočeského kraje o vyjádření k projektu geotechnického průzkumu (zpracovatel Samson Praha, spol. s r.o., 3/2019). Kladné stanovisko získáno opět k 12.7.2019.
- Protokolární předání staveniště proběhlo 31.7.2019.
- Před realizací terénních odkryvných prací (vrtané sondy a sondy dynamické penetrace) je nutné poptat správce o vyjádření k technické infrastruktuře „Existenci sítí“. Dotčení správci technické infrastruktury mají ze zákona na vyjádření 30 dní. Teprve na základě vyjádření a přidělení čísla jednacího je možné přikročit k objednavce fyzického vytyčení technické infrastruktury v terénu a ošetřit případné střety s projektovanými průzkumnými objekty. K datu 24.6.2019 bylo poptáno 16 správců k vyjádření „Existenci sítí“. K dnešnímu dni je k dispozici vyjádření 14-ti z nich. Přes opakované žádosti vyjádření

IČ: 46994971

DIČ: CZ46994971

Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně Husova 15, oddíl C, vložka 8836 dne 23. ledna 1993.



GEODRILL s.r.o.
K Bukovinám 169/15, 635 00 Brno
tel.: 544 525 240
www.geodrill.cz; info@geodrill.cz

zatím nedodalo Povodí Vltavy, s.p. a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra – Hotel Solenice. Z dnešního (7.8.2019) telefonického vyjádření pana Kafky (zástupce Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra) vyplynulo, že žádost je v řešení, nicméně se k ní musí vyjádřit ještě některé složky MV. Dále pan Kafka sdělil, že MV má v zájmovém území větší množství technické infrastruktury „velké důležitosti a určité míry utajení“. Další informace k této záležitosti přislíbil dodat do 21.8.2019.

- Vzhledem k tomu, že vrtané sondy a sondy dynamické penetrace budou převážně realizovány ve vozovce silnic III/1180 a III/0046 je pro bezpečnost silničního provozu a bezpečnost práce dotčených pracovníků nutná realizace „Dopravně inženýrských opatření (DIO)“, tzn. přechodné dopravní značení. K jejich realizaci je nutné vypracovat „Projekt přechodného dopravního značení (PDZ)“ a vyřídit „Zvláštní užívání komunikace (ZUK)“. Jednotlivé kroky vyžadují schvalování Policie ČR, Dopravního inspektorátu a dalších dotčených subjektů a následně k nabytí rozhodnutí ZUK je 15-ti denní lhůta. Projekt PDZ je již vypracován (QUO s.r.o.) a byly zahájeny kroky k získání ZUK. Předběžný harmonogram realizace odkryvných prací a DIO je naplánován na pět etap (částečných uzavírek vozovek, s kyvadlovou dopravou řízenou semaforem): 1. etapa 2.-6.9.2019; 2. etapa 9.-13.9.2019; 3. etapa 16.-20.9.2019; 4. etapa 23.-27.9.2019; 5. etapa 30.9.-4.10.2019. Délka jednotlivých etap se bude řídit dle skutečného postupu prací.
- Při vrtných pracích budou odebrány různé druhy vzorků zemín a vody k laboratorním zkouškám a rozborům. Normovaná délka těchto zkoušek a rozborů se pohybuje mezi 5 až 10 pracovními dny. Celkově je projektováno 67 základních klasifikačních zkoušek zemín, 23 smykových zkoušek, 29 zkoušek pevnosti v prostém tlaku a 3 analýzy vody na agresivitu.
- Veškeré výsledky terénních odkryvných prací, polních zkoušek, dendrologického a pedologického průzkumu, dále pasportizace budov a skal, které jsou součástí tohoto geotechnického průzkumu, se musí zpracovat, vyhodnotit a následně sepsat závěrečná zpráva.

Děkuji Vám za vstřícnost

RNDr. Jaroslav Bachr, *ř*
jednatel společnosti

Ing. Markéta Hrubanová
prokurista společnosti

IČ: 46994971
DIČ: CZ46994971

Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, Husova 15, oddíl C, vložka 8856 dne 23. ledna 1993